

**जल संसाधन विभाग**  
**बजट घोषणा वर्ष 2014-15**

S.No.	Para no.	Main Description	Action Taken	Status/Deadline
1	46.0.0	<p>राज्य के सीमित जल संसाधनों के संदर्भ में राज्य के नदी बेसिनों में उपलब्ध जल का पूर्ण और समग्र विकास करना अति आवश्यक है।</p> <p>Four Waters Concept आधारित योजना यथा वर्षा जल , सतही जल , भू-जल तथा soil moisture चारों प्रकार के जलों के एकीकृत प्रबंधन पर आधारित है। हमने राज्य के नदी basins का विकास Four Waters Concept पर करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के माध्यम से हम नदी तथा नालों को पुनर्जीवित करने और नदियों को जोड़ने का भी कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय किसानों और निवासियों की सक्रिय भागीदारी होगी। राज्य के river basins में उपलब्ध surplus जल के उपयोग तथा एक बेसिन से दूसरे बेसिन में diversion से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने हेतु , मैं Rajasthan River Basin Authority के गठन की घोषणा करती हूँ।</p>	<p>राजस्थान रिबर बेसिन एंव वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग आथोरिटी बिल विधानसभा से पारित हो चुका है। दिनांक 30.04.2015 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एवं राजस्थान रिबर बेसिन एंव वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग आथोरिटी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है।</p>	Implemented

S.No.	Para no.	Main Description	Action Taken	Status/Deadline
2	47.0.0	Four Waters Concept पर लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत से दो पायलट परियोजनायें चंबल की सहायक नदी आहु तथा माही की सहायक नदी बुनाद पर शुरू की है। इन पायलट परियोजनाओं को आगामी वर्ष में वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण कराया जायेगा।	<p>पायलट परियोजना</p> <p>1 चम्बल की सहायक नदी आहु पर फोर वाटर कोन्सेप्ट के तहत वर्तमान में 09 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं प्रगतिरत है, जिनमें से 8 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं (पायलेट परियोजना) पूर्ण कर ली गई है। 1 पायलेट परियोजना मार्च 2016 तक पूर्ण कर ली जावेगी तथा इन माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं के डाउन स्टीम में 31 चैक डेम्स लक्ष्यानुसार पूर्ण कर लिये गये है , इन कार्यों पर माह 12/2015 तक राशि रु. 4823.26 लाख व्यय किये जा चुके है।</p> <p>2 माही की सहायक नदी बुनाद</p> <p>1. माइक्रो स्टोरीज टैंक</p> <p>6 एम आई पी टैंक का कार्य माह जून 15 तक पूर्ण हो चुका है। उक्त कार्य पर कुल व्यय रु. 568.81 लाख व्यय हो चुका है</p> <p>17 चेक डेम का कार्य माह जून 15 तक पूर्ण हो चुका है उक्त कार्य पर कुल व्यय रु. 697.00 लाख व्यय हो चुका है</p>	Under Progress  Deadline 30.11.2015
3	48.1.0	Japanese International Co-operation Agency (JICA) द्वारा पोषित राजस्थान लद्घु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना के अंतर्गत 60 उप परियोजनायें वर्ष 2014-15 में पूर्ण कर 35 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को लाभान्वित किया जायेगा।	Japanese International Co-operation Agency (JICA) द्वारा पोषित राजस्थान लद्घु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 60 परियोजनाओं को मार्च, 2015 तक पूर्ण कर, 35000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित था। जिसे मार्च 2015 तक पूर्ण कर कुल 35000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र लाभान्वित कर दिया गया है।	Implemented

S.No.	Para no.	Main Description	Action Taken	Status/Deadline
4	48.2.0	समर सरोवर-अलवर पुनरूद्धार का कार्य, उबापान-उदयपुर, रोहिणी-उदयपुर लद्घु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाकर कुल 2 हजार 803 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र का सृजन किया जायेगा।	<b>समर सरोवर बांध (अलवर)-</b> समर सरोवर के पुनरूद्धार कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 362.00 लाख की जारी की गई है। इस कार्य पर मार्च, 2015 तक 306.34 लाख का व्यय कर बांध का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। <b>उबापान-</b> बांध निर्माण कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जा चुका है। मार्च, 2015 तक रु. 420.12 लाख का व्यय किया जा चुका है। <b>रोहिणी</b> – रोहिणी बांध की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतिनुसार बांध का कार्य वर्ष 2013-14 में पूर्ण किया जा चुका है। माह मार्च, 2015 तक 635.76 लाख का व्यय किया जा चुका है।	Implemented
5	48.3.0	जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील बेंगू में ब्राह्मणी नदी पर बांध का निर्माण कर बीसलपुर बांध में water diversion के कार्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई जायेगी।	विस्तृत फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु राशि रु 459.18 लाख के कार्यादेश दिनांक 2.3.15 को पीडीकोर को जारी कर दिये हैं व कार्य प्रारंभ हो चुका है। दिनांक 27.7.15 को हुई बैठक में प्रपोजल नम्बर एक को सैद्धान्तिक सहमति इन शर्तों के आधार पर दी गई है कि प्रस्तावित बांध की भराव क्षमता बांध के तकनीकी मापदण्ड टनल का साईज इत्यादी विस्तृत सर्वे के बाद निश्चित किये जायेगे। कार्य पूर्ण करने का दिनांक 2.2.2016 है। पीडीकोर द्वारा फिजीबिलिटी रिपोर्ट दिनांक 11.05.2015 को प्रस्तुत की गई जिस पर टिप्पणियां दिनांक 19.06.2015 को दी जा चुकी है। दिन 27.07.2015 को हुई बैठक में प्रस्ताव संख्या एक को सैद्धान्तिक सहमति इन शर्तों के आधार पर दी गई है कि प्रस्तावित बांध की भराव क्षमता बांध के तकनीकी मापदण्ड टनल का साईज इत्यादि विस्तृत सर्वे के बाद निश्चित किए जावेगै। वर्तमान में पीडीकोर द्वारा प्रस्तावित बांध के भराव क्षेत्र के सर्वे का कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में सर्वे की अनुमति दे दी गई है। टर्नल एवं बांध के एलाईमेंट का सर्वे कार्य प्रगति पर है।	Under Progress  Deadline 31.03.2016
6	48.4.0	झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील में स्थित भीमसागर बांध की नहरों से टेल पर स्थित कृषकों को समुचित पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु 5 करोड़ रुपये की लागत से बाँध एवं नहरों के सुदृढीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।	झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील में स्थित भीमसागर बांध की नहरों से टेल पर स्थित कृषकों को समुचित पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु 5 करोड़ रुपये की लागत के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। तथा दिनांक 31.07.2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। माह 12/2015 तक कार्य पर राशि रु. 251.63 लाख का व्यय किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है।	Under Progress  Deadline 31.07.2016
7	48.5.0	माही परियोजना, बांसवाड़ा के नहरी तंत्रा के सुदृढीकरण हेतु लगभग 20	माही परियोजना, बांसवाड़ा के नहरी तंत्र के सुदृढीकरण हेतु रु. 1433.00 लाख के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। कार्य दिनांक 26.6.2015 को प्रारम्भ कर दिया है।	Under Progress

S.No.	Para no.	Main Description	Action Taken	Status/Deadline
		करोड़ रुपये के कार्य करवाये जायेंगे।	इस कार्य पर माह 12/2015 तक रूपये 903.00 लाख का व्यय किया चुका है। कार्य 9.2.2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कार्य प्रगति पर है।	<b>Deadline</b> 31.03.2016
8	48.8.0	पाली जिले में स्थित जंवाई बाँध के सुदृढीकरण का कार्य 5 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।	जंवाई बाँध के सुदृढीकरण के कार्य पर माह 12/2015 तक कुल 118.37 लाख व्यय हो चुका है। उक्त कार्य दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कार्य प्रगति पर है।	Under Progress <b>Deadline</b> 30.03.2016
9	50.0.0	अगले 3 वर्षों में इंदिरा गांधी नहर प्रथम चरण की नहरों की सफाई व मरम्मत के साथ साथ extension, renovation and modernisation के कार्य करवाये जायेंगे। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैं आवश्यक प्रावधान कर रही हूँ।	नहरों की सिल्टी सफाई मशीनों एवं लेबर के माध्यम से व मरम्मत के साथ साथ Extension, Renovation and Modernisation (ERM) के कार्यों को करवाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य कन्सालटेन्टो से करवाने हेतु कार्य दिनांक 21.01.2015 को जारी कर दिये गये है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिनांक 30.11.2015 तक तैयार किया जाना प्रस्तावित थी, जो कि राशि रु. 850.00 करोड़ की DPR दिनांक 30.11.2015 से पूर्व ही प्राप्त हो चुकी है।	Implemented
10	52.0.0	बीकानेर संभाग, विशेषकर हनुमानगढ़ जिले में, अभी भी सेम की गंभीर समस्या है। इसके समाधान हेतु विशेषज्ञों की टीम बनाकर विस्तृत योजना तैयार की जायेगी।	बीकानेर संभाग में सेम की गंभीर समस्या के स्थायी समाधान हेतु scientific study उच्च तकनीकी संस्थान से करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु विभाग द्वारा कार्य दिनांक 20.01.2015 को जारी कर दिये गये है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिनांक 30.11.2015 तक तैयार की जानी प्रस्तावित थी। जो कि राशि रु. 250.00 करोड़ की DPR दिनांक 30.11.2015 से पूर्व ही प्राप्त हो चुकी है।	Implemented
11	53.0.0	भाखड़ा नहर प्रणाली की शेष 374 किलोमीटर लंबी नहरों को पक्का कराने की परियोजना हेतु DPRs तैयार की जायेगी।	भाखड़ा नहर प्रणाली की शेष 374 किलोमीटर लंबी नहरों की लाईनिंग करवाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य कन्सालटेन्ट से करवाने हेतु कार्य दिनांक 12.03.2015 को जारी कर दिये गये थे। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।	Implemented

S.No.	Para no.	Main Description	Action Taken	Status/Deadline
12	55.0.0	सड़कों का उपयोग अब न केवल नहरों के रख-रखाव हेतु होता है बल्कि लोगों के आवागमन में भी ये सड़कें उपयोग में आती हैं। हमने जल संसाधन विभाग और IGNP की 476 किलोमीटर लंबाई की 98 सड़कों के संधारण तथा पुनर्निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इन सड़कों का अब चरणबद्ध तरीके से सुदृढीकरण किया जायेगा।	जल संसाधन विभाग एवं इंगानप क्षेत्र की 476 किमी (98 सड़कों) को अभियंता (सड़क) सार्वजनिक निर्माण विभाग हस्तातन्तःइरिक्कर दी गई है।	मुख्य को Implemented

नोट :- वर्ष 2014-15 में कुल बजट घोषणाएँ – 12

पूर्ण क्रियान्वित – 7

प्रगतिरत – 5