

## Budget Announcements 2015-16

S.No.	Para No.	Main Description	Action Taken	Status/Deadline
1	35.4.0	राजसमंद जिले की पेयजल समस्या के निदान के लिए साबरमती बेसिन की गोगूदा में अंबावा गाँव के पास देवास चतुर्थ बांध का निर्माण कर राजसमंद बांध में diversion किये जाने हेतु DPR तैयार की जायेगी।	सर्वे व डीपीआर तैयार करने हेतु राशि रु. 311 लाख का तखमीना जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु दिनांक 07.07.2015 प्रेषित किया है जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 27.07.2015 को प्राप्त हो गई है। तकनीकी स्वीकृति पत्रांक 736-747 दिनांक 10.08.2015 द्वारा राशि रु. 311.00 लाख की जारी की जा चुकी थी , किन्तु देवास तृतीय बांध को भी योजना में सम्मिलित करने के कारण इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पुनः रु. 493.86 लाख की जारी कर दी गई है व वेपकोस को कार्यदिश जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है।	Under Process  Deadline 31.12.2016
2	83.0.0	राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्र में जल उपलब्ध हो सके, इस हेतु हमें existing बांधों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य से बाहर जा रहे excess पानी को भी रोकना होगा। राज्य में पूर्व में निर्मित परियोजनाओं की water use efficiency बढ़ाने तथा जल के समुचित उपयोग हेतु, मैं निम्न प्रस्ताव करती हूँ:-	Action not Required	
3	83.1.0	पंचायती राज संस्थानों को स्थानांतरित तालाबों में से 35 का जीर्णोद्धार 35 करोड़	जल संसाधन उदयपुर संभाग 10, जोधपुर संभाग 10, कोटा संभाग 5 व जयपुर संभाग के 11 बांधों के जीर्णोद्धार कार्य के तखमीने तैयार किये जा र	Under Progress

## Budget Announcements 2015-16

S.No.	Para No.	Main Description	Action Taken	Status/Deadline
		रुपये की लागत से पूर्ण करवाया जाएगा।	है। दिनांक 31.12.2015 तक 35 कार्यों की डीपीआर तैयार की जा चुकी है जिनमे से 32 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। निविदायें आमंत्रित की जा रही है। शेष कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है। सूची संलग्न अनेकशर- 1	Deadline 31.03.2017
4	83.2.0	53 सिंचाई परियोजनाओं की bench marking study करवाई जा चुकी है। वर्ष 2015-16 में 70 अन्य सिंचाई परियोजनाओं की bench marking study करवाकर इन सभी परियोजनाओं को उनकी designed efficiency के स्तर पर लाने हेतु चरणबद्ध रूप से आवश्यक कार्य करवाये जायेंगे।	वर्ष 2015-16 में 70 अन्य सिंचाई परियोजनाओं की bench marking study करवाकर इन सभी परियोजनाओं को उनकी designed efficiency के स्तर पर लाने के लिए जल संसाधन के सभी संभागों द्वारा प्रस्ताव चिन्हित कर लिए गए हैं, उनमें से 6 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। 54 के तखमीने तैयार कर लिये गये हैं। कोटा के 10 कार्यों के तखमीने तैयार किये जा रहे हैं। वित्तीय स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है। सूची संलग्न अनेकशर- 2	Under Progress Deadline 31.03.2017
5	83.3.0	बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, जोधपुर, जालौर, धौलपुर, करौली तथा बूंदी जिले में 90 करोड़ रुपये की लागत से 32 जलाशयों के जीर्णोद्धार के कार्य प्रारंभ कर इनमें से 17 कार्यों को वर्ष 2015-16 में पूर्ण किया जायेगा। इस हेतु 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।	राशि रु. 89.67 करोड़ लागत के 32 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। जिसमें से 32 कार्य प्रगति पर है। इस वित्तीय वर्ष में केवल 17 कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रस्तापवित है। जिसमें से बांसवाड़ा जिले के 4 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पर्याप्त बजट आवंटन नहीं होने के कारण कार्यों की प्रगति धीमी है। सूची संलग्न अनेकशर- 3	Under Progress Deadline 30.04.2017
6	83.4.0	विभिन्न जिलों के 77 जलाशयों के जीर्णोद्धार	माह 12/2015 विभिन्न जिलों के 62 जलाशयों की डीपीआर तैयार की जा	Under Progress

## Budget Announcements 2015-16

S.No.	Para No.	Main Description	Action Taken	Status/Deadline
		कार्यों की DPR तैयार की जायेगी।	चुकी है। शेष जलाशयों की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। <b>सूची संलग्न अनेकृशर- 4</b>	Deadline 31.03.2016
7	83.5.0	जयपुर, भरतपुर, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिले की 33 सिंचाई परियोजनाओं को 15 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया जायेगा।	उदयपुर संभाग 1 8, जयपुर संभाग 1 0, कोटा संभाग के 4 एवं हनुमानगढ़ (उतर) का 1 कार्य प्रगति पर है। माह 12/2015 तक 25 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष कार्य दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण कर लिये जाएंगे। <b>सूची संलग्न अनेकृशर- 5</b>	Under Progress Deadline 31.03.2017
8	83.6.0	चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, कोटा तथा जयपुर जिले के 27 बांधों एवं नहरों के जीर्णोद्धार हेतु DPR तैयार करवाई जायेगी।	27 बांधों एवं नहरों के जीर्णोद्धार कार्यों की DPR तैयार कर ली गई है। <b>सूची संलग्न अनेकृशर- 6</b>	Implemented Deadline 31.03.2016
9	83.8.0	भीलवाड़ा जिले के जैतपुरा डेम की मरम्मत एवं सुदृढीकरण का कार्य 21 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।	भीलवाड़ा जिले के जैतपुरा डेम की मरम्मत एवं सुदृढीकरण हेतु 25.52 करोड़ की डीपीआर ई.आर.एम मद में तैयार की जा चुकी है। जो स्वीकृत हो चुकी है व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।	Under Process Deadline 30.06.2017
10	83.9.0	बारां गोपालपुरा तहसील किशनगंज मध्यम सिंचाई परियोजना का पुनरुद्धार 20 करोड़ रुपये की लागत से।	इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.7.2015 को राशि रूपमें 16.51 करोड़ की जारी की जा चुकी है। कार्य का तकनीकी तखमीना रू. 1370.37 लाख का मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा के पत्र क्रमांक 13562-65 दिनांक 14.08.2015 द्वारा पंजीकरण संख्या 15 वर्ष 2015-16 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। निविदा दिनांक 29.09.2015 को खोली जा चुकी है। निविदा की वित्तीय बिड दिनांक 19.10.2015 को खोली गई थी। जो दिनांक	Under Progress Deadline 31.12.2017

## Budget Announcements 2015-16

S.No.	Para No.	Main Description	Action Taken	Status/Deadline
			09.12.2015 को स्वीकृत की जा चुकी है तथा कार्य का कार्यादेश क्रमांक 2182 दिनांक 16.12.2015 को दिये गये है!	
11	83.10.0	बांसवाड़ा की माही परियोजना के विद्यमान नहरी तंत्र के सुदृढीकरण का कार्य आगामी तीन वर्षों में 110 करोड़ रुपये की लागत से।	बांसवाड़ा की माही परियोजना के विद्यमान नहरी तंत्र के सुदृढीकरण का कार्य आगामी तीन वर्षों में 110 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया जायेगा जिसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है एवं जांच की कार्यवाही प्रगति पर है।	Under Process  Deadline 30.06.2018
12	83.11.0	भविष्य में बनायी जाने वाली परियोजनाओं में sprinkler एवं ड्रिप पद्धति से सिंचाई की अनिवार्यता लागू की जायेगी।	भविष्य में बनायी जाने वाली परियोजनाओं में sprinkler एवं ड्रिप पद्धति से सिंचाई की अनिवार्यता लागू की जायेगी एवं डी पी आर में प्रावधान लिये जायेंगे।	Under Progress  Deadline 31.03.2016
13	83.12.0	पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं में भी sprinkler एवं ड्रिप पद्धति लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जायेगी।	पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं में बांसवाड़ा में खमेरा नहर पर 7000 है0 में डूंगरपुर में सोम कमला अंबा बांध के राय की क्षेत्र में 2000 है0 उदयपुर जिले में सागवाडा की पाल बांध पर 303 है0 एवं टोंक जिले में बीसलपुर बांध में आरएमसी पर 1100 है0 में स्प्रिंकलर एवं ड्रिप पद्धति लागू करने हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है।	Under Progress  Deadline 30.06.2016
14	84.1	वर्षा जल, सतही जल, भू-जल तथा soil moisture पर आधारित विनत four water concept के तहत साबरमती, लूणी, west बनास तथा सूकली बेसिन में वर्ष 2015-16 में 115 माईक्रो सिंचाई परियोजनाओं को 300 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण कर 5 हजार 265 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।	साबरमती, लूणी, वेस्ट बनास व सूकली बेसिन में Four water concept के तहत 89 माईक्रो सिंचाई परियोजनाएँ राशि रू. 472.84 करोड़ एवं 140 चैक डेम राशि रू.120.21 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। 33 एम.आई.टी एवं 53 चैक डेम के कार्यादेश जारी कर दिये गए हैं। शेष के कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है।	Under Progress  Deadline 31.03.2017

## Budget Announcements 2015-16

S.No.	Para No.	Main Description	Action Taken	Status/Deadline
15	84.2	वर्ष 2014-15 में बांसवाड़ा जिले में माही नदी की सहायक बुनाद व झालावाड़ जिले में चंबल की सहायक आहू के बेसिन में 263 minor irrigation tanks के catchment क्षेत्रफल 1 लाख 33 हजार 491 हेक्टेयर में विनत four water concept के तहत कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 2015-16 में इस कार्य के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। जलग्रहण विकास विभाग द्वारा कराये जा रहे इस कार्य के साथ अन्य विभाग द्वारा कराये जा रहे four water concept आधारित कार्य भी Rajasthan River Basin Authority की देखरेख में कराये जायेंगे।	जल ग्रहण विकास विभाग को स्था नान्तारित कर दिया गया है।	
16	84.3	झालावाड़ जिले में गुराड़िया एवं रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण 100 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा। इन दोनों परियोजनाओं से झालरापाटन तथा पिडावा तहसील के 16 गाँवों की 3 हजार 109 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।	रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना के सर्वे एवं डीपीआर तैयार करने हेतु राशि रूपये 16.79 लाख का कार्यदिश क्रमांक 921-929 दिनांक 04.06.2015 को जारी कर दीया गया है एवं सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं डीपीआर का कार्य 31.03.2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है एवं गुराड़िया परियोजना की सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं डीपीआर राशि रू. 6796.60 लाख का तैयार कर दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है।	Under Process  Deadline 31.03.2018
17	85.1.0	नर्मदा वृहद सिंचाई नहर परियोजना में शेष	नर्मदा वृहद सिंचाई नहर परियोजना में शेष रहे 6407 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र	Under Progress

## Budget Announcements 2015-16

S.No.	Para No.	Main Description	Action Taken	Status/Deadline
		रहे 7000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से 5100 हैक्टेयर माह सितम्बर-2015 तक एवं 1900 हैक्टेयर माह मार्च-2016 तक खोल दिया जाएगा।	खोला जाना प्रस्तावित है जिसके विरुद्ध दिनांक 31.12.2015 तक 800 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र खोल दिया गया है।	Deadline 31.03.2016
18	86.0.0	टोंक जिले की ढीबरू सागर, झालावाड़ जिले की पीपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना, जयपुर जिले की मामतोरी, चित्तौड़गढ़ जिले की सांकल खेड़ा, मालादेवी एवं धाधडा, प्रतापगढ़ जिले की सिरसी का नाका तथा बांसवाड़ा जिले की भीखाभाई सागवाड़ा नहर लघु सिंचाई परियोजनाओं को इस वर्ष पूर्ण किया जायेगा। जिससे 8 हजार 71 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- टोंक जिले की ढीबरू सागर परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।</li> <li>2- पीपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध एवं मुख्य नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है। वितरण प्रणाली के निर्माणकार्य के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। कार्य मार्च, 2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>3- जयपुर जिले की मामतोरी परियोजना का कार्य वन विभाग से भूमि विवाद के कारण कार्य बन्द है। प्रारम्भ करने प्रयास किये जा रहे हैं।</li> <li>4- चित्तौड़गढ़ जिले की सांकल खेड़ा, धाधडा व प्रतापगढ़ जिले की सिरसी का नाका का कार्य पूर्ण हो चुका है।</li> <li>5- चित्तौड़गढ़ जिले की मालादेवी तथा बांसवाड़ा जिले की भीखाभाई सागवाड़ा नहर लघु सिंचाई परियोजनाओं को इस वर्ष पूर्ण किया जायेगा। कार्य प्रगति पर है कार्य मार्च, 2016 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे।</li> </ol>	Under Progress  Deadline 31.03.2016
19	147.2.0	आजीविका संवर्धन हेतु डूंगरपुर जिले में लिफ्ट सिंचाई द्वारा 700 परिवारों को लाभान्वित करने हेतु परियोजना शुरू की जायेगी, जिससे गरीब ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी।	आयुक्त जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार को भिजवाया जा रहा है।	

## Budget Announcements 2015-16

S.No.	Para No.	Main Description	Action Taken	Status/Deadline
20	337.0.0	राज्य की पुरानी सिंचाई परियोजनाओं में लंबे समय से जीर्णोद्धार हेतु राशि का आवंटन नहीं होने के कारण आज वे काफी खराब स्थिति में हैं। इस कारण ऐसी पुरानी सिंचाई परियोजनाओं का पूर्ण लाभ राज्य के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसी क्रम में यह घोषणा करती हूँ कि भीलवाड़ा जिले के उम्मेद सागर, अरवड़ एवं नाहर सागर सिंचाई परियोजनाओं में बांधों के रख रखाव, सुदृढीकरण एवं नहरों के जीर्णोद्धार तथा स्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए वर्ष 2015-16 में 10 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इन कार्यों को किये जाने से किसानों को, खासतौर पर अंतिम छोर पर स्थित किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।	उम्मेद सागर, अरवड़ एवं नाहर सागर सिंचाई परियोजनाओं की डी पी आर तैयार हो चुकी है व दिनांक 15.09.2015 को एसएलईसी की मीटिंग हो चुकी है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।	Under Process  Deadline 31.03.2017

नोट :- वर्ष 2015-16 में कुल बजट घोषणाएँ – 20  
 अन्य विभाग को स्थानान्तरण – 2  
 कार्यवाही अपेक्षित नहीं – 1  
 प्रगतिरत – 11  
 प्रक्रियाधीन – 6