


OFFICE OF THE AREA DEVELOPMENT COMMISSIONER (L.D. CIRCLE) CAD, CHAMBAL, KOTA
MGNREGA PROGRESS (MPK upto February-2022)

| Name of Division | Division | Physical progress (MNRGEA) | | | | | | | | | | MNRGEA (Expenditure in Lacs) | | | | | | Remarks |
|---------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---|-------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------|--|---------|
| | | Carried over works up to Last year 2019-20 | work sanctioned in Yr 2020-21 | work sanctioned Year 2021-22 | Total | Not started | Completed | Cancelled | On going | Carried over amount 2019-20 & 2020-21 sanctioned amount | Exp. Upto 2020-21 | Exp. During 2021-22 | Total | U.C. Submitted | C.C. Submitted | Balance | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| XEN, OFD-I, CAD, K.patan | I | 0 | 61 | 0 | 61 | 13 | 19 | 0 | 29 | 979.24 | 113.11 | 248.66 | 113.11 | 54.82 | 617.47 | | | |
| XEN OFD-II CAD, Sultanpur | II | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 | 102 | 0 | 64 | 1270.56 | 86.21 | 246.71 | 332.91 | 263.42 | 937.64 | | | |
| XEN OFD-III CAD, Anta | III | 0 | 49 | 0 | 49 | 17 | 6 | 0 | 26 | 509.95 | 82.49 | 68.40 | 150.89 | 0.00 | 359.06 | | | |
| XEN OFD-IV CAD, Kota | IV | 0 | 73 | 11 | 84 | 28 | 25 | 5 | 26 | 1032.74 | 26.46 | 76.90 | 103.36 | 56.97 | 929.38 | | | |
| Total | | 0 | 350 | 350 | 361 | 59 | 152 | 5 | 145 | 3792.49 | 308.27 | 640.67 | 948.94 | 375.21 | 2843.54 | | | |


SUPERINTENDING ENGINEER
L.D. CIRCLE, CAD, CHAMBAL KOTA

राजीव गांधी जल संचयी योजना

| क्र.सं. | जिला | खण्ड का नाम | कार्य का प्रकार | राज्य स्तर से अनुमोदित कार्य | राशि लाखों में | विभाग द्वारा प्रस्तुत तकनीकी स्वीकृति | प्राप्त वित्तीय स्वीकृति | अप्रारम्भ कार्य | कार्य अप्रारम्भ के कारण |
|---------|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 1 | कोटा | खण्ड द्वितीय सुल्तानपुर | कंसट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल | 29 | 356.64 | 29 | 29 | 26 | 3 कार्य स्वीकृत राशि रु. 14.25 लाख के पूर्ण हो चुके हैं एवं 23 कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। एवं शेष 3 कार्यों की स्वीकृतियों जिला परिषद कोटा द्वारा दिनांक 23.11.2021 को जारी की गई अतः निविदा प्रक्रियाधीन है। |
| 2 | बारां | खण्ड तृतीय अन्ता | कंसट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल | 11 | 137.77 | 11 | 11 | 1 | 11 कार्य राशि रु. 137.77 लाख की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.10.2020 को जिला परिषद बारां द्वारा जारी की गई है। 10 कार्य पूर्ण है। 1 कार्य ड्रेनों में पानी भरा रहने से अप्रारम्भ है। |
| 3 | बून्दी | खण्ड चतुर्थ कोटा | कंसट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल | 13 | 92.88 | 13 | 13 | 8 | 4 कार्य पूर्ण व 1 कार्य प्रगतिरत है। एवं 8 कार्यों की निविदा पूर्ण हो गई है। एवं कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। वर्तमान में केनाल रेगुलेशन के कारण कार्य अप्रारम्भ है। |
| योग | | | | 53 | 587.29 | 53 | 53 | 35 | |


अधीक्षण अभियन्ता,
भूमि विकास वृत्त, सीएडी, कोटा