

OFFICE OF THE AREA DEVELOPMENT COMMISSIONER (L.D. CIRCLE) CAD, CHAMBAL, KOTA
MGNREGA PROGRESS (MPR upto January-2022)

Name of Division	Division	Physical progress (MNRGEA)										MNREGA (Expenditure in Lacs)					Balance	Remarks
		Carried over works up to Last year 2019-20	work sanctioned in Yr 2020-21	work sanctioned Year 2021-22	Total	Not started	Completed	Cancelled	On going	Carried over amount 2019-20 & 2020-21 sanctioned amount	Exp. Upto 2020-21	Exp. During 2021-22	Total	U.C. Submitted	C.C. Submitted			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18			
XEN, OFD-I, CAD ,K,patan	I	0	61	0	61	13	19	0	29	979.24	113.11	248.66	361.77	54.82	617.47			
XEN OFD-II CAD ,Sultanpur	II	0	167	0	167	1	102	0	64	1270.56	86.21	245.88	332.09	253.89	938.47			
XEN OFD-III CAD ,Anta	III	0	49	0	49	17	0	0	32	509.95	82.49	64.03	146.52	0.00	363.43			
XEN OFD-IV CAD ,Kota	IV	0	73	11	84	28	25	5	26	1032.74	26.46	63.14	89.60	56.97	943.14			
Total		0	350	350	361	59	146	5	151	3792.49	308.27	621.71	929.98	365.68	2862.50			


SUPERINTENDING ENGINEER
L.D.CIRCLE, CAD, CHAMBAL KOTA

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता भूमि विकास वृत्त, सी.ए.डी. कोटा
महानरेगा कार्यों की प्रगति (जनवरी, 2022 तक)

क्र.सं.	जिला	खण्ड का नाम	कार्य का प्रकार	जिला परिषद को प्रस्तुत कार्य		स्वीकृत कार्यों की संख्या		प्रगतिरत	पूर्ण कार्य	अप्रारम्भ कार्य	कार्य अप्रारम्भ के कारण	खय राशि (लाखों में) 31.01.2022 तक
				कार्यों की संख्या	राशि लाखों में	कार्यों की संख्या	राशि लाखों में					
	बून्दी	खण्ड प्रथम के पाटन	कंसट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल	28	735.79	28	735.79	11	11	6	वर्तमान में केनाल रेगुलेशन एवं खेतों में फसल खड़ी होने के कारण कार्य अप्रारम्भ है।	292.04
			डिस्ट्रिक्टिंग ऑफ फील्ड ड्रेनेज	33	243.45	33	243.45	18	8	7	वर्तमान में केनाल रेगुलेशन एवं खेतों में फसल खड़ी होने के कारण कार्य अप्रारम्भ है।	69.73
		योग		61	979.24	61	979.24	29	19	13		361.77
2	कोटा	खण्ड द्वितीय सुल्तानपुर	कंसट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल	43	1010.1	43	1010.1	35	7	1	43 कार्यों में से 42 कार्यों की निविदाएँ सफल रही 42 कार्यों के लिए सामग्री एवं उपकरण आपूर्ति हेतु कार्यदिश जारी किये गये। शेष 1 कार्यों के लिए सामग्री एवं उपकरण आपूर्ति हेतु की गई लगातार 7 निविदा असफल रही।	148.85
			डिस्ट्रिक्टिंग ऑफ फील्ड ड्रेनेज	124	260.46	124	260.46	29	95	0	183.24
		योग		167	1270.56	167	1270.56	64	102	1		332.09
3	बारों	खण्ड तृतीय अन्ता	कंसट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल	28	510.5	15	248.38	6	0	9	खेतों में फसल खड़ी होने के कारण।	46.59
			डिस्ट्रिक्टिंग ऑफ फील्ड ड्रेनेज	34	261.57	34	261.57	26	0	8	खेतों में फसल खड़ी होने के कारण।	99.93
		योग		62	772.07	49	509.95	32	0	17		146.52
4	बून्दी	खण्ड चतुर्थ कोटा	कंसट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल	31	862.6	31	862.6	6	0	20	14 स्वीकृत कार्यों के लिए सामग्री एवं उपकरण आपूर्ति हेतु निविदा पूर्ण हो गई है। जिसमें से 9 कार्यों के कार्यदिश जारी कर दिये गये हैं एवं 5 कार्यों में निविदा प्राप्त न होने के कारण जिला परिषद बून्दी से कार्य निरस्त करने के लिये अभिशाषा की गई है। शेष कार्य खेतों में फसल खड़ी होने एवं केनाल रेगुलेशन के कारण अप्रारम्भ है।	4.578
			डिस्ट्रिक्टिंग ऑफ फील्ड ड्रेनेज	18	60.68	18	60.68	2	13	3	ग्राम पंचायत द्वारा लेबर उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण एवं खेतों में फसल खड़ी होने एवं केनाल रेगुलेशन के कारण अप्रारम्भ है।	40.83
	कोटा	खण्ड चतुर्थ कोटा	डिस्ट्रिक्टिंग ऑफ फील्ड ड्रेनेज	35	109.458	35	109.458	18	12	5	ग्राम पंचायत द्वारा लेबर उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण एवं खेतों में फसल खड़ी होने एवं केनाल रेगुलेशन के कारण अप्रारम्भ है।	44.20
		योग		84	1032.74	84	1032.74	26	25	28		89.60
		महायोग		374	4054.61	361	3792.49	151	146	59		929.98
		योग फील्ड चैनल कार्य		130	3118.99	117	2856.87	58	18	36		492.06
		योग ड्रेन डिस्ट्रिक्टिंग कार्य		244	935.618	244	935.618	93	128	23		437.93
		कुलयोग		374	4054.61	361	3792.49	151	146	59		929.98

राजीव गांधी जल संचयी योजना

क्र.सं.	जिला	खण्ड का नाम	कार्य का प्रकार	राज्य स्तर से अनुमोदित कार्य	राशि लाखों में	विभाग द्वारा प्रस्तुत तकनीकी स्वीकृति	प्राप्त वित्तीय स्वीकृति	अप्रारम्भ कार्य	कार्य अप्रारम्भ के कारण
1	कोटा	खण्ड द्वितीय सुल्तानपुर	कंस्रक्शन ऑफ फीलड चैनल	29	356.64	29	29	26	3 कार्य स्वीकृत राशि रु. 14.25 लाख के पूर्ण हो चुके है एवं 23 कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो गई हैं। एवं शेष 3 कार्यों की स्वीकृतियों जिला परिषद कोटा द्वारा दिनांक 23.11.2021 को जारी की गई अतः निविदा प्रक्रियाधीन है।
2	बारां	खण्ड तृतीय अन्ता	कंस्रक्शन ऑफ फीलड चैनल	11	137.77	11	11	1	11 कार्य राशि रु. 137.77 लाख की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.10.2020 को जिला परिषद बारां द्वारा जारी की गई है। 10 कार्य पूर्ण है। 1 कार्य ड्रेनों में पानी भरा रहने से अप्रारम्भ है।
3	बून्दी	खण्ड चतुर्थ कोटा	कंस्रक्शन ऑफ फीलड चैनल	13	92.88	13	13	9	4 कार्य पूर्ण है। एवं 9 कार्यों की निविदा पूर्ण हो गई हैं एवं कार्यदिश जारी कर दिये गये है। वर्तमान में केनाल रेगुलेशन के कारण कार्य अप्रारम्भ है।
योग									
				53	587.29	53	53	36	



अधीक्षण अभियन्ता,
भूमि विकास वृत, सीएडी, कोटा