

**वर्ष 2014-15 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति रिपोर्ट माह 9/2016**

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	क्रियान्विति
1.	54.0.0	राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि गंग नहर परियोजना, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नहर प्रणाली एवं अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना के शेष रहे खालों का भी निर्माण करवाया जावे	
1(अ)	54.1.0	गंग नहर परियोजना के फेज द्वितीय में 44,875 है. में 185 करोड़ रु. की लागत से पक्के खालों के निर्माण कार्य हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है ।	इस धोषणा की क्रियान्विति पूर्ण हो चुकी है। इस परियोजना की डीपीआर सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय (एसपी विंग) के पत्रांक एन 19011/4/2015 सीएडीडब्ल्यूएम दिनांक 28.09.15 द्वारा 44875 हैक्टेयर क्षेत्र में रुपये 146.74 करोड़ की लागत से पक्का खाला निर्माण कार्य हेतु जारी की जा चुकी है।
1(ब)	54.2.0	सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में 23,822 है. में 115 करोड़ की लागत से पक्के खालों के निर्माण कार्य करवाये जायेंगे ।	इस धोषणा की क्रियान्विति प्रगति पर है। इस परियोजना के शेष क्षेत्र 23822 हैक्टेयर क्षेत्र में से मार्च 2016 तक रु.158.28 लाख की लागत से 1520 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य पूर्ण करवाए जा चुके है। वर्ष 2016-17 में इस परियोजना में 3500 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण कार्य का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2016-17 में माह 9/2016 तक 320 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण कार्य करवाया जा चुका है। इस परियोजना क्षेत्र में वर्ष 2016-17 हेतु रु.240 लाख का बजट प्रावधान किया हुआ है जिसमें से 9/ 2016 तक रु. 85.21 लाख व्यय किये जा चुके है। राज्य सरकार द्वारा समुचित बजट उपलब्ध करवाने एवं विभाग में विभिन्न स्तर के रिक्त पदों के भरे जाने की स्थिति में वर्ष 2017-18 तक सभी बकाया कार्य पूर्ण करवा दिया जाना संभव होगा। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किये जा चुके है, जिस पर कार्यवाही प्रगति पर है।
1(स)	54.3.0	अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना में 11,720 है. में 55 करोड़ रु. की लागत से पक्के खालों के निर्माण कार्य करवाये जायेंगे ।	इस धोषणा की क्रियान्विति प्रगति पर है। इस परियोजना के शेष क्षेत्र 11720 है0 क्षेत्र में मार्च 2016 तक रु. 334.25 लाख की लागत से 2026 है0 क्षेत्र में कार्य पूर्ण करवाए जा चुके है। वर्ष 2016-17 में इस परियोजना में 3500 है0 लक्ष्य के विरुद्ध माह 9/2016 तक 100 है. में पक्का खाला निर्माण कार्य कराया गया है। वर्ष 2016-17 हेतु रु. 240 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध 8/2016 तक रु. 7.76 लाख व्यय किए जा चुके है। राज्य सरकार द्वारा समुचित बजट उपलब्ध करवाने एवं विभाग में विभिन्न स्तर के रिक्त पदों के भरे जाने की स्थिति में वर्ष 2017-18 तक सभी बकाया कार्य पूर्ण करवा दिया जाना संभव होगा। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किये जा चुके है, जिस पर कार्यवाही प्रगति पर है।
1(द)	54.4.0	भाखड़ा नहर प्रणाली की जहाँ नहरे पक्के हो चुकी है उसके 1,13,420 है. में 451 करोड़ की लागत से पक्के खालों के निर्माण कार्य हेतु डीपीआर बनाई जायेगी।	इस धोषणा की क्रियान्विति पूर्ण हो चुकी है। भाखड़ा नहर परियोजना की डी.पी.आर सीएडी डब्ल्यूएम कार्यक्रम में शामिल किये जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार के जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा Rejuvenation मंत्रालय (एसपी विंग) के पत्रांक एन 19011/3/2015 सीएडीडब्ल्यूएम दिनांक 28.09.2015 द्वारा 1,13,420 है0 क्षेत्र में रु. 370.88 करोड़ की लागत से पक्का खाला निर्माण कार्य हेतु जारी की जा चुकी है।

**वर्ष 2015-16 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति रिपोर्ट:-(माह 9/2016)**

1.	87.7.0	आगामी वर्ष में कोटा, बूंदी, टोंक, श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में 53612 है. में 118 करोड़ की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 40 हजार है. क्षेत्र में इसे पूरा करवाया जायेगा ।	इस घोषणा की क्रियान्विति पूर्ण हो चुकी है। श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में वर्ष 2015-16 में पक्का खाला निर्माण लक्ष्य 40,000 हैक्टियर के विरुद्ध माह मार्च 2016 तक गंगनहर परियोजना फेज-1 में 32609 है0, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में 1146 है0, अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना में 1994 है0, भाखड़ा नहर परियोजना में 6013 है0 एवं गंग नहर परियोजना फेज-1 में 1389 है0 कुल 43151 है. में कार्य करवाया जा चुका है।
----	--------	---	--

**माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बीकानेर संभाग के दौरे के दौरान की गई घोषणा की क्रियान्विति:-(माह 9/2016)**

7.	117-(0)	अन्तराष्ट्रीय सीमा से संलग्न 0 से 5 किमी परिधि में विद्यमान पानी के कच्चे खालों को पक्का किया जावेगा	इस घोषणा की क्रियान्विति प्रगति पर है। अन्तराष्ट्रीय सीमा से संलग्न 0 से 5 किमी परिधि में आने वाले क्षेत्र हेतु गंग नहर परियोजना फेज-1 को सीएडी डब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत शामिल किये जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा <b>Rejuvenation</b> मंत्रालय (एसपी विंग) के पत्रांक एन 19011/3/2015 सीएडीडब्ल्यूएम दिनांक 28.09.2015 द्वारा 44875 है0 क्षेत्र में रु. 146.74 करोड़ की लागत से पक्का खाला निर्माण कार्य हेतु जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन के पत्रांक टी/मुअ(पूर्व)/ सीएडी/ एसएलईसी/2015-16/5147 दिनांक 9.03.2016 द्वारा रु.146.74 करोड़ हेतु प्राप्त हो चुकी है। इस परियोजना क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 1389 है0 क्षेत्र में खाला निर्माण कार्य करवाया गया था तथा वर्ष 2016-17 में 7000 है. लक्ष्य के विरुद्ध माह 9/2016 तक 1725 है. में पक्का खाला निर्माण कार्य कराया गया है।
----	---------	--	--