

Chief Minister's Information System
Budget Announcements 2021-22 as on 06/08/2021

S N	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Status	Deadline
1	71.00.02(2021-2022) (24/02/2021) प्रदेश में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली की उपयोगिता को देखते हुए आगामी तीन वर्षों में लगभग 4 लाख 30 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जायेगा। साथ ही, फर्टिगेशन एवं ऑटोमेशन आदि तकनीकों को भी व्यापक प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके लिए 732 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।	कृषि विभाग से संबंधित है। विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को यू.ओ. नोट दिनांक 12.04.2021 व 16.06.21 द्वारा घोषणा स्थानांतरण हेतु लिखा जा चुका है। No Action Taken Last updated on: 06/08/2021	No Action Taken	30/06/2021 31/08/2021(R)
2	415.0.0(2021-2022) (Hon'ble CM Reply on 18/03/2021) रावतभाटा (बेगुं)-चित्तौड़गढ़ में जल संसाधन विभाग के (ई-रेक्टर) गेस्ट हाउस की मरम्मत व जीर्णोद्धार किया जायेगा।	कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 550 लाख की दिनांक 24.05.2021 को जारी की जा चुकी है। निविदा 28.07.2021 को प्राप्त कर परीक्षाधीन है। Sanction Issued, but Task Not Started Last updated on: 06/08/2021	Sanction Issued, but Task Not Started	28/03/2023
3	411.01.0(2021-2022) (Hon'ble CM Reply on 18/03/2021) बारीगामा केनाल (बागीदौरा)-बांसवाड़ा के नवीनीकरण एवं बांध निर्माण का कार्य करवाया जायेगा।	बांध पंचायती राज विभाग के अधीन है। विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को यू.ओ. नोट दिनांक 12.04.2021 व 16.06.21 द्वारा घोषणा स्थानांतरण हेतु लिखा जा चुका है। No Action Taken Last updated on: 06/08/2021	No Action Taken	30/06/2021 31/08/2021(R)
4	411.0.0(2021-2022) (Hon'ble CM Reply on 18/03/2021) इंगरपुर में भिलुडा-जेठाना-सागवाड़ा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से माही नदी पर एनिकट बनाया जायेगा।	कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 3724.36 लाख की दिनांक 12.05.2021 को जारी की जा चुकी है एवं नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव दिनांक 13.05.2021 को वित्त विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं। Project Posed for Funding Last updated on: 06/08/2021	Project Posed for Funding	31/10/2023
5	410.01.0(2021-2022) (Hon'ble CM Reply on 18/03/2021) खोरापाड़ा (लालसोट)-दौसा में Flood Control Structures का निर्माण करवाया जायेगा।	कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 966.18 लाख की दिनांक 24.05.2021 को जारी की जा चुकी है। विस्तृत सर्वे पश्चात् प्रस्तावित कार्य वन क्षेत्र में होना पाया गया। इस कार्य के निर्माण में आने वाली भूमि तथा डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का वन विभाग के साथ सर्वे व अनापत्ति प्रमाण पत्र की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	Sanction Issued, but Task Not Started	30/04/2023

S N	Announcement Para /Description	Action Taken by Dept.	Status	Deadline
		Sanction Issued, but Task Not Started Last updated on: 06/08/2021		
6	410.0.0(2021-2022) (Hon'ble CM Reply on 18/03/2021) कल्याणपुरा (लालसोट)-दौसा में मोरेल नदी पर एनिकट का निर्माण किया जायेगा।	कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 2052.20 लाख की दिनांक 24.05.2021 को जारी की जा चुकी है। Sanction Issued, but Task Not Started Last updated on: 06/08/2021	Sanction Issued, but Task Not Started	31/03/2023
7	409.0.0(2021-2022) (Hon'ble CM Reply on 18/03/2021) जलदा माइनर (बागीदौरा)-बांसवाड़ा का निर्माण करवाया जायेगा।	जलदा माइनर की डीपीआर बनाने का कार्य प्रगतिरत है। Task Initiated Last updated on: 06/08/2021	Task Initiated	30/09/2023
8	408.01.0(2021-2022) (Hon'ble CM Reply on 18/03/2021) अमरसिंह ब्रांच व सिद्धमुख नहर (हनुमानगढ़) के मरम्मत कार्य व बकाया खालों के निर्माण कार्य किये जायेंगे।	अमरसिंह ब्रांच एवं सिद्धमुख नहर (हनुमानगढ़) के मरम्मत कार्य की डीपीआर बनाने हेतु सर्वे कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर वित्तिय बिड दिनांक 22.06.2021 को खोली जा कर स्वीकृति की प्रक्रिया में है। बकाया खालो के निर्माण का कार्य सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा किया जाना है। Task Initiated Last updated on: 06/08/2021	Task Initiated	31/10/2023
9	347.01.0(2021-2022) (Hon'ble CM Reply on 04/03/2021) देवास तृतीय एवं चतुर्थ से उदयपुर शहर में पेयजल तथा मानसी वॉकल तृतीय एवं चतुर्थ से उदयपुर शहर एवं सिरौही जिले को पेयजल हेतु एवं जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु Feasibility Report बनायी जायेगी।	जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु Feasibility Report बनाने का कार्य प्रगतिरत है। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को अन्तरराज्तीय क्लीयरेंस/एन.ओ.सी. हेतु दिनांक 06.04.2021 द्वारा निवेदन किया जा चुका है। शेष जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित है। Task in Progress Last updated on: 06/08/2021	Task in Progress	31/03/2022
10	346.0.0(2021-2022) (Hon'ble CM Reply on 04/03/2021) सुरपुरा बांध-जोधपुर के डूब क्षेत्र में अधिक वर्षा से फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए 21 करोड़ रुपये की लागत से चैनल निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित है। विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को यू.ओ. नोट दिनांक 12.04.2021 द्वारा घोषणा स्थानांतरण हेतु लिखा जा चुका है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर, जोधपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 05.07.2021 द्वारा सुरपुरा बांध में चैनल निर्माण कार्य हस्तान्तरण करने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कमेटी का गठन किया गया है। No Action Taken Last updated on: 06/08/2021	No Action Taken	30/06/2021 31/08/2021(R)
11	344.01.0(2021-2022) (Hon'ble CM Reply on 04/03/2021)	कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 1116.62 लाख की दिनांक	Sanction Issued, but	31/03/2022 30/09/2023(

S N	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Status	Deadline
	हरिदेव जोशी केनाल में नवीन साईफन का निर्माण करवाया जायेगा।	12.05.2021 को जारी की जा चुकी है निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। Sanction Issued, but Task Not Started Last updated on: 06/08/2021	Task Not Started	R)
12	201.01.0(2021-2022) (24/02/2021) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में जैव विविधता के संरक्षण एवं पक्षियों हेतु जलाशयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के लिए चम्बल नदी से जल लाने के लिए लगभग 570 करोड़ रुपये की योजना की DPR तैयार की जायेगी।	वित्त विभाग द्वारा दिनांक 19.04.2021 को जल संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाते हेतु डी.पी.आर. बनाने के कार्य हेतु 230.06 लाख का अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत किया गया है। कार्य की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति दिनांक 19.05.2021 को राशि रु. 201.10 लाख की जारी की जा चुकी है। जिसकी निविदा आमंत्रित कर दिनांक 22.07.2021 को तकनीकी बिड खोली जा कर परीक्षाधीन है। Sanction Issued, but Task Not Started Last updated on: 06/08/2021	Sanction Issued, but Task Not Started	30/09/2022
13	193.0.0(2021-2022) (24/02/2021) आमजन की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में धूलेट खानपुर मार्ग में कालीसिंध नदी पर बनी पुलिया को एनिकट में बदला जायेगा। इससे 180 लाख क्यूबिक फीट अतिरिक्त जल संगृहीत किया जा सकेगा।	कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 598.41 लाख की दिनांक 24.05.2021 को जारी की जा चुकी है एवं नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव दिनांक 25.05.2021 को वित्त विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं। Project Posed for Funding Last updated on: 06/08/2021	Project Posed for Funding	30/09/2022
14	192.0.0(2021-2022) (24/02/2021) करौली जिले की भद्रावती नदी को पुनर्जीवित किये जाने हेतु आगामी वर्ष में 30 करोड़ रुपये के कार्य कराये जायेंगे।	डीपीआर बनाने हेतु सर्वे का कार्य प्रगतिरत है। Task Initiated Last updated on: 06/08/2021	Task Initiated	31/03/2023
15	190.0.0(2021-2022) (24/02/2021) सरकार बांधों के समग्र जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण के लिए कटिबद्ध है। वर्ष 2020-21 के बजट में बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) के अंतर्गत 18 बांधों के जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ करने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में 70 करोड़ 54 लाख रुपये की लागत से 18 और बांधों-जगगर (हिण्डौन)-करौली, बरेठा- बयाना-भरतपुर, मोरा सागर (बामनवास)- सवाई माधोपुर, सिलीबैरी (उमरेण)- अलवर, सैथल सागर -दौसा, नन्दसमंद (नाथद्वारा)-राजसमंद, वागन (इंगला), बडी मानसरोवर (निम्बाहेड़ा)- चित्तौड़गढ़, भंवरसैमला (पीपलखूंट)-	वर्ष 2021-22 चिन्हित 18 बांधों की प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट PST तैयार की जा चुकी है जो परीक्षाधीन है। परीक्षण उपरान्त CWC को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जा सकेगी। Task Initiated Last updated on: 06/08/2021	Task Initiated	31/03/2024

S N	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Status	Deadline
	प्रतापगढ़, सुरवानिया- बांसवाड़ा, गोवटा (मांडलगढ़) एवं मेजा (मांडल)-भीलवाड़ा, चिनार (आबू रोड), कादम्बरी एवं कैर (पिण्डवाड़ा)-सिरोही, बांकली (आहोर)-जालोर, सादडी (देसूरी)- पाली एवं भीमलत (हिण्डौली)- बूंदी के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य करवाये जायेंगे।			
16	189.0.0(2021-2022) (24/02/2021) आगामी वर्ष में रिपेयर-रिनोवेशन- रेस्टोरेशन (RRR) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 14 जिलों-जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, सीकर, टोंक, भरतपुर, अजमेर, इंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां एवं बूंदी के विभिन्न जलाशयों में 124 करोड़ 71 लाख रुपये के 37 कार्य किये जायेंगे। इससे 7 हजार 380 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाकर लगभग 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।	रिपेयर-रिनोवेशन-रेस्टोरेशन(RRR) के अंतर्गत 37 कार्यों की डीपीआर तैयार कर SLSC (state level screening committee) से अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार को भिजवा दी गई है। उक्त कार्यों के प्रस्ताव की शीघ्र स्वीकृति हेतु सचिव, जल शक्ति मंत्रालय को दिनांक 09.03.2021 व 20.05.2021 एवं आयुक्त (एसपीआर) जल शक्ति मंत्रालय को दिनांक 16.06.2021 को पत्र द्वारा निवेदन किया जा चुका है। Task Initiated Last updated on: 06/08/2021	Task Initiated	30/11/2023
17	188.0.0(2021-2022) (24/02/2021) राजस्थान फीडर एवं सरहिन्द फीडर की रिलाइनिंग के कार्यों पर आगामी वर्ष में 250 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।	पंजाब द्वारा माह मार्च-मई 2021 में नहरबंदी लेकर 22.86 किमी. लंबाई में 250 करोड़ रुपये व्यय कर रिलाइनिंग के कार्य करवाये जा चुके हैं। पंजाब द्वारा दिनांक 17.01.2021 से 20.02.2021 तक सरहिन्द फीडर में नहर बंदी लेकर कुल 25 किमी. लंबाई में कार्य करवाये जा चुके हैं। Task Completed Last updated on: 15/06/2021	Task Completed	25/03/2021 30/06/2021(R)
18	187.0.0(2021-2022) (24/02/2021) रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area-RWSRPD) में लगभग 378 करोड़ रुपये की लागत से 49 किलोमीटर लंबाई में इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर तथा वितरिकाओं एवं माईनरों के जीर्णोद्धार कार्य करवाये जायेंगे।	माह अप्रैल-मई 2021 में नहरबंदी लेकर इन्दिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर कुल 46.78 किमी लंबाई में रिलाइनिंग कार्य करवा दिए गए हैं कार्य सफलता पूर्वक संपादित । Task Completed Last updated on: 15/06/2021	Task Completed	31/12/2021
19	186.0.0(2021-2022) (24/02/2021) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project-RWSLIP) के अंतर्गत ड्रिप एवं स्पिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। आगामी वर्ष में इस	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना ;RWSLIP के अंतर्गत पूर्व में चल रहे कार्यों पर इस वर्ष राशि रु. 220.00 करोड़ खर्च किये जाने हैं। जिसमें से इस वर्ष 2021-22 में इन कार्यों पर माह जून तक राशि रु. 35.39 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 36 कार्यों की डीपीआर बनाने का कार्य प्रगतिरत है। प्रशासनिक	Task in Progress	31/03/2022

S N	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Status	Deadline
	परियोजना पर 465 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, जिससे 21 जिलों के 2 लाख 62 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लगभग 5 लाख काश्तकार लाभान्वित होंगे।	एवं तकनीकी स्वीकृति दिनांक 26.04.2021 को राशि रु. 276.88 की जारी की जा चुकी है। Task in Progress Last updated on: 06/08/2021		
20	185.00.0 (2021-2022) (24/02/2021) बारां-झालावाड़-कोटा जिलों की महत्वाकांक्षी परवन वृहद् सिंचाई परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाये जाने हेतु पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में, ERCP के साथ ही इस परियोजना के लिए भी मंत्रिमण्डल प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को आग्रह किया जा चुका है। परियोजना के बांध व टनल निर्माण कार्यों के साथ-साथ, लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रेशराईज्ड पाइप तकनीक से कमाण्ड क्षेत्र विकसित करने के कार्य प्रगति पर हैं। योजना पर अब तक लगभग 3 हजार 300 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 885 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।	इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा अ.शा. पत्र दिनांक 20.07.2020, 26.10.2020 एवं 27.01.2021 द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एवं परवन वृहद् सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिये जाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार को आग्रह किया जा चुका है। परवन वृहद् सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट प्रावधान राशि रु. 885.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा चुका है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगतिरत है व कार्य मई, 2022 तक सम्पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। Task Completed Last updated on: 15/06/2021	Task Completed	31/03/2022
21	184.0.0(2021-2022) (24/02/2021) पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनदायिनी, 37 हजार करोड़ रुपये लागत की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को धरातल पर लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिलों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु ERCP परियोजना बनायी गयी, जो कि बाड़मेर रिफाइनरी के पश्चात् प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। हमारे विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 7 जुलाई, 2018 एवं 6 अक्टूबर, 2018 को जयपुर व अजमेर की सभाओं में किये वादे के अनुसार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है। 20 फरवरी, 2021 को नीति आयोग की बैठक के दौरान भी माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका वादा पुनः याद दिलाते हुए आग्रह किया कि	ई.आर.सी.पी. के अन्तर्गत नवनेरा बैराज के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रु. 240.00 करोड का प्रावधान किया जा चुका है। कार्य प्रगतिरत है। द्वितीय चरण में नवनेरा-गलवा-बिसलपुर- ईसरदा लिंक की डीपीआर बनाने के प्रस्ताव की स्वीकृति एवं सलाहकार नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त विभागीय कार्य हेतु कोर ग्रुप का गठन दिनांक 24.05.2021 को किया जा चुका है। धौलपुर में 60 करोड़ रुपये की लागत से कालीतीर लिफ्ट परियोजना की डीपीआर बनाने का कार्य वेपकॉस द्वारा किया जा रहा है। Task in Progress Last updated on: 06/08/2021	Task in Progress	31/03/2022

S N	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Status	Deadline
	<p>उनका वादा उन्हें ही पूरा करना है। साथ ही बताया कि, इस प्रकार की 16 अन्य परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया हुआ है। ये परियोजनायें- असम, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में स्थित हैं। अतः राजस्थान की ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना, समझ से परे है तथा प्रदेश के साथ भेदभाव की श्रेणी में आता है। हालांकि केन्द्र ने निरंतर आग्रह के पश्चात् भी इसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराये हैं। परन्तु अपने संसाधनों से इसका कार्य जारी रखेंगे। परियोजना के अंतर्गत कालीसिंध नदी पर प्रगतिरत नवनेरा बैराज के निर्माण पर 167 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। तथा द्वितीय चरण में नवनेरा- गलवा- बीसलपुर- ईसरदा लिंक का कार्य आरंभ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त धौलपुर में 60 करोड़ रुपये की लागत से कालीतीर लिफ्ट परियोजना का कार्य भी शुरू किया जायेगा। इनके लिए कुल 320 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।</p>			
22	<p>146.01.00(2021-2022) (24/02/2021) सिलवट (राजाखेड़ा)- धौलपुर में पार्वती नदी पर 6 करोड़ रुपये की लागत से एनिकट बनाया जायेगा।</p>	<p>प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 12.05.2021 राशि रु. 559.85 लाख की जारी की चुकी है एवं नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव दिनांक 13.05.2021 वित्त विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं। Project Posed for Funding Last updated on: 06/08/2021</p>	Project Posed for Funding	31/10/2023
23	<p>146.00.0(2021-2022) (24/02/2021) प्रदेश में स्थानीय आवश्यकतानुसार 50 एनिकटों का निर्माण व जीर्णोद्धार किया जायेगा।</p>	<p>उक्त 50 एनिकटों में से 39 जल संसाधन विभाग की कार्य योजना में चिन्हित किये गये हैं, उन में से 39 एनिकटों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 26.04.2021, 12.05.2021 एवं 24.05.2021 को राशि रु. 34131.87 लाख की जारी की चुकी है एवं नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव दिनांक 13.05.2021, 24.05.2021 व 26.07.2021 वित्त विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं। Project Posed for Funding Last updated on: 06/08/2021</p>	Project Posed for Funding	31/10/2023