

Chief Minister's Information System
General List of Budget Announcements 2020-21 as on 27/07/2020

Sr. No.	File Number	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Deadline
1	BA20WR D304000 0	304.0.0(2020-2021) (Hon'ble CM Reply on 13/03/2020) इंगरपुर जिले में ब्लाक झौथरी ब्लाक घोड़िया का नाका नहर मरम्मत व ब्लाक चिखली के आंबाकुआ बांध पाइपलाइन के सुदृढीकरण की डीपीआर बनायी जायेगी।	घोड़ियों का नाका नहर मरम्मत हेतु रिपेयर रिनोवेशन एवं रेस्टोरेशन (RRR) योजनान्तर्गत नवीन बीएसआर 2020 के अनुसार राशि रु. 494.14 लाख व आंबाकुआ बांध पाइपलाइन के सुदृढीकरण हेतु राशि रु. 366.00 लाख की डीपीआर बनाई जा चुकी है। Task Completed	Task Completed
2	BA20WR D303000 0	303.0.0(2020-2021) (Hon'ble CM Reply on 13/03/2020) इंगरपुर जिले में पणियाला नाका महिपालपुर एनिकट के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान।	पणियाला नाका महिपालपुर एनिकट की राशि रु. 210.65 लाख की डी.पी.आर बनाई जा चुकी है। इस कार्य हेतु बजट मद 4702 –WHS में चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बजट प्रावधान स्वीकृत है। Task Completed	Task Completed
3	BA20WR D302000 0	302.0.0(2020-2021) (Hon'ble CM Reply on 13/03/2020) कोटा में हरिपुरा मांजी, छांटा, टोंक महु तथा मंडीता एनिकटों की आवश्यक मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान।	बजट घोषणा में आवश्यक संशोधन का अनुमोदन मुख्यमंत्री कार्यालय की आई. डी. संख्या –एफ 20001635 दिनांक 22. 06.2020 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है अतः संशोधित घोषणा के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगतिरत है। Task Initiated	30/06/2021
4	BA20WR D301000 0	301.0.0(2020-2021) (Hon'ble CM Reply on 13/03/2020) बांसवाड़ा जिले की जलदा माईनर के निर्माण के लिए डीपीआर बनवायी जायेगी।	जलदा माईनर कार्य की डी.पी.आर. बनाए का कार्य प्रगतिरत है। Task in Progress	30/09/2020
5	BA20WR D300000	300.0.0(2020-2021) (Hon'ble CM Reply on 13/03/2020)	धौलपुर जिले मे कालीतीर चम्बल लिफ्ट परियोजना के कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य	31/03/2022

Sr. No.	File Number	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Deadline
	0	धौलपुर जिले में कालीतीर परियोजना की डीपीआर हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान। परियोजना से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी और बसेड़ी क्षेत्र लाभान्वित।	Consultancy Service द्वारा करवाया जाना है इस हेतु कार्य का तखमीना (Estimated Cost) राशि रूपए 242.05 लाख एवं टी.ओ.आर. (Terms of reference) तैयार की गई है जो परीक्षाधीन है। Task Initiated	
6	BA20WR D299000 0	299.0.0(2020-2021) (Hon'ble CM Reply on 13/03/2020) सेई बांध के अधिशेष पानी को जवाई बांध में पहुंचाने के लिए टनल की प्रवाह क्षमता बढ़ाने हेतु अगले वित्तीय वर्ष में कुल 100 करोड़ रुपये की परियोजना। वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान।	सेई बांध के अधिशेष पानी को जवाई बांध में पहुंचाने के लिए टनल की प्रवाह क्षमता बढ़ाने हेतु नवीन बी. एस. आर. वर्ष 2020 के अनुसार राशि रु. 86.56 करोड. का तखमीना तैयार किया गया है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग से आवश्यक स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं। Task Initiated	31/03/2023
7	BA20WR D270000 0	270.0.0(2020-2021) (Hon'ble CM Reply on 27/02/2020) परवन वृहद बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना से 2.01 लाख हैक्टेयर में 55 लिफ्टों के माध्यम से फव्वारा पद्धति से सिंचाई व कोटा, बारां व झालावाड़ जिले के 1821 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। वर्ष 2020-21 हेतु 866 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।	परियोजना के निर्माण हेतु माह जून, 2020 तक रु. 2925.75 करोड की राशि व्यय की जा चुकी है व परियोजना का कार्य मई, 2022 तक सम्पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। Task in Progress	31/05/2022
8	BA20WR D142000 0	142.0.0(2020-2021) (20/02/2020) सवाईमाधोपुर नगरपालिका क्षेत्र में बनास नदी पर भारजा नदी ग्राम के पास घोषित एनिकट के कार्य को इस वर्ष हाथ में लिया जायेगा, जिस पर 33 करोड़ रुपये का व्यय होना प्रस्तावित है।	सवाईमाधोपुर नगरपालिका क्षेत्र में बनास नदी पर भारजा ग्राम के पास घोषित एनिकट के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 3433.12 लाख नाबार्ड या अन्य वित्तीय संस्था द्वारा बजट उपलब्धता तथा कार्य की डिजाईन एवं ड्राईंग सक्षम स्तर से स्वीकृति की शर्त के	31/03/2023

Sr. No.	File Number	Announcement Para /Description	Action Taken by Dept.	Deadline
			<p>साथ दिनांक 18.09.2019 को जारी की गई। नाबार्ड को वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं। कार्य की डिजाईन एवं ड्राईंग आई डी एण्ड आर द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। नाबार्ड से स्वीकृति उपरान्त निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>Project Posed for funding</p>	
9	BA20WR D141000 0	<p>141.0.0(2020-2021) (20/02/2020)</p> <p>भरतपुर जिले के कामां, कुम्हेर एवं डीग क्षेत्र के काश्तकारों हेतु सिंचाई सुविधा सुदृढ़ करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में गुड़गांव मुख्य नहर की 23 माईनरों के जीर्णोद्धार के कार्य 70 करोड़ रुपये की लागत से कराये जायेंगे।</p>	<p>भरतपुर जिले के कामां, कुम्हेर एवं डीग क्षेत्र के काश्तकारों हेतु सिंचाई सुविधा सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजिविका सुधार परियोजना (RWSLIP) के अन्तर्गत 05 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 06.02.2020 को जारी की जा चुकी है। कार्यों की तकनिकी स्वीकृति जारी कर दिनांक 07.05.2020 को निविदाएं आमंत्रित की गई थी किन्तु कोई भी निविदा दाता तकनिकी रूप से सक्षम न होने के कारण उपरोक्त सभी पांच कार्यों की पुनः निविदा आमंत्रित की गई है जो 15.07.2020 को खोली जा चुकी है। मुल्यां कन की प्रक्रिया में है ।</p> <p>Sanction Issued, but Task Not Started,</p>	31/12/2022

10	BA20WR D140000 0	140.0.0(2020-2021) (20/02/2020) ERCP परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान में कालीसिंध नदी के अधिशेष जल को बनास नदी में अपवर्तित करने हेतु 602 करोड़ रुपये की लागत से नवनेरा बैराज का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इस कार्य से कोटा, बूंदी व बारां जिले को लगभग 54 MCM अतिरिक्त जल पेयजल हेतु उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, शेष अतिरिक्त जल बीसलपुर बांध में अपरिवर्तित किया जा सकेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में इसके लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।	ई.आर.सी.पी. के अन्तर्गत नवनेरा बैराज के निर्माण हेतु अब तक राशि रु. 134.58 करोड़ व्यय की जा चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.04.2020 द्वारा 54.00 डब्ड जल पेयजल हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के लिए आरक्षित किया गया है। बैराज का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। Task in Progress	13/10/2022
11	BA20WR D138010 0	138.01.0(2020-2021) (20/02/2020) वर्ष 2020 के क्लोजर में सिरसा- हरियाणा, रावतसर, टिब्बी एवं सूरतगढ़ की मुख्य नहरों में तथा सूरतगढ़, अनूपगढ़ व रावतसर डिस्ट्रीब्यूटरी आदि की लगभग 44 किलोमीटर लंबाई में रिलाईनिंग का कार्य किया जायेगा। आगामी वर्ष में इस पर 378 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।	ई.आर.सी.पी. के अन्तर्गत नवनेरा बैराज के निर्माण हेतु अब तक राशि रु. 134.58 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 2020 में क्लोजर लिया जाकर इन्दिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर की लगभग 44 किलोमीटर लंबाई में रि-लाईनिंग कार्य करवाया जाना प्रस्तावित था। परन्तु कोविड-19 महामारी के मध्य नजर लॉकडाउन होने से रिलाईनिंग कार्य नहीं करवाये जा सके। अब ये कार्य वर्ष 2021 के क्लोजर में करवाये जाने प्रस्तावित हैं। बैराज का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। Sanction Issued, but Task Not Started	30/06/2021
12	BA20WR D137000 0	137.0.0(2020-2021) (20/02/2020) सरकार बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) के अन्तर्गत आगामी वर्षों में 503 करोड़ रुपये के कार्य करवायेगी। परियोजना के प्रथम चरण में वर्ष 2020-21 में 18 बांधों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण तथा	परियोजना अन्तर्गत 08 बांधों के निविदा दस्तावेज केन्द्रीय जल आयोग के माध्यम से विष्व बैंक को प्रस्तुत किये गये थे जिसके (बीसलपुर, जवाई, सुकली सेलवाडा, छापी, माही, गंभीरी, मातृकुण्डिया तथा सोम कमला अम्बा) के निविदा दस्तावेज केन्द्रीय जल आयोग/विष्व बैंक से मंजूर हो चुके	31/03/2021

	<p>सुरक्षा संबंधी कार्य प्रारंभ किये जायेंगे, जिसमें बीसलपुर, माही, जवाई, जाखम, सोम कमला अम्बा, छापरवाड़ा, मातृकुण्डिया, गंभीरी, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज इत्यादि प्रमुख बांध सम्मिलित हैं।</p>	<p>है। इनमें से 07 बांधों के कार्यों हेतु 151.58 करोड राषि की निविदाएं माह मई 2020 में आमंत्रित की जा चुकी हैं। एक बांध सोम कमला अम्बा की शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है। एक बांध पांचना की पीएसटी केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है। शेष 07 बांधों की पीएसटी केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु शीघ्र प्रेषित की जाएगी। 02 बांधों की पीएसटी बनाने का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जायेगा।</p> <p>Sanction Issued, but Task Not Started</p>	
--	---	---	--