

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन परियोजना

IWMP- V (ALWAR)

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

जलग्रहण क्षेत्र का नाम :- हरसाना

मेको नम्बर :- 02,03

माईको नम्बर :- 01 से 06 एवं 01

स्वीकृत क्षेत्रफल :- 4940 हैक्टेयर

स्वीकृत राशि :- 592.80लाख

परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी ,

सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन परियोजना

IWMP- V (ALWAR)

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

जलग्रहण क्षेत्र का नाम :- हरसाना

मेक्रो नम्बर :- 02 एवं 03

माईक्रो नम्बर :- 01 से 06 एवं 01

स्वीकृत क्षेत्रफल :- 4940 हैक्टेयर

स्वीकृत राशि :- 592.8 लाख

परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी ,

सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति , लक्ष्मणगढ

विषय सूची

(अ) जलग्रहण क्षेत्र की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय -1 जलग्रहण क्षेत्र के लिए प्रस्तावना	
2.	अध्याय -2 जलग्रहण क्षेत्र की आधारभूत जानकारी	
3.	अध्याय -3 जलग्रहण क्षेत्र का रोड मैप	
4.	अध्याय -4 पी.आर.ए. (PRA) अभ्यास	
5.	अध्याय -5 विस्तृत कार्य योजना	
6.	अध्याय -6 प्रभावों का मूल्यांकन	
7.	अध्याय -7 परिशिष्टों की सूची 1. भूमि धारकों की सूची- परिशिष्ट - 1 2. पशुधारकों की सूची - परिशिष्ट - 2 3. जलग्रहण क्षेत्र का लोकेशन मैप-जिले एवं पंचायत समिति के नक्शे पर-परिशिष्ट - 4 4. वाटरशेड एटलस के अनुसार डेलिनेटेड जलग्रहण क्षेत्र का नक्शा अथवा कलस्टर/इण्डेक्स, कैचमेंट नक्शा - परिशिष्ट - 5 5. रेवन्यू मैप मय प्रस्तावित कार्य - परिशिष्ट - 6 6. जी. टी. शीट मैप - परिशिष्ट - 7 7. पक्के ढाँचों का डिजाईन प्लान मय एल सैक्शन - परिशिष्ट - 8 8. गतिविधिवार- लागत एस्टीमेट - परिशिष्ट - 10 9. ग्राम पंचायत एवं जलग्रहण संस्था द्वारा जलग्रहण क्षेत्र का प्रस्ताव - परिशिष्ट - 11 10. जिला परिषद एवं जलग्रहण क्षेत्र की स्वीकृति - परिशिष्ट - 12 11. जलग्रहण क्षेत्र की तकनीकी स्वीकृति - परिशिष्ट - 13 12. भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति - परिशिष्ट - 14	

विषय सूची

(अ) जलग्रहण क्षेत्र की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय -1 जलग्रहण क्षेत्र के लिए प्रस्तावना	
2.	अध्याय -2 जलग्रहण क्षेत्र की आधारभूत जानकारी	
3.	अध्याय -3 जलग्रहण क्षेत्र का रोड मैप	
4.	अध्याय -4 पी.आर.ए. (PRA) अभ्यास	
5.	अध्याय -5 विस्तृत कार्य योजना	
6.	अध्याय -6 प्रभावों का मूल्यांकन	
7.	अध्याय -7 परिशिष्टों की सूची 1. भूमि धारकों की सूची- परिशिष्ट - 1 2. पशुधारकों की सूची - परिशिष्ट - 2 3. जलग्रहण क्षेत्र का लोकेशन मैप-जिले एवं पंचायत समिति के नक्शे पर-परिशिष्ट - 4 4. वाटरशेड एटलस के अनुसार डेलिनेटेड जलग्रहण क्षेत्र का नक्शा अथवा कलस्टर/इण्डेक्स, कैचमेंट नक्शा - परिशिष्ट - 5 5. रेवन्यू मैप मय प्रस्तावित कार्य - परिशिष्ट - 6 6. जी. टी. शीट मैप - परिशिष्ट - 7 7. पक्के ढाँचों का डिजाईन प्लान मय एल सैक्शन - परिशिष्ट - 8 8. गतिविधिवार- लागत एस्टीमेट - परिशिष्ट - 10 9. ग्राम पंचायत एवं जलग्रहण संस्था द्वारा जलग्रहण क्षेत्र का प्रस्ताव - परिशिष्ट - 11 10. जिला परिषद एवं जलग्रहण क्षेत्र की स्वीकृति - परिशिष्ट - 12 11. जलग्रहण क्षेत्र की तकनीकी स्वीकृति - परिशिष्ट - 13 12. भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति - परिशिष्ट - 14	

अध्याय – 1

प्रस्तावना

एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन परियोजना पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में स्थित है। इस क्षेत्र में वर्षा अनियमित व असमान रूप से होती है। अधिकतर वर्षा के पानी का लगभग 90 प्रतिशत वर्षा ऋतु में जून के अंतिम सप्ताह से सितम्बर तक गिरता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण दिन-प्रतिदिन वनस्पति आवरण समाप्त होता जा रहा है जिससे पारिस्थितिकीय असंतुलन भू-क्षरण एवं भूमी की उत्पादक क्षमता में कमी के कारण कृषि उत्पादन में कमी आयी है। राजस्थान में बारानी क्षेत्रों के विकास को समर्पित “एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन परियोजना भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन, जनमानस, जानवर का स्थाई एवं सतत् विकास सुनिश्चित कराना, कृषि योग्य भूमी से उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। योजना में कृषि विकास, पशुधन विकास, वानस्पतिक आवरण के फैलाव व समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु स्थानीय लोगो के अनुभव व ज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से लागू करना मुख्य उद्देश्य है। स्थिर विकास हेतु विकास कार्य लाभार्थियों की जनसहभागिता से करवाया जाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य रहा है। इस उद्देश्य को मध्यनजर रखते हुए जलग्रहण क्षेत्र हरसाना, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर का कार्य कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के नवीनतम दिशानिर्देशानुसार संपादित करवाने हेतु पांच वर्ष 2009–2010 से 2013–2014 के लिये प्रस्तावित किया गया है।

हस्ताक्षर मय नाम	हस्ताक्षर मय नाम	हस्ताक्षर मय नाम	हस्ताक्षर मय नाम
ग्रामसेवक/सचिव जलग्रहण समिति	संरपंच/जलग्रहण संस्था एवं जलग्रहण समिति अध्यक्ष	जलग्रहण विकास दल के समस्त सदस्य	परियोजना क्रियान्वयन संस्था (कार्यालय प्रमुख)

अध्याय – 2

जलग्रहण क्षेत्र की आधारभूत जानकारी

जलग्रहण क्षेत्र का नाम – एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन परियोजना,हरसाना
 परियोजना क्षेत्र फल – 4940 है०, राशि – 592.80 लाख
 परियोजना स्वीकृति का वर्ष 2009–2010

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	गांव	कुल क्षेत्रफल	गांव के सेन्सस कोड
1	हरसाना	1 हरसाना	427	00934500
		2 मुण्डजोडी	178	00934400
2	हसनपुर	1 हसनपुर	210	00933400
3	बिचगांव	1 बिचगांव	221	00936100
		2 तिलकपुर	236	00936200
4	सेहरा	1 उछर	54	00937200
		2 बसेडी	148	00937100
5	गोटडा	1 नारनोल खुर्द	294	00937000
		2 नारनोल कला	27	00938100
		3 गोटडा	413	00938200
		4 बिदरका	312	00938300
6	झालाटाला	1 झालाटाला	203	00938000
7	खेडामंगल सिंह	1 खेडामंगलसिंह	1022	00938400
		2 अमरपुर	311	00938500
		3 भीखाहेडी	391	00938700
		4 पहडावती	553	00938600

जलग्रहण क्षेत्र के लाभान्वित परिवारों की सामान्य जानकारी

क्र. सं.	परिवार का विवरण	हरसाना	हसनपुर	बिचगांव	झालाटाला	सेहरा	गोटडा	खेडामंगलसिंह
1.	बी.पी.एल.	68	32	77	29	11	57	170
2.	अनुसूचित जाति	70	48	135	32	20	51	126

3.	अनुसूचित जनजाति	134	35	25	276	16	170	523
4.	ओ.बी.सी.	215	128	205	30	174	447	90
5.	सामान्य जाति	58	6	81	8	2	57	95
6.	कुल परिवारों की संख्या	477	217	446	346	212	725	834

(कुल परिवार में बीपीएल परिवार सम्मिलित हैं)

जलग्रहण क्षेत्र की मूल समस्याएँ

क. पीने का पानी

1. साल भर पीने का पानी उपलब्ध – नहीं
2. पानी की किस्म – मीठा

ख. पिछले पांच सालों में सूखे की स्थिति

1. पांच साल में 2 साल सूखा
2. पांच साल में 3 साल अच्छी बरसात

ग. गांव में मजदूर उपलब्ध – हैं

घ. गांव में गोचर भूमि उपलब्ध – हेक्टेयर

- (1) हसनपुर
- (2) हरसाना
- (3) खेडा मंगलसिंह
- (4) भीखाहेडी
- (5) पहडावती
- (6) नारनोलकला
- (7) नारनौल खुर्द
- (8) गोठडा
- (9) बिदरका

अ. संस्थागत व्यवस्थाएँ :

अ – 1 डब्ल्यूडीटी के सदस्य—

1. अभियांत्रिकी संवर्ग के लिए रिक्त
2. सामाजिक विज्ञान संवर्ग के लिए रिक्त
3. कृषि संवर्ग के लिए रिक्त
4. पशुपालन के लिए अभिषेक पारासर

अ - 2 ग्राम पंचायतवार सरपंच सचिव का विवरण

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	सचिव/ग्राम सेवक का नाम	पटवारी का नाम
1.	हरसाना	श्रीमति महेश देवी	श्री लीला राम परैवा	श्री सुरजीत सिंह
2.	हसनपुर	श्रीमति गुलाब देवी	श्री जगदीश	श्री मुकेश गोयल
3.	बिचगांव	श्रीमति सरोज सैनी	श्री रामावतार शर्मा	श्री शिवराज बुदेला
4.	झालाटाला	श्री कैलाश बैरवा	श्री मदन मीणा	श्री हरिराम बुदेला
5.	सेहरा	श्री हुकम चन्द बैरवा	श्री राधेश्याम मीणा	श्री शिवराज बुदेला
6.	गोठडा	श्री विक्रम सिंह	श्री ओम प्रकाश शर्मा	श्री गुलाब चन्द शर्मा
7.	खेडामंगल सिंह	श्रीमति राम प्यारी	श्री मुकेश तिवारी	श्री हरिराम बुदेला

अ - 3 एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन परियोजना हेतु

(1) जलग्रहण संस्था अध्यक्ष का नाम

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	अध्यक्ष का नाम
1.	हरसाना	श्री ओम प्रकाश
2.	हसनपुर	श्री प्रताप सिंह
3.	बिचगांव	श्री अतर सिंह
4.	झालाटाला	श्री जगदीश मीणा
5.	सेहरा	श्री फतेह राम
6.	गोठडा	श्री शैतान सिंह
7.	खेडामंगल सिंह	श्री मुरारी

(3) जलग्रहण संस्था द्वारा वर्षवार रणनीति कार्य योजना के अनुमोदन की दिनांक-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	दिनांक
1.	हरसाना	
2.	हसनपुर	
3.	बिचगांव	
4.	झालाटाला	
5.	सेहरा	
6.	गोठडा	
7.	खेडामंगल सिंह	

अ - 4 एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन परियोजना हेतु जलग्रहण समिति का विवरण

ग्राम पंचायत :- हरसाना

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री ओम प्रकाश / दौलत राम	अध्यक्ष
2.	श्री मुकेश पटेल / मदन लाल	सचिव
3.	श्री अमर सिंह / तोफानी	सदस्य
4.	श्री चतर मीणा / विसन सिंह	सदस्य
5.	श्री लाजपत / तुलसी राम	सदस्य
6.	श्री नूरदीन / शिताब	सदस्य
7.	श्री राजपाल / गंगा बक्श	सदस्य
8.	श्रीमति उर्मिला / प्रकाश सिंह	सदस्य

9.	श्रीमती सिंधारी देवी / देवी सहाय	सदस्य
10.	श्रीमती विमला w/o बच्चू सिंह	सदस्य
11.	श्रीमती रतनी w/o नन्हाराम	सदस्य
12.	श्रीमती फूली w/o बाबू लाल	सदस्य
13.	श्री भगवान सहाय / गणेश राम	सदस्य
14.	श्रीमती उगन्ती w/o राम निवास	सदस्य
15.	श्रीमति नेकी / कमल जाट	सदस्य
16.	श्री अभिषेक पारासर / बाबू लाल शर्मा	सदस्य

ग्राम पंचायत :- हसनपुर

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री प्रताप सिंह / भंवर सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री फूलसिंह / डालू राम सैनी	सचिव
3.	श्री इसाक / साबू खॉ सक्का	सदस्य
4.	श्रीमति ललता / रामजी लाल मीणा	सदस्य
5.	श्रीमति बीना / बाबू लाल हरिजन	सदस्य
6.	श्री बनवारी लाल / छोटेलाल बलाई	सदस्य
7.	श्री नरेन्द्र सिंह / रघुवीर सिंह	सदस्य
8.	श्रीमति जानकी / सुगन सैनी	सदस्य
9.	श्री रत्ती / नहन्या खटीक	सदस्य
10.	श्री गंगल / मंगल्या मीणा	सदस्य
11.	श्रीमति सुनीता / जगदीश शर्मा	सदस्य
12.	श्रीमति महावती / सुगन सैनी	सदस्य
13.	श्रीमति नर्बदा / बनैसिंह	सदस्य
14.	श्री भोलू राम / धूला राम माली	सदस्य
15.	श्री ब्रजमोहन / लक्ष्मण	सदस्य
16.	श्री अभिषेक पारासर / बाबू लाल शर्मा	सदस्य

ग्राम पंचायत :- बिचगांव

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री अतरसिंह / पूरण गुर्जर	अध्यक्ष
2.	श्री लच्छीराम / किसन लाल सैनी	सचिव
3.	श्री कन्हैया लाल / राम जीवन मीणा	सदस्य
4.	श्री मनोहर लाल / हण्डूराम शर्मा	सदस्य
5.	श्रीमति जलमती देवी / जयराम	सदस्य
6.	श्री हुकम गुर्जर / सीता राम	सदस्य
7.	श्री रामजी लाल / हाज्या राम	सदस्य
8.	श्री हीरालाल सैनी / बुद्धराम सैनी	सदस्य
9.	श्रीमति शान्ति देवी / मन्नु	सदस्य
10.	श्री घनश्याम / भगवान सहाय	सदस्य
11.	श्रीमति सन्तोदेवी / गिल्या बैरवा	सदस्य
12.	श्रीमति कैला / घनश्याम कुम्हार	सदस्य
13.	श्रीमति मनकी / सुक्काराम बैरवा	सदस्य
14.	श्रीमति बरली / रामचन्द्र गुर्जर	सदस्य
15.	श्रीमति धन्नी देवी / हरलाल खटीक	सदस्य
16.	श्री अभिषेक पारासर / बाबू लाल शर्मा	सदस्य

ग्राम पंचायत :- झालाटाला

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री जगदीश / भागला	अध्यक्ष
2.	श्री इन्द्राज / शंकर लाल	सचिव
3.	श्री जलधारी / हरसी राम	सदस्य
4.	श्री सुखराम / कन्हैया	सदस्य

5.	श्री भगवान सहाय / काडू राम	सदस्य
6.	श्री बनवारी / लच्छाराम	सदस्य
7.	श्री शिवदयाल / प्रभुदयाल	सदस्य
8.	श्रीमति गल्ली देवी / विक्रम कुमार	सदस्य
9.	श्रीमति राजबाला / रामहरि	सदस्य
10.	श्रीमति बत्तोदेवी / कुशी राम	सदस्य
11.	श्रीमति केशर / भगवान सहाय	सदस्य
12.	श्रीमति कला देवी / गिराज	सदस्य
13.	श्रीमति परबो देवी / विरदी	सदस्य
14.	श्री कोहली राम / हारिया	सदस्य
15.	श्री राम सिंह / शंकर लाल	सदस्य
16.	श्री अभिषेक पारासर / बाबू लाल शर्मा	सदस्य

ग्राम पंचायत :- सेहरा

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री फतेहराम / रामजी लाल / सम्पतराम	अध्यक्ष
2	श्री कैलाश चन्द्र / रामखिलाडी	सचिव
3	श्री हरिसिंह / गिराज	सदस्य
4	श्री विजेन्द्र / सुल्तान	सदस्य
5	श्रीमति तारा देवी / मानसिंह	सदस्य
6	श्रीमति गीता / हरिसिंह	सदस्य
7	श्रीमति कोयल उर्फ बत्तो देवी / शिवराम	सदस्य

8	श्री बच्चू/रामजी लाल	सदस्य
9	श्री बीरबल/सरवन राम	सदस्य
10	श्री धारा/कल्याण सिंह	सदस्य
11	श्री ठीकला बाई/हीरालाल	सदस्य
12	श्रीमति फूलवती देवी/ विशम्बर जाट	सदस्य
13	श्री रामवीर/मनोहरी जाट	सदस्य
14	श्रीमति मनोरी/बलराम	सदस्य
15	श्री कुँवर सिंह/मोहन जाट	सदस्य
16	श्री अभिषेक पारासर/ बाबू लाल शर्मा	सदस्य

ग्राम पंचायत :- गोठडा

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री शैतान सिंह/भान सिंह	अध्यक्ष
2	श्री महेन्द्र सिंह/विक्रम सिंह	सचिव
3	श्री लल्लू राम/खैराती	सदस्य
4	श्री धर्म सिंह/गोकल मीणा	सदस्य
5	श्री भल्लू खॉ/सुरबाती खॉ	सदस्य
6	श्री तेज राम/सोनपाल	सदस्य
7	श्रीमति गुडडी/लेखराज	सदस्य
8	श्रीमति सरोज/मुकेश	सदस्य
9	श्रीमति गुडडी/हरसी	सदस्य
10	श्रीमति सुशीला/सुगन लाल	सदस्य

11	श्रीमति कमला / विसराम	सदस्य
12	श्रीमति लीला / बहादुर	सदस्य
13	श्रीमति कलकी / कमल चन्द	सदस्य
14	श्री प्यारा / नगमा	सदस्य
15	श्री बहादुर सिंह / मानसिंह	सदस्य
16	श्री अभिषेक पारासर / बाबू लाल शर्मा	सदस्य

ग्राम पंचायत :- खेडामंगल सिंह

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री मुरारी / रामरतन	अध्यक्ष
2	श्री मुकेश सिंह / पूरन सिंह	सचिव
3	श्री सोमानी / मोहरू राम	सदस्य
4	श्री विजय सिंह / हजारी लाल	सदस्य
5	श्री कैलाश चन्द / गोकुल	सदस्य
6	श्री अमर चन्द / रामजीवन	सदस्य
7	श्रीमति गीता / पप्पू राम	सदस्य
8	श्री छोटेलाल / रामजीवन लाल	सदस्य
9	श्रीमति कमला / पप्पू राम	सदस्य
10	श्री रत्ती राम / रामलाल	सदस्य
11	श्रीमति माया / कालू	सदस्य
12	श्रीमति झूमा / छोटेलाल	सदस्य
13	श्रीमति मीरा / राजेन्द्र	सदस्य

14	श्रीमति शीला / दान सिंह	सदस्य
15	श्रीमति अनिता / रामवतार	सदस्य
16	श्री अभिषेक पारासर / बाबूलाल शर्मा	सदस्य

यूजर्स ग्रुप जलग्रहण विकास कमेटी खेडामंगल सिंह

(1) चारागाह विकास समिति खेडामंगल सिंह :-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री धनी राम / रामकिशन मीणा	मीणा	खेडामंगल सिंह	अध्यक्ष
2	श्री लीला दास / सोमूराम बैरवा	बैरवा	खेडामंगल सिंह	सदस्य
3	श्री सुरेश / हरिराम बैरवा	बैरवा	भीखाहेडी	सदस्य
4	श्रीमति ललीता / सुरेश चन्द मीणा	मीणा	खेडामंगल सिंह	सदस्य
5	श्री तूलसा / पून्या राम बैरवा	बैरवा	पहडावती	सदस्य

(2) कृषि वानिकी विकास समिति खेडामंगल सिंह:-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री सोमानी राम / मोहरू मीणा	मीणा	अमरपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमति गीता / पप्पू बैरवा	बैरवा	पहडावती	सदस्य
3	श्री अमर चन्द / रामजीवन मीणा	मीणा	मूडिया, खेडामंगल सिंह	सदस्य
4	श्री रत्तीराम / रामलाल मीणा	मीणा	खेडामंगल सिंह	सदस्य
5	श्रीमति सीमा / सुरेश मीणा	मीणा	भीखाहेडी	सदस्य

(3) पशुपालन विकास समिति खेडामंगल सिंह:-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	जाति	निवासी	पद
1	श्रीमति झूमा / छोटेला ल मीणा	मीणा	भीखाहेडी	अध्यक्ष
2	श्रीमति गुडडी / मान सिंह राजपूत	श्राजपूत	खेडामंगल सिंह	सदस्य
3	श्री ओम प्रकाश / श्रवण सैनी	सैनी	खेडामंगल सिंह	सदस्य
4	श्रीमति शान्ति / भिक्कन हरिजन	हरिजन	अमरपुर	सदस्य
5	श्री पप्पू सिंह / हीरा सिंह राजपूत	राजपूत	खेडामंगलसिंह	सदस्य

(4) जोहड एवं कृषि कार्य विकास समिति खेडामंगल सिंह:-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री छोटेला ल / रामजी लाल शर्मा	शर्मा	खेडामंगल सिंह	अध्यक्ष
2	श्री भगवान सहाय / गेन्दाराम मीणा	मीणा	पहडावती	सदस्य
3	श्री कैलाश चन्द / गोकुल राम मीणा	मीणा	भीखाहेडी	सदस्य
4	श्री रामा / भीकम सिंह राजपूत	राजपूत	खेडामंगल सिंह	सदस्य
5	श्रीमति मंगली / बून्या हरिजन	हरिजन	पहडावती	सदस्य

(5) नाला उपचार विकास समिति खेडामंगल सिंह:-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	जाति	निवासी	पद
--------	------------------	------	--------	----

1	श्री मुरारी लाल/रामरतन मीणा	मीणा	खेडामंगल सिंह	अध्यक्ष
2	श्री जगदीश/रुग्गा हरिजन	हरिजन	पहडावती	सदस्य
3	श्री किशन सिंह/महावीर सिंह	राजपूत	खेडामंगलसिंह	सदस्य
4	श्रीमति धोडी/मुकेश मीणा	मीणा	अमरपुर	सदस्य
5	श्री कबूल/धन्ना मीणा	मीणा	मूण्डिया,खेडामंगलसिंह	सदस्य

यूजर्स ग्रुप जलग्रहण विकास कमेटी गोठडा

(1) चारागाह विकास समिति गोठडा :-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री लल्लू राम जाट/खैराती जाट	जाट	नारनौल खुर्द	अध्यक्ष
2	श्री भूल्लू खॉ/सुरबाती खॉ		गोठडा	सदस्य
3	श्री रमेशचन्द/परभाती हरिजन	हरिजन	गोठडा	सदस्य
4	श्री कौशल्या/खातू नाई	नाई	गोठडा	सदस्य
5	श्रीमति इन्दिरा/अमर सिंह जोगी	जोगी	गोठडा	सदस्य

(2) कृषि वानिकी विकास समिति गोठडा:-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री धर्म सिंह/गोकल मीणा	मीणा	नारनौल खुर्द	अध्यक्ष
2	श्री रूप सिंह/कालू सिंह राजपूत	राजपूत	बिदरका	सदस्य
3	श्री घीसा/फूल्या बलाई	बलाई	गोठडा	सदस्य
4	श्रीमति उरमा/बच्चू जोगी	जोगी	गोठडा	सदस्य
5	श्रीमति सुशीला/सुगन लाल मीणा	मीणा	बिदरका	सदस्य

(3) पशुपालन विकास समिति गोठडा:-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्रीमति सरोज/मुकेश बलाई	बलाई	नारनौल खुर्द	अध्यक्ष
2	श्री रमेश चन्द/जीन्सी राम मीणा	मीणा	गोठडा	सदस्य
3	श्री अनवर हूसैन/मुहुर खॉ		गोठडा	सदस्य
4	श्रीमति गुडडी देवी/भूपसिंह बंजारा	बंजारा	नारनौल कला	सदस्य
5	श्रीमति सुशीला/शिवदयाल जांगिड	जांगिड	बिदरका	सदस्य

(4) जोहड एवं कृषि कार्य विकास समिति गोठडा:-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री जीन्सी राम/नानगा मीणा	मीणा	गोठडा	अध्यक्ष
2	श्री बनवारी/हीरालाल जांगिड	जांगिड	गोठडा	सदस्य
3	श्री हीरे लाल/मूल्या बलाई	बलाई	गोठडा	सदस्य
4	श्रीमति छंगनी/रामजी लाल जोगी	जोगी	गोठडा	सदस्य
5	श्रीमति मंजू देवी/लक्ष्मी नारायण जांगिड	जांगिड	बिदरका	सदस्य

(5) नाला उपचार विकास समिति गोठडा:-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री धारा सिंह/शिवदयाल जाट	जाट	नारनौल खुर्द	अध्यक्ष
2	श्री प्रेम/लिछमन जाट	जाट	नारनौल खुर्द	सदस्य
3	श्री मुकेश/बिरजा मीणा	मीणा	नारनौल कला	सदस्य

4	श्रीमति धोडी बाई / राम भरोसी बलाई	बलाई	गोठडा	सदस्य
5	श्रीमति गुडडी / हरसी मीणा	मीणा	बिदरका	सदस्य

यूजर्स ग्रुप जलग्रहण विकास समिति झालाटाला:-

(1) चारागाह विकास समिति झालाटाला :-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री जलधारी / हरजी मीणा	मीणा	झालाटाला	अध्यक्ष
2	श्री सन्त राम / कन्हैया लाल	मीणा	झालाटाला	सदस्य
3	श्री पप्पू राम / राम लाल मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य
4	श्रीमति लाड बाईदेवी / रामेश्वर मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य
5	श्रीमति छोटीदेवी / मुरारी लाल मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य

(2) कृषि वानिकी विकास समिति झालाटाला:-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री सुकराम / कन्हैया मीणा	मीणा	झालाटाला	अध्यक्ष
2	श्री हरिया / बोदन मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य
3	श्री शिबा / घूडया मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य
4	श्रीमति कलावती / खेमराज मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य
5	श्रीमति गुडडी देवी / सुनील मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य

(3) पशुपालन विकास समिति झालाटाला:-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री भगवान सहाय / काडूराम तीणा	मीणा	झालाटाला	अध्यक्ष
2	श्री बाबूलाल / कजोडिया मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य
3	श्री सीता राम / कजोडिया मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य
4	श्रीमति फुलवा देवी / सियाराम	मीणा	झालाटाला	सदस्य
5	श्रीमति उगन्ती देवी / लल्लू प्रजापत	प्रजापत	झालाटाला	सदस्य

(4) जोहड एवं कृषि कार्य विकास समिति झालाटाला:-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री बनवारी / लच्छा राम मीणा	मीणा	झालाटाला	अध्यक्ष
2	श्री कजोडिया / रामजी लाल	प्रजापत	झालाटाला	सदस्य
3	श्री खुशी राम / मूल्या राम मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य
4	श्रीमति बत्तो देवी / खुशी राम मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य
5	श्रीमति मनबो देवी / किशोरी मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य

(5) नाला उपचार विकास समिति झालाटाला:-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री शिवपाल / प्रभुदयाल जांगिड	जांगिड	झालाटाला	अध्यक्ष
2	श्री रघुवीर / हरनारायण मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य
3	श्री गंगा किशन / भोरेलाल मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य
4	श्रीमति रामपती देवी / हीरालाल मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य
5	श्रीमति राजन्तीदेवी / चिरंजी मीणा	मीणा	झालाटाला	सदस्य

यूजर्स ग्रुप जलग्रहण विकास समिति सेहरा:-

(1) चारागाह विकास समिति सेहरा :-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री हरि सिंह/गिराज जाट	जाट	बसेडी	अध्यक्ष
2	श्री कल्याण सहाय/तेजराम	जाट	बसेडी	सदस्य
3	श्री गिराज/कल्या राम	जाट	बसेडी	सदस्य
4	श्रीमति लाड बाई/हरिराम	जाट	बसेडी	सदस्य
5	श्री मुन्नी देवी/गणेश जाट	जाट	बसेडी	सदस्य

(2) कृषि वानिकी विकास समिति सेहरा:-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री विजेन्द्र/सुलतान मीणा	मीणा	बसेडी	अध्यक्ष
2	श्री लाल्या राम/बल्याराम बलाई	बलाई	उछर	सदस्य
3	श्री विशम्बर/राम खिलाडी	जाट	बसेडी	सदस्य
4	श्रीमति चीना/नेतराम	जाट	बसेडी	सदस्य
5	श्री घैडरा/खूबाराम जाट	जाट	उछर	सदस्य

(3) पशुपालन विकास समिति सेहरा:-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्रीमति तारादेवी/मानसिंह	जाट	बसेडी	अध्यक्ष
2	श्री दीप चन्द/रामजी लाल मीणा	मीणा	बसेडी	सदस्य
3	श्री जगदीश/प्रभाती शर्मा	शर्मा	बसेडी	सदस्य
4	श्री अमर सिंह/मूल्याराम जाट	जाट	उछर	सदस्य
5	श्री हनुमान सहाय/भम्बू जाट	जाट	उछर	सदस्य

(4) जोहड एवं कृषि कार्य विकास समिति सेहरा:-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्रीमति गीता/हरि सिंह जाट	जाट	उछर	अध्यक्ष
2	श्री ओम प्रकाश/राधेश्याम	जाट	बसेडी	सदस्य
3	श्रीमति भागन्ति देवी/परसराम	मीणा	बसेडी	सदस्य
4	श्री चरनी/रामजी लाल जाट	जाट	बसेडी	सदस्य
5	श्री सुरेश/ओंकार नाथ	जोगी	उछर	सदस्य

(5) नाला उपचार विकास समिति सेहरा:-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्रीमति बत्तो/शिवराम मीणा	मीणा	बसेडी	अध्यक्ष
2	श्री शिवचरण/चिरंजी जाट	जाट	बसेडी	सदस्य
3	श्री भरत लाल/लक्ष्मण जाट	जाट	बसेडी	सदस्य
4	श्रीमति मोहर देवी/विक्रम जाट	जाट	उछर	सदस्य
5	श्रीमति मुकेश देवी/हरवीर जाट	जाट	उछर	सदस्य

यूजर्स ग्रुप जलग्रहण विकास कमेटी हरसाना:-

(1) चारागाह विकास समिति हरसाना :-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री अमर सिंह/तोफानीकुमार	जाट	मुण्डजोडी	अध्यक्ष
2	श्री विनोद कुमार/मंगतू कुमार शर्मा	शर्मा	हरसाना	सदस्य
3	श्रीमति शशी/अजय शर्मा	शर्मा	हरसाना	सदस्य
4	श्री रघुवीर/शंकर सैनी	सैनी	हरसाना	सदस्य
5	श्री मंकंश/लल्लू सेन	सैन	हरसाना	सदस्य
6	श्री बनेसिंह/हुकम सिंह	जाट	मुण्डजोडी	सदस्य
7	श्रीमति आशा देवी/पप्पू राम बैरवा	बैरवा	हरसाना	सदस्य
8	श्रीमति सुषमा देवी/मदन लाल बैरवा	बैरवा	हरसाना	सदस्य
9	श्रीमति कमलेश/बलबीर मीणा	मीणा	हरसाना	सदस्य
10	श्री महेश मीणा/रघुवीर मीणा	मीणा	हरसाना	सदस्य

(2) कृषि वानिकी विकास समिति हरसाना:-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री चतर मीणा/बिशन लाल मीणा	मीणा	हरसाना	अध्यक्ष
2	श्री मुकेश पटेल/मदन लाल	शर्मा	हरसाना	सदस्य
3	श्री सप्पी खॉ/रहमान	मेव	हरसाना	सदस्य
4	श्रीमति शीला/अमर सिंह चौधरी	जाट	मुण्डजोडी	सदस्य
5	श्रीमति चमेली/मुन्शी सैनी	सैनी	मालीबास,हरसाना	सदस्य
6	श्री रती राम/श्रीया राम मीणा	मीणा	हरसाना	सदस्य
7	श्री नेतराम/नहन्या राम	बैरवा	नयाबासी,हरसाना	सदस्य
8	भगवान सहाय/गणेश राम	बैरवा	हरसाना	सदस्य
9	अन्नो देवी/योगेश कोली	कोली	हरसाना	सदस्य
10	श्रीमति इमरती/खेम चन्द	बैरवा	नयाबासी,हरसाना	सदस्य

(3) पशुपालन विकास समिति हरसाना:-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	पद
1	श्री नूरदीन/शिताब	मेव	हरसाना	अध्यक्ष
2	श्री जगदीश/मिक्की मीणा	मीणा	हरसाना	सदस्य
3	श्री दौलज राम/कन्हैया लाल	मीणा	हरसाना	सदस्य
4	श्री धोला खॉ/अन्दू खॉ	मेव	हरसाना	सदस्य
5	श्री दिनेश वर्मा/प्रताप वर्मा	वर्मा	हरसाना	सदस्य
6	श्रीमति माहम्मदी /असरू खॉ	मेव	हरसाना	सदस्य
7	श्री खिल्लन/राजपाल	मेव	मुण्डजोडी	सदस्य
8	श्री सम्मी/सुलेमान	मेव	हरसाना	सदस्य
9	श्री लोकेश कुमार/बृज लाल कोली	कोली	हरसाना	सदस्य
10	श्रीमति सोरती/भगवान सहाय		हरसाना	सदस्य

(4) जोहड एवं कृषि कार्य विकास समिति हरसाना:-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	निवासी	पद
1	श्री लाजपत/तुलसी राम शर्मा	हरसाना	अध्यक्ष
2	श्री इसलाम खॉ/चन्द्ररूप खॉ	हरसाना	सदस्य
3	श्री हरि राम/कन्हैया लाल मीणा	हरसाना	सदस्य
4	श्री अमर सिंह/मुन्शी	मुण्डजोडी	सदस्य

5	श्री खेम चन्द/देवी सहाय	हरसाना	सदस्य
6	श्री कमलेश/तारा चन्द	हरसाना	सदस्य
7	श्रीमति सुनीता/कैलाश लखेरा	हरसाना	सदस्य
8	श्रीमति बसन्ती/चुन्नी लाल	हरसाना	सदस्य
9	श्री हरिया/काडूराम	हरसाना	सदस्य
10	श्रीमति चन्दा/केशव चौधरी	मुण्डजोडी	सदस्य

(5) नाला उपचार विकास समिति हरसाना :-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	निवासी	पद
1	श्री राजपाल/गंगा बक्श	मुण्डजोडी	अध्यक्ष
2	श्रीमति शशी/अजय शर्मा	हरसाना	सदस्य
3	श्री अमर सिंह/तोफानी	मुण्डजोडी	सदस्य
4	श्रीमति शीला/अमर सिंह	मुण्डजोडी	सदस्य
5	श्री हरि राम/कन्हैया लाल	हरसाना	सदस्य

यूजर्स ग्रुप जलग्रहण विकास समिति हसनपुर:-

(1) चारागाह विकास समिति हसनपुर :-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	निवासी	पद
1	श्री बनवारी/छोटे लाल	हसनपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमति जमीला/कमरु खॉ	हसनपुर	सदस्य
3	श्री गोपी/साँवता	हसनपुर	सदस्य
4	श्री दया चन्द/शंकर लाल	हसनपुर	सदस्य
5	श्री बंटू/श्रीया	हसनपुर	सदस्य

(2) कृषि वानिकी विकास समिति हसनपुर :-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	निवासी	पद
1	श्रीमति बीना/बाबू लाल	हसनपुर	अध्यक्ष
2	श्री प्रकाश चन्द/नानगा राम	हसनपुर	सदस्य
3	श्री लालू/बसन्ता	हसनपुर	सदस्य
4	श्री मनसू/नारायण	हसनपुर	सदस्य
5	श्री सूखा/छज्जू	हसनपुर	सदस्य

(3) पशुपालन विकास समिति हसनपुर :-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	निवासी	पद
1	श्री रत्ती/नहन्या	हसनपुर	अध्यक्ष
2	श्री सुखा/छज्जू	हसनपुर	सदस्य
3	श्री मान सिंह/नानगा	हसनपुर	सदस्य
4	श्रीमति मुन्नी/सलीम	हसनपुर	सदस्य
5	श्री शिव लाल/ब्रजलाल	हसनपुर	सदस्य

(4) जोहड एवं कृषि कार्य विकास समिति हसनपुर :-

क्र.स.	नाम मय पिता/पति	निवासी	पद
1	श्री नरेन्द्र सिंह/रघुवीर सिंह	हसनपुर	अध्यक्ष
2	श्री बुद्धा/राम चन्द्र सैनी	हसनपुर	सदस्य
3	श्री राम चन्द्र/बाबू लाल	हसनपुर	सदस्य

4	श्रीमति सरबती / केहरी	हसनपुर	सदस्य
5	श्री तारा चन्द / छोटेला	हसनपुर	सदस्य

यूजर्स ग्रुप जलग्रहण विकास समिति बिचगांव:-

(1) चारागाह व विकास समिति बिचगांव :-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	निवासी	पद
1	श्री प्रकाश शर्मा / रधुवर दयाल	बिचगांव	अध्यक्ष
2	श्री गटोली / तुलसी राम गुर्जर	तिलकपुर	सदस्य
3	श्री रामचन्द्र / गंगाराम गुर्जर	तिलकपुर	सदस्य
4	श्री रामजी लाल / छाज्या बैरवा	तिलकपुर	सदस्य
5	श्रीमति चोथी / रतनलाल	तिलकपुर	सदस्य
6	श्रीमति तुलसी देवी / अमर सिंह बैरवा	तिलकपुर	सदस्य
7	श्री कन्हैया लाल / रामजी लाल बैरवा	बिचगांव	सदस्य
8	श्री मनोहर शर्मा / हण्डू राम शर्मा	बिचगांव	सदस्य
9	श्री रमसी / छाजा गुर्जर	बिचगांव	सदस्य

(2) कृषि वानिकी व नाला उपचार विकास समिति बिचगांव :-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	निवासी	पद
1	श्री रामखिलाडी / रामजी मीणा	तिलकपुर	अध्यक्ष
2	श्री किशोरी / कजोड मीणा	तिलकपुर	सदस्य
3	श्रीमति मनभरी / अमर सिंह गुर्जर	तिलकपुर	सदस्य
4	श्रीमति कोशल्या / अजीत राम गुर्जर	बिचगांव	सदस्य
5	श्री हरिओम / कन्हैया शर्मा	तिलकपुर	सदस्य
6	श्री कन्हैया / नथ्या राम बैरवा	बिचगांव	सदस्य
7	श्री फती राम / तुल्या राम सैनी	बिचगांव	सदस्य
8	श्री पदम लाल / जुगल लाल शर्मा	बिचगांव	सदस्य
9	श्रीमति कैला / राम किशोर बैरवा	तिलकपुर	सदस्य

(3) पशुपालन विकास समिति बिचगांव :-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	निवासी	पद
1	श्रीमति शान्ति / गन्नु बावरिया	तिलकपुर	अध्यक्ष
2	श्री हीरा लाल / बुद्धा राम सैनी	बिचगांव	सदस्य
3	श्री ख्याली / श्रवण राम बैरवा	बिचगांव	सदस्य
4	श्री रमेश / नत्थू राम मीणा	बिचगांव	सदस्य
5	श्री बने सिंह / मुकन्दा गुर्जर	तिलकपुर	सदस्य
6	श्री राम खिलाडी मीणा / बुद्धाराम मीणा	बिचगांव	सदस्य
7	श्री राधेश्याम / प्रभुदयाल शर्मा	बिचगांव	सदस्य
8	श्री राम नारायण / रामजी लाल मीणा	बिचगांव	सदस्य
9	श्री रामेश्वर ला / राम लाल	बिचगांव	सदस्य
10	श्री रणजीत / भगवान	बिचगांव	सदस्य

(4) जोहड एवं कृषि कार्य विकास समिति बिचगांव :-

क्र.स.	नाम मय पिता /पति	निवासी	पद
1	श्री हुकम गुर्जर / सीता राम	तिलकपुर	अध्यक्ष
2	श्री करणी / राम नारायण गुर्जर	बिचगांव	सदस्य

3	श्री बाबू / बोदन गुर्जर	तिलकपुर	सदस्य
4	श्रीमति जलवन्ति / जयरा बावरिया	तिलकपुर	सदस्य
5	श्री पन्ना लाल / लक्ष्मण बैरवा	तिलकपुर	सदस्य
6	श्री लक्ष्मी नारायण / किसन लाल सैनी	बिचगांव	सदस्य
7	श्रीमति विष्णू / श्याम लाल सैनी	तिलकपुर	सदस्य
8	श्रीमति प्रेम / वीर सिंह	बिचगांव	सदस्य
9	श्री गोविन्द सिंह / गुलाब सिंह राजपूत	बिचगांव	सदस्य
10	श्री छोटे लाल / राम स्वरूप सैनी	बिचगांव	सदस्य

ग्राम पंचायत झालाटाला के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह का ब्यौरा:-

(1) लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह, झालाटाला

क्र. स.	सदस्य का नाम	पिता / पति का नाम	अध्यक्ष / सदस्य	ग्राम	जाति	व्यवसाय
1	श्रीमति भगवती	श्री बाबूलाल मीना	अध्यक्ष	झालाटाला	मीना	पशुपालन
2	श्रीमति मलुकी	श्री उमेदीलाल मीना	सचिव	झालाटाला	मीना	पशुपालन
3	श्रीमति सुशीला	श्री कैलाश चन्द्र मीना	कोषाध्यक्ष	झालाटाला	मीना	पशुपालन
4	श्रीमति विद्या	श्री जगदीश प्रसाद मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
5	श्रीमति इन्द्रा	श्री ज्ञानचन्द्र मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
6	श्रीमति दुलारी	श्री सुआलाल मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
7	श्रीमति धोली	श्री छोटे लाल मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
8	वु. रामबदली	पिता कैलाश चन्द्र मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
9	श्रीमति लाली / सम्पती	श्री खुशी राम मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
10	श्रीमति बरफी	श्री कैलाश चन्द्र मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन

(2) माँ दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह, झालाटाला

क्र. स.	सदस्य का नाम	पिता / पति का नाम	अध्यक्ष / सदस्य	ग्राम	जाति	व्यवसाय
1	श्रीमति सन्तो	श्री प्रेम चन्द्र मीना	अध्यक्ष	झालाटाला	मीना	पशुपालन
2	श्रीमति चन्द्रो	श्री मगन चन्द्र मीना	सचिव	झालाटाला	मीना	पशुपालन
3	श्रीमति सोमोती	श्री रामजीवन मीना	कोषाध्यक्ष	झालाटाला	मीना	पशुपालन
4	श्रीमति गीता	श्री लक्ष्मी नारायण मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
5	श्रीमति कम्पूरी	श्री जयलाल मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
6	श्रीमति बत्तो	श्री जगदीश प्रसाद मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
7	श्रीमति कमला	श्री बनवारी लाल प्रजापत	सदस्य	झालाटाला	प्रजापत	पशुपालन
8	श्रीमति सुनिता	पिता निरंजन मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन

9	श्रीमति काडी	श्री सुखराम मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
10	श्रीमति सम्पती	श्री रामकिशोर मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन

(3) पार्वती महिला स्वमं सहायता समूह, झालाटाला

क्र. स.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	अध्यक्ष/ सदस्य	ग्राम	जाति	व्यवसाय
1	श्रीमति माया	श्री गरुबक्स मीना	अध्यक्ष	झालाटाला	मीना	पशुपालन
2	श्रीमति सुनिता	श्री राजू मीना	सचिव	झालाटाला	मीना	पशुपालन
3	श्रीमति फूली	श्री रामप्रसाद मीना	कोषाध्यक्ष	झालाटाला	मीना	पशुपालन
4	श्रीमति कोशलया	श्री प्रेम चन्द्र मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
5	श्रीमति चमेली	श्री राम स्वरूप प्रजापत	सदस्य	झालाटाला	प्रजापत	पशुपालन
6	श्रीमति भोंती	श्री टुण्डल प्रजापत	सदस्य	झालाटाला	प्रजापत	पशुपालन
7	श्रीमति काडी	श्री सुन्दरी राम मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
8	श्रीमति जल्लो	श्री सोफी राम मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
9	श्रीमति फूली	श्री राम किशन मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
10	श्रीमति केशर	श्री हरसहाय मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
11	श्रीमति ीमा	श्री रामसहाय मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन

(4) शिव शक्ति महिला स्वमं सहायता समूह, झालाटाला

क्र. स.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	अध्यक्ष/ सदस्य	ग्राम	जाति	व्यवसाय
1	श्रीमति भागवन्ती	श्री सियाराम मीना	अध्यक्ष	झालाटाला	मीना	पशुपालन
2	श्रीमति सुमरा	श्री कैलाश मीना	सचिव	झालाटाला	मीना	पशुपालन
3	श्रीमति निहाली	श्री रुगनाथ मीना	कोषाध्यक्ष	झालाटाला	मीना	पशुपालन
4	श्रीमति मनबो	श्री किशोरी मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
5	श्रीमति सोनबाई	स्व.श्री रुगनाथ मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
6	श्रीमति अमरी	श्री टुण्डाराम मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
7	श्रीमति कमला	श्री गणपत राम मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
8	श्रीमति जयपरी	श्री जगदीश प्रसाद मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
9	श्रीमति प्रेम	श्री अमरसिंह मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
10	श्रीमति भोंती	श्री ऊदाराम मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
11	श्रीमति तीजो	श्रीकृपाल मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
12	श्रीमति रामपति	श्री रमेश कुमार मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
13	श्रीमति रेशम	श्री सन्तराम मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन

(5) राधा स्वामी महिला स्वमं सहायता समूह, झालाटाला

क. स.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	अध्यक्ष/ सदस्य	ग्राम	जाति	व्यवसाय
1	श्रीमति कोशल्या	श्री चिरंजी लाल मीना	अध्यक्ष	झालाटाला	मीना	पशुपालन
2	श्री मति गुडडी	श्री जगदीश प्रसाद मीना	सचिव	झालाटाला	मीना	पशुपालन
3	श्रीमति मुकरी	श्रीहरकेश मीना	कोषाध्यक्ष	झालाटाला	मीना	पशुपालन
4	श्रीमति लडडो	श्रीमांगेलाल मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
5	श्रीमति उर्मिला	श्री खेमराज मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
6	श्रीमति फुलवती	श्री पप्पू राम मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
7	श्रीमति धनबाई	श्री रामकिशन मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
8	श्रीमति सोमोती	श्री रामवतार मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
9	श्रीमति काडी	श्री मंगला राम मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
10	श्रीमति भागन्ती	श्री देवीसहाय मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
11	वु. सरोज	पिता श्री कचजी मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
12	श्रीमति रुमाली	श्री बनवारी लाल मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
13	श्रीमति रामपति	श्री मलकू राम मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
14	श्रीमति मनोरी	श्री कैलाश चन्द्र मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन

(6) सरस्वती महिला स्वमं सहायता समूह, झालाटाला

क. स.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	अध्यक्ष/ सदस्य	ग्राम	जाति	व्यवसाय
1	श्रीमति सन्नो	श्री मुकेश मीना	अध्यक्ष	झालाटाला	मीना	पशुपालन
2	श्रीमति काडी	श्री मुकेश मीना	सचिव	झालाटाला	मीना	पशुपालन
3	श्रीमति बिमलेश	श्री हेतराम मीना	कोषाध्यक्ष	झालाटाला	मीना	पशुपालन
4	श्रीमति लाली	श्री विकास मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
5	श्रीमति मौसम	श्री राजेन्द्र मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
6	श्रीमति राजन्ती	स्व.श्री शिम्बू मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
7	श्रीमति जलबाई	स्व.श्री लहरी मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
8	श्रीमति गीता	श्री राम भरोसी मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
9	श्रीमति नाराजी	श्री राम दयाल मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
10	श्रीमति पूनम	श्री रामलखन मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
11	श्रीमति धनबाई	श्री कमठया राम मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन
12	वु. प्रियंका	पिता बाबू लाल मीना	सदस्य	झालाटाला	मीना	पशुपालन

(7) संगीता महिला स्वमं सहायता समूह, नारनोल खुर्द

क्र. स.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	अध्यक्ष/ सदस्य	ग्राम	व्यवसाय
1	श्रीमति लीला	श्री भादर	अध्यक्ष	नारनोल खुर्द	बचत
2	श्रीमति मीरा	श्री राम	सचिव	नारनोल खुर्द	बचत
3	श्रीमति मन्जो	श्री हेमराज	कोषाध्यक्ष	नारनोल खुर्द	बचत
4	श्रीमति प्रेम	श्री दलबीर	सदस्य	नारनोल खुर्द	बचत
5	श्रीमति राज्जो	श्री विजय	सदस्य	नारनोल खुर्द	बचत
6	श्रीमति गुडडी	श्री फतेह सिंह	सदस्य	नारनोल खुर्द	बचत
7	श्रीमति कबूल	श्री पूरण	सदस्य	नारनोल खुर्द	बचत
8	श्रीमति बिरमा	श्री ज्ञान चन्द्र	सदस्य	नारनोल खुर्द	बचत
9	श्रीमति सकुंतला	श्री राम खिलाडी	सदस्य	नारनोल खुर्द	बचत
10	श्री बीरमति	श्री रणबीर	सदस्य	नारनोल खुर्द	बचत

(8) लक्ष्मी महिला स्वमं सहायता समूह, नारनोल खुर्द

क्र. स.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	अध्यक्ष/ सदस्य	ग्राम	व्यवसाय
1	श्रीमति रामहरी	श्री थान सिंह	अध्यक्ष	नारनोल खुर्द	बचत
2	श्रीमति सकुंतला	श्री रामखिलाडी	सचिव	नारनोल खुर्द	बचत
3	श्रीमति लक्ष्मी	श्री राशन	कोषाध्यक्ष	नारनोल खुर्द	बचत
4	श्रीमति चतरा	श्री रामसिंह	सदस्य	नारनोल खुर्द	बचत
5	श्रीमति विमला	श्री मोहनलाल	सदस्य	नारनोल खुर्द	बचत
6	श्रीमति शिला	श्रीजलसिंह	सदस्य	नारनोल खुर्द	बचत
7	श्रीमति सुशीला	श्री तोताराम	सदस्य	नारनोल खुर्द	बचत
8	श्रीमति भुलकी	श्री रामोतार	सदस्य	नारनोल खुर्द	बचत
9	श्रीमति समा	श्री शिवचरण	सदस्य	नारनोल	बचत

				खुर्द	
10	श्रीमति सन्तरा	श्री खुबीराम	सदस्य	नारनौल खुर्द	बचत

(9) लक्ष्मी महिला स्वमं सहायता समूह, बिदरका

क्र. स.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	अध्यक्ष/ सदस्य	ग्राम	व्यवसाय
1	श्रीकम कल्लीदेवी	श्री कमल चन्द्र मीना	अध्यक्ष	बिदरका	बचत
2	श्रीमति रुपन	श्री जयराम गुर्जर	सचिव	बिदरका	बचत
3	श्रीमति सीता	श्री नवल किशोर	कोषाध्यक्ष I	बिदरका	बचत
4	श्रीमति सरोज	श्री रामोतार बुर्जर	सदस्य	बिदरका	बचत
5	श्रीमति मीरा	श्री मुकेश जांगिड	सदस्य	बिदरका	बचत
6	श्रीमति पुष्पा देवी	श्री सुरेश जांगिड	सदस्य	बिदरका	बचत
7	श्रीमति अगूरी देवी	श्री पूरण मल गुर्जर	सदस्य	बिदरका	बचत
8	श्रीमति धोडी देवी	श्री सुखराम गुर्जर	सदस्य	बिदरका	बचत
9	श्रीमति सावतरी	श्री पप्पू राम मीणा	सदस्य	बिदरका	बचत
10	श्रीमति बिमला	श्री भगवान सिंह राजपूत	सदस्य	बिदरका	बचत

(10) लक्ष्मी महिला स्वमं सहायता समूह, नारनौल कला

क्र. स.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	अध्यक्ष/ सदस्य	ग्राम	व्यवसाय
1	श्रीमति कमला देवी	श्री विसराम मीणा	अध्यक्ष	नारनौल कला	बचत
2	श्रीमति सन्तोष	श्री विशम्बर मीणा	सचिव	नारनौल कला	बचत
3	श्रीमति सुमिता	श्री सुरेश जोगी	कोषाध्यक्ष I	नारनौल कला	बचत
4	श्रीमति गुल्ली	श्री भरतू बंजारा	सदस्य	नारनौल कला	बचत
5	श्रीमति कमला	श्री रामस्वरुप बंजारा	सदस्य	नारनौल कला	बचत
6	श्रीमति पुष्पा	श्री रघुवीर बंजारा	सदस्य	नारनौल कला	बचत
7	श्रीमति कौशल्या	श्री किशोर जोगी	सदस्य	नारनौल कला	बचत
8	श्रीमति सामोती	श्री लल्लू राम मीणा	सदस्य	नारनौल कला	बचत
9	श्रीमति अंगूरी	श्री गील्या मीणा	सदस्य	नारनौल कला	बचत

10	श्रीमति रामपति	श्री गज्जा बंजारा	सदस्य	नारनौल कला	बचत
11	श्रीमति भगवान बाई	श्री रमेश जोगी	सदस्य	नारनौल कला	बचत
12	श्रीमति पुष्पा	श्री रामसिंह बंजारा	सदस्य	नारनौल कला	बचत

ब. भूमि संसाधन का विवरण :

कृषि योग्य भूमि –

- सिंचित .
- असिंचित – 4044 है
- योग – 4044 है
- अकृषि योग्य भूमि हेक्टेयर
- चारागाह भूमि – 91.0 है
- पहाड (वन भूमि) –790.0 है
- सिवाय चक – . 15.00 है
- अन्य (आबादी)– 60.00 है
- कुल योग – 5000 है

स. जल संसाधन का विवरण

1. नदी/मुख्य नाले/बांध का नाम :- मुडिया की तलाई, बीड वाली तलाई,गवाई तालाब,रामेली तलाई,पीला जोहड,जोहरी वाला बांध, हनुमान जी वाला बांध,पहाड के पास वाला जोहड,काली वाला बांध ।
2. क्या साल भर पानी रहता है। नहीं
3. क्या 1 से 2 तक के स्रोतों से सालभर पानी पीने का उपलब्ध रहता है। नहीं
4. जलग्रहण क्षेत्र डार्क जोन में है। हाँ

5. भूमिगत जल औसतन 250 फीट से प्राप्त होना शुरू होता है।

अन्य जलसंग्रहण ढांचों का नाम व संख्या

कं. सं.	जल संग्रहण ढांचो का नाम मय संख्या	हरसाना	हसनपुर	बिचगाव	झालाटाला	सेहरा	गोठडा	खेडामंगल सिंह
1	तालाब	0	0	0	0	0	0	0
2	एनिकट	1	1	3	0	2	3	0
3	जोहड	7	2	1	0	1	11	12
4	खडीन	0	0	0	0	0	0	0
5	हैण्ड पम्प	15	8	2	1	0	0	0
6	बोरवेल	40	8	20	40	19	110	144
7	अन्य	0	0	0	0	0	0	0

द. कृषि संसाधन का विवरण

(1) वनीय पेड़ पौधों की किस्मवार उपलब्धता की जानकारी

कृषि योग्य भूमि – आंवला, आम, निंबू, पपीता,
 चारागाह भूमि – बबूल, नीम, पीपल, छोकडा, खेजडा
 वन भूमि –, छोकडा पीपल
 सिवाय चक – नीम, बबूल, पीपल

(2) उद्यानिकी पौधों के किस्मवार उपलब्धता की जानकारी

आंवला, आम, निंबू, पपीता,

(3) औषधीय पौधों की किस्मवार उपलब्धता की जानकारी
 नहीं

(4) जलाऊ ईंधन उपलब्धता की जानकारी

- जलग्रहण क्षेत्र में जलाऊ ईंधन की कुल अनुमानित मांग– 50 टन
- जलग्रहण क्षेत्र में ही जलाऊ ईंधन की उपलब्धता – 40 प्रतिशत
- क्या ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार ईंधन की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर पर्याप्त है। – नहीं
- यदि नहीं तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। –
 रसोई गैस, हीटर, व लकड़ी का बाहर से परिवहन

(5) गोचर भूमि संसाधन

- जलग्रहण क्षेत्र में हरे एवं सूखे चारे की पृथक-पृथक अनुमानित मांग –117 टन
- जलग्रहण क्षेत्र में हरे व सूखे चारे (गेहूँ का भूसा)की पृथक-पृथक उपलब्धता –117 टन
- क्या गोचर भूमि विकसित है। –नहीं
- क्या गोचर भूमि विकसित करने में ग्रामीण इच्छुक है। –हाँ
- क्या ग्रामीण गोचर भूमि विकसित करने पर सामाजिक बाड/चराई बंदी हेतु तैयार है।
 हाँ
- यदि हां तो फिर इसके विपरित कृत करने पर ग्रामीण क्या प्रावधान रखेंगे
 अ. क्या गोचर को नष्ट होने देंगे। –नहीं
 ब. ग्राम पंचायत क्या कार्यवाही कर सकती है ?–हाँ
- गोचर भूमि विकसित करने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव:- है

(6) जलग्रहण क्षेत्र में उपजाई जाने वाली फसलों/चारों की किस्मों की जानकारी तथा गत तीन वर्ष का औसत उत्पादन (क्विंटल प्रति हेक्टेयर में)

1. रबी फसल

क्र. स.	फसल का नाम	किस्म	बुवाई क्षेत्र (हे.)	औसत उत्पादन (क्विंटल प्रति हे.)
1	गेहूँ	राज- 3077, 3077, लोकमान	1294	30
2	जौ	देशी	56	32.50
3	चना	देशी	117	10
4	सरसों	पाइनीयर	1941	12
5	तारामीरा	देशी	76	6

2. खरीफ फसल

क्र. स.	फसल का नाम	किस्म	बुवाई क्षेत्र (हे.)	औसत उत्पादन (क्विंटल प्रति हे.)
1	बाजरा	डब्ल्यू सीसी - 75, पायोनियर जे के	2527	15
2	तिल	देशी	8	1
3	ग्वार	देशी	12	10
4	ज्वार	एस एस जी - 773, पाइनीयर	687	11

3. जायद फसल

क्र. स.	फसल का नाम	किस्म	बुवाई क्षेत्र (हे.)	औसत उत्पादन (क्विंटल प्रति हे.)
1	टमाटर	एच एस - 101,	25	250
2	टिण्डा	एच 48	50	80
3	गोभी	पूसा क्रान्ति	25	180
4	भिण्डी	पंजाब पदमनी	25	250

4. चारा उत्पादन (घास/झाड़ियां सहित) प्रजाति

क्र. स.	फसल का नाम	किस्म	बुवाई क्षेत्र (हे.)	औसत उत्पादन (क्विंटल प्रति हे.)
1	बाजरा	राज - 171 , आर एच बी - 121	150	180
2	ज्वार	सीएसबी - 15	100	100
3	रिजका	एल एल सी - 3, आरएल - 88	30	600
4	कासनी	देशी	10	150

य. पशुधन संसाधन

1. कुल जानवरों की संख्या -8722
2. गायों की संख्या 741 गाय की औसतन दुग्ध उत्पादन प्रति गाय 3 ली./दिन
3. भैसों की संख्या 4422 भैसों की औसतन दुग्ध उत्पादन प्रति भैस 5 ली./दिन
4. भेड़ों की संख्या 678 भेड़ों की औसतन दुग्ध उत्पादन प्रति भेड़ 0.25 ली./दिन
5. बकरीयों की संख्या 3517 बकरी की औसतन दुग्ध उत्पादन प्रति बकरी 0.5 ली./दिन
6. उंटनियों की संख्या 21 उंटनियों की औसतन दुग्ध उत्पादन प्रति उंटनी 0.5 ली./दिन
7. पशुओं की किस्में
गाय/बैल - साहीवाल, राठी, नागौरी, जरसी, काकरेज।
भैस/सांड - मुर्दा, भदावरी, सुरती
बकरी/बकरा - मारवाड़ी, सिरोही, झकराणा, जमुना पारी
भेड़/मेड़ा - चौकला मागरा, मारवाड़ी, मालपुरा, बीकानेरी, जैसलमेरी
उँट/ उँटनी - बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी
8. क्या गांव में दुग्ध संकलन केन्द्र है। हाँ
9. यदि हाँ तो कितना दुग्ध संकलन होता है। 4800 लीटर प्रति दिन

र. मानव संसाधन

1. महिलाओं की सामाजिक स्थिति –

- अ. कुल महिलाओं की संख्या – 6543
- ब. शिक्षित महिलाओं की संख्या – 3987
- स. सामाजिक कार्य में रूची रखने वाली महिलाओं की संख्या – नहीं
- द. रोजगार के साधन – खेती, मजदूरी, पशु पालन
- य. घरेलु कुटीर उद्योग का विवरण – पशु पालन, बकरी पालन,
- र. कुल अनुसूचित जाति के महिला की संख्या– 987
- ल. कुल अनुसूचित जनजाति के महिला की संख्या– 2345

2. पुरुषों की सामाजिक स्थिति –

- अ. कुल पुरुषों की संख्या – 9787
- ब. शिक्षित पुरुषों की संख्या – 7865
- स. सामाजिक कार्य में रूचि रखने वाले पुरुषों की संख्या– नहीं
- द. रोजगार के साधन – खेती, मजदूरी, , दुकान, सरकारी नौकरी
- य. कुल अनुसूचित जाति के पुरुषों की संख्या– 1446
- र. कुल अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की संख्या– 3537

व. जलग्रहण क्षेत्र में अधिसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	सुविधायें	हरसाना	हसनपुर	बिचगांव	झालाटाला	सेहरा	गोटडा	खेडा मंगलसिंह
1.	आंगनबाड़ी केन्द्र	5	2	4	1	2	6	8
2.	विद्यालय	2	0	1	1	1	3	4
	अ. प्राथमिक							
	ब. उच्च	1	0	2	0	1	2	4

	प्राथमिक							
	स. माध्यमिक	0	1	1	0	0	1	1
	द.उच्च माध्यमिक	1	0	0	0	0	0	0
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	1	1	1	1	0	1	1
4.	पशु चिकित्सा केन्द्र	0	0	0	1	0	0	0
5.	बैंक	0	0	1	0	0	0	0
6.	डाकघर	1	1	1	1	0	1	2
7.	सहकारी समितियां	1	1	1	0	0	1	0
8.	सामुदायिक भवन	1	1	0	0	2	0	0
9.	सड़क सुविधा (पक्की / मुर्रम / कच्ची)	है	है	है	है	है	है	है
10.	विद्युतिकरण	है	है	है	है	है	है	है
11.	पेयजल सुविधाएँ	है	नहीं	है	नहीं	नहीं	नहीं	है

2.

3

4

.

5

6

7

हस्ताक्षर मय नाम	हस्ताक्षर मय नाम	हस्ताक्षर मय नाम	हस्ताक्षर मय नाम
ग्रामसेवक/सचिव	संरपंच/जलग्रहण संस्था	जलग्रहण विकास दल	परियोजना क्रियान्वयन
जलग्रहण समिति	एवं जलग्रहण समिति अध्यक्ष	के समस्त सदस्य	संस्था (कार्यालय प्रमुख)

अन्य योजनाओं से समेकन –

साधारणतया निम्नलिखित विभागों की गतिविधियों का समेकन किया जा सकता है तथा सम्बन्धित अन्य विभागों का तकनीकी साहित्य एवं अन्य उपयोगी जानकारी जलग्रहण क्षेत्र के निवासियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जा सकती है।

1. राजस्व विभाग – पटवारी से जलग्रहण क्षेत्र की खसरा/गिरदावरी की मांग करना
2. उद्यानिकी विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन
3. स्वयं सहायता समूह हेतु महिला बाल विकास (वर्तमान में विकसित/अर्द्ध विकसित/पूर्व में विकसित समूहों की जानकारी प्राप्त की जावे)
4. औषधियों के पौधों हेतु राजस्थान औषधिय पादप बोर्ड
5. स्वयं सहायता समूह के लिए स्थानिय बैंकों से सम्बद्धता
6. सहकारिता विभाग
7. पशुपालन विभाग (पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन, टीकाकरण इत्यादि कार्यक्रम)
8. कृषि विभाग (बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति, जैविक खाद, फसल/सब्जी बीज प्रदर्शन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पानी एवं मिट्टी की जांच, विस्तार सेवाओं का प्रयोग इत्यादी)
9. वन विभाग (वन क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति लेना, वन प्रजातियों का आदान कर मांग पूर्ति एवं अन्य व्यवस्थाएं इत्यादि)
10. ग्रामिण विकास विभाग (आईएवाई, एसजीआरवाई इत्यादि)
11. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम
12. विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग सहायता
13. छात्रवृत्तियां
14. अन्य

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन परियोजना की सामान्य जानकारी—

क्रम सं.	परियोजना का नाम	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन परियोजना
1	केंचमेंट क्षेत्र का नाम	हरसाना
2	वाटरशेड क्षेत्र का नाम	हरसाना
3	परियोजना का एरिया	4940 हैक्टेयर
4	परियोजना की कुल राशि	592.80 लाख
5	राशि प्रति हैक्टेयर	0.12 लाख
6.	परियोजना स्वीकृत होने का वर्ष	2009—10
7	वाटरशेड कोड	IWMP-V
8	परियोजना मे आने वाली ग्राम पंचायत	07
9	परियोजना में आने वाली गांव की संख्या	16
10	मुख्य नदियां	नहीं
11	स्लोप	आंशिक (moderate slope)

क्लाईमेटिक एवं हाईड्रोलोजिकल इनफोरमेशन—

एग्रोक्लाईमेटिक जोन का नाम— आई.डब्लू.एम.पी. हरसाना

1. पिछले 10 वर्ष की औसत वार्षिक वर्षा —

क सं.	वर्ष	औसत वार्षिक वर्षा (मिमी.)
1	2000	354

2	2001	537
3	2002	224
4	2003	621
5	2004	375
6	2005	811
7	2006	438
8	2007	430
9	2008	902
10	2009	648

औसत मासिक वर्षा (पिछले 10 साल)–

क सं.	मह	वर्षा (मिमी.)
1	जून	92
2	जुलाई	152
3	अगस्त	174
4	सितम्बर	56

तापमान (डिग्री सेल्सियस)–

क सं.	सीजन	Max.	Min.
1	समर सीजन	45	30
2	विन्टर सीजन	29	05
3	रैनी सीजन	36	22

पोटेन्शियल इवापरेशन ट्रांसपिरेशन (PET)– MM/ DAY

क सं.	सीजन	PET
1	समर सीजन	10
2	विन्टर सीजन	2.20
3	रैनी सीजन	4.40

स्लोप ऑफ वाटरशेड–

क सं.	स्लोप (%)	एरियां (है0)
1	0 से 3%	3579

2	3 से 8 %	567
3	8 से 25 %	468
4	> 25 %	326

परियोजना क्षेत्र में फ्लड (flood) एवं ड्राउट (drought) की जानकारी—

1. फ्लड (flood)— परियोजना क्षेत्र में कोई भी गांव इससे प्रभावित नहीं होता।
2. ड्राउट (drought)— परियोजना क्षेत्र में सभी गांव इससे प्रभावित होते हैं।

परियोजना क्षेत्र में मिट्टी के कटाव की सामान्य जानकारी—

मिट्टी के कटाव का कारण	मिट्टी के कटाव का प्रकार	प्रभावित क्षेत्र (है०)	रन ऑफ (मिमी./वर्ष)	औसत मिट्टी का ह्रास(टन/है०/वर्ष)
पानी के कारण कटाव				
ट	शीट (sheet)	3940	100	3.60
ढ	रिल (rill)	740		
रु	गली(gully)	260		
कुल		4940		
हवा के कारण कटाव			इसका प्रभाव नहीं होता	1.0
कुल		4940		4.60

परियोजना क्षेत्र में पायी जाने वाली मिट्टी की सामान्य जानकारी—

क्रम सं.	मुख्यतौर पर पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार	मिट्टी की गहराई
1	बलुई दोमट (sandy loam)	30 सेमी.
मिट्टी में पाये जाने वाले पोषक तत्व		कि.ग्रा./है०
ट	नाइट्रोजन (यूरिया)	60
ढ	फास्फोरस	50
रु	पोटाश	—

परियोजना क्षेत्र में जल की उपलब्धता —

गांव	परियोजना क्षेत्र में जल की उपलब्धता	पानी के स्रोत	पानी की शुद्धता
परियोजना क्षेत्र में आने वाले सभी गांव	10से 12 माह	,बोरवेल,	साफ पानी

परियोजना क्षेत्र की डेमोग्राफी एवं लैंड डिस्ट्रीब्यूटशन –

1. परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध वर्कफोर्स (workforce)–

क सं.	परियोजना क्षेत्र	कल्टीवेटरर्स	एग्रीकल्चर लेबरर्स	कोटेज इन्डस्ट्रीज	अन्य
1	हरसाना	3257	1540	142	70

परियोजना क्षेत्र में माईग्रेशन की स्थिति–

क सं.	परियोजना क्षेत्र	माईग्रेटिंग होने वाले व्यक्तियों की संख्या	माईग्रेशन ,दिनों की संख्या/वर्ष	माईग्रेटिंग का मुख्य कारण
1	हरसाना	654	180	बेरोजगारी

हस्ताक्षर मय नाम

हस्ताक्षर मय नाम

हस्ताक्षर मय नाम

हस्ताक्षर मय नाम

ग्रामसेवक/सचिव

संरपंच/जलग्रहण संस्था

जलग्रहण विकास दल

परियोजना क्रियान्वयन

जलग्रहण समिति एवं जलग्रहण समिति अध्यक्ष

के समस्त सदस्य

संस्था (कार्यालय प्रमुख)

रोड मेप

परियोजना अन्तर्गत चयनित भू भाग में आने वाले समस्त प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं सतत विकास हेतु प्रभावी रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से यह निश्चित करना होगा कि जलग्रहण क्षेत्र में

- 1- आज कहाँ हैं, अर्थात् आज की जलग्रहण की स्थिति क्या है ?
- 2- कहाँ जाना है, अर्थात् क्या उद्देश्य है ?
- 3- कैसे जाना है, अर्थात् क्या कार्य योजना है ?

इस अध्याय में हमें यह दर्शाना होगा कि विभिन्न घटकों में वर्तमान स्थिति के साथ साथ जलग्रहण गतिविधियों के उपरान्त कितना कितना फायदा होगा तथा उस फायदे को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य योजना है।

क्र.स.	पैरामीटर	परियोजना क्षेत्र में (परियोजना पूर्व)	परियोजना अवधि उपरान्त वृद्धि का प्रस्ताव स्तर / आंकलन
1	जल से सम्बन्धित (मीटर कूप की उपरी सतह से)		
अ	कुओं में औसत जल स्तर	35 से 45 मीटर गहरे कूप में पानी नहीं है।	30 से 40 मीटर पर जल स्तर पर उपलब्ध हो।
ब	जल संसाधनों में पानी की उपलब्धता	जोहण व एनीकट में केवल वर्षा के समय पानी उपलब्ध	जोहण व एनीकट में केवल वर्षा के समय के बाद भी पानी उपलब्ध रहे।
2	कृषि से संबन्धित		
अ	जलग्रहण क्षेत्र में बोया गया कुल क्षेत्रफल (हैक्टर में)	खरीफ में 3235 है० एव रबी में 3486 है।	खरीफ में 3558 है० एव रबी में 3834हो।
ब	जलग्रहण क्षेत्र में ली जाने वाली विभिन्न फसलें -हैक्टर में		
	ज्वार	ज्वार -687	ज्वार -756
	बाजरा	बाजरा -2527	बाजरा-2780

	तिल ग्वार गेहूँ जौ चना सरसों तारामीरा	तिल-8 ग्वार -12 गेहूँ -1294 जौ -57 चना -117 सरसों -1941 तारामीरा -77	तिल-9 ग्वार -13 गेहूँ -1423 जौ -63 चना -129 सरसों -2134 तारामीरा -85
स	उन्नत बीज उपयोग की दर (एसएसआर)	25 प्रतिशत	40 प्रतिशत
द	जैव उर्वरकों के उपसोग की स्थिति	शून्य	वर्मी कम्पोस्ट
य	चारा उत्पादन	लांपला 3 क्विटल /है	धामन घास एवं स्टाइलो हमेटा
3	उधानिकी से सम्बन्धित प्रजातिवार		
	नीबू आंवला आम सन्तरा	नीबू -60 आंवला -170 आम -98 सन्तरा -75	नीबू -1785 आंवला -1890 आम -890 सन्तरा -1680
4	कृषि वानिकी प्रजातिवार		
	नीम बबूल पीपल छोकडा शीशम अरंज रतनजोत	नीम -4690 बबूल-5390 पीपल -2080 छोकडा -3980 शीशम -0 अरंज -0 रतनजोत -0	नीम -19876 बबूल- 19876 पीपल -2500 छोकडा -3980 शीशम -5000 अरंज -5000 रतनजोत -5000
5	पशुपालन से सम्बन्धित		
अ	गाय भैस बकरी	गाय -741 भैस -4422 बकरी -3517	गाय -1500 भैस -8000 बकरी -7000

ब	दूध उत्पादन प्रति पशु गाय भैस बकरी	दूध उत्पादन प्रति पशु गाय – 1 लीटर भैस –2 लीटर बकरी –0.25 लीटर	दूध उत्पादन प्रति पशु गाय –3 भैस –3 लीटर बकरी –1 लीटर
स	पशुओं में पायी जाने वाली बीमारी के नाम		
	गाय, भैस भेड बकरी	गलघोटू, खुरपका , मुहपका, लंगडा चेचक, चिचडी, जूअर	पशु चिकित्सा शिविर लगाकर बीमारियों की रोकथाम की जावेगी पशु चिकित्सा शिविर में टीका लगाकर बीमारियों की रोकथाम की जावेगी
6	समाजिक –आर्थिक कार्य		
	प्रति परिवार औसत आमदनी स्वय सहायता समूह:— कुल स्वयं सहायता समूह की संख्या – कुल सदस्यो का संख्या :- कुल बचत राशि जलग्रहण परियोजना से सहायता राशि बैंक लिंकेज राशि	प्रति परिवार औसत आमदनी :-रु 2500 स्वय सहायता समूह:— कुल स्वयं सहायता समूह की संख्या :- 10 कुल सदस्यो का संख्या:-112 कुल बचत राशि :- जलग्रहण परियोजना से सहायता राशि :-अब तक नही दी गयी है बैंक लिंकेज राशि :-0	प्रति परिवार औसत आमदनी :- रु 5000 स्वय सहायता समूह:— कुल स्वयं सहायता समूह की संख्या:-34 कुल सदस्यो का संख्या :-340 कुल बचत राशि :- जलग्रहण परियोजना से सहायता राशि :- दी जावेगी बैंक लिंकेज राशि :- जोडा जावेगा

हस्ताक्षर मय नाम

हस्ताक्षर मय नाम

हस्ताक्षर मय नाम

हस्ताक्षर मय नाम

ग्रामसेवक/सचिव
जलग्रहण समिति

संरपंच/जलग्रहण संस्था
एवं जलग्रहण समिति अध्यक्ष

जलग्रहण विकास दल
के समस्त सदस्य

परियोजना क्रियान्वयन
संस्था (कार्यालय प्रमुख)

अध्याय -4

पी. आर. ए. अभ्यास

1 पीआर ए अभ्यास का नोटिफिकेशन:-

हरसाना	हसनपुर	बिचगांव	झालाटाला	सेहरा	गोठडा	खेडांगल सिंह
15.7.11	15.7.11	15.7.11	15.7.11	15.7.11	15.7.11	15.7.11

2 पीआर ए अभ्यास कराने का दिनांक:-

हरसाना	हसनपुर	बिचगांव	झालाटाला	सेहरा	गोठडा	खेडांगल सिंह
25.7.11	25.7.11	26.7.11	26.7.11	26.7.11	27.7.11	27.7.11

3 पीआर ए अभ्यास का स्थान:-

हरसाना	हसनपुर	बिचगांव	झालाटाला	सेहरा	गोठडा	खेडांगल सिंह
पंचायत भवन	पंचायत भवन	पंचायत भवन	पंचायत भवन	राप्रावि बसेडी	पंचायत भवन	पंचायत भवन

4 पीआर ए में उपस्थिति का विवरण:-

हरसाना	हसनपुर	बिचगांव	झालाटाला	सेहरा	गोठडा	खेडांगल सिंह
पुरुष 161 महिला 84	पुरुष 113 महिला 61	पुरुष 136 महिला 64	पुरुष 115 महिला 64	पुरुष 83 महिला 33	पुरुष 189 महिला 93	पुरुष 223 महिला 104

5 पीआर ए में उपस्थिति डब्ल्यू डी टी का नाम :-

केवल अभिषेक पारासर पशु पालन संवर्ग उपस्थित रहा।

6 राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या 3

7 विकसित किये जाने वाली गतिविधियों हेतु अंशदान देने सहमति वाले परिवारों का प्रतिशत :- 100 प्रतिशत

8 पीआरए अभ्यास के दौरान गतिविधियों के सुझाव तथा इनकी प्राथमिकताओं का विवरण:-

अ:-भूमि एवं जल संसाधन गतिविधियां (जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले परिवारों की आम राय के मद्देनजर प्राथमिकता के आधार पर गतिविधियों को सूचीबद्ध किया तथा प्राथमिकता क्रमोंक परिवारों की चाहत अनुसार अंकित किया)

क्र. सं.	गति विधियां	प्राथमिकता क्रमोंक						
		हरसाना	हसनपुर	बिचगांव	झालाटाला	सेहरा	गोठडा	खेडा मंगलसिंह
1	कन्दूर वेजिटिव हेज	1	1	1	1	1	1	1
2	कन्दूर बन्ड मय वेस्ट वीयर	2	2	2	2	2	2	2
3	कन्दूर फरोज	3	3	3	3	3	3	3
4	मिट्टी के जलग्रहण ढाचे	4	4	4	4	4	4	4
5	सूखे पत्थरों के ढांचे	5	5	5	5	5	5	5
6	पुराने ढांचों की मरम्मत	6	6	6	6	6	6	6
7	जोहड	7	7	7	7	7	7	7
8	एनीकट	8	8	8	8	8	8	8
9	फसल पर्दर्शन	9	9	9	9	9	9	9
10	सब्जी मिनिंकट	10	10	10	10	10	10	10
11	फलदार पोधे	11	11	11	11	11	11	11

ब-कृषि उधान एवं वानिकी उत्पादन गतिविधियां

!) खरीफ/रबी/जायद में उन्नत प्रजाति के फसल/चारा प्रदर्शन की सहमति :-

हों

!!) फलदार पोधे लगाने की सहमति:-

हाँ

!!!) कृषि वानिकी पोधे लगाने की सहमति:-

हाँ

!!!!) किचन गार्डन लगाने की सहमति:-

हाँ

(9) चरागाह विकास एवं वृक्षा रोपण कार्य

9.1 कितने क्षेत्रफल में चरागाह विकास करना चाहते हैं:-

क्र. स.	ग्राम व ग्राम पंचायत	क्षेत्रफल
1	हरसाना –हरसाना	10 हैक्टर
2	नारनोल –गोठडा	10 हैक्टर
3	गोठडा–गोठडा	10 हैक्टर
4	खेडामंगल सिंह – खेडामंगल सिंह	10 हैक्टर
5	योग	40 हैक्टर

9.2 :-चरागाह हेतु ग्राम पंचायत की सहमति:-

क्र. स.	ग्राम व ग्राम पंचायत	सहमति
1	हरसाना –हरसाना	हाँ
2	नारनोल –गोठडा	हाँ
3	गोठडा–गोठडा	हाँ
4	खेडामंगल सिंह – खेडामंगल सिंह	हाँ

9.3:-घास की उपयुक्त प्रजाति का नाम:-

क्र. स.	ग्राम व ग्राम पंचायत	घास की प्रजाति का नाम
1	हरसाना –हरसाना	धामण घास,स्टाइलो हमेटा
2	नारनोल –गोठडा	धामण घास,स्टाइलो हमेटा
3	गोठडा–गोठडा	धामण घास,स्टाइलो हमेटा

4	खेडामंगल सिंह – खेडामंगल सिंह	धामण घास,स्टाइलो हमेटा
---	-------------------------------	------------------------

9.4:—चयनित भू उपयोगी वृक्ष प्रजाति

क्र. स.	ग्राम व ग्राम पंचायत	वृक्ष प्रजाति
1	हरसाना –हरसाना	नीम,शीशम,देशी बबूल,अरज,छोकडा
2	नारनोल –गोठडा	नीम,शीशम,देशी बबूल,अरज,छोकडा
3	गोठडा–गोठडा	नीम,शीशम,देशी बबूल,अरज,छोकडा
4	खेडामंगल सिंह – खेडामंगल सिंह	नीम,शीशम,देशी बबूल,अरज,छोकडा

9.5:— चरागाह को नुकसान पहुंचाने पर सामाजिक प्रतिबन्ध:—जलग्रहण कमेटी एव ग्राम पंचायत द्वारा जुर्माना होगा ।

9.10:— चरागाह की सुरक्षा व्यवस्था:—सामाजिक फदा रोह की सुरक्षा व्यवस्था:— सामाजिक फदा रोपण, डीसीवी एवं चोकीदार द्वारा ।

10:— पशुधन विकास:—

10.1 :—उन्नत किस्म के सांड /पाडा की आवश्यकता:— प्रत्येक गांव में एक सांड व दो पाडा की आवश्यकता होगी ।

10.2 :—पशुओ में बधियाकरण का कार्य कराने की सहमति :- हॉ

10.3:— पशुओ में टीकाकरण का कार्य कराने की सहमति :- हॉ

सर्दी—सित्मबर,अक्टूबर गर्मी—मई,जून ।

10.4:—दुग्ध विक्रय की वर्तमान व्यवस्था :- है ।

11:—सामाजिक गतिविधियां:—

क्र.स.	ग्राम पंचायतं	कृषि में आय	पशु पालन में आय
1	हरसाना	2300 रु मासिक प्रति परिवार	2300 रु मासिक प्रति परिवार
2	हसनपुर	2300 रु मासिक प्रति परिवार	2300 रु मासिक प्रति परिवार
3	बिचगांव	2300 रु मासिक प्रति परिवार	2300 रु मासिक प्रति परिवार
4	झालाटाला	2300 रु मासिक प्रति परिवार	2300 रु मासिक प्रति परिवार

5	सेहरा	2300 रु मासिक प्रति परिवार	2300 रु मासिक प्रति परिवार
6	गोठडा	2300 रु मासिक प्रति परिवार	2300 रु मासिक प्रति परिवार
7	खेडामंगल सिंह	2300 रु मासिक प्रति परिवार	2300 रु मासिक प्रति परिवार

हस्ताक्षर मय नाम

हस्ताक्षर मय नाम

हस्ताक्षर मय नाम

हस्ताक्षर मय नाम

ग्रामसेवक/सचिव
जलग्रहण समिति

संरपंच/जलग्रहण संस्था
एवं जलग्रहण समिति अध्यक्ष

जलग्रहण विकास दल

परियोजना क्रियान्वयन
संस्था(कार्यालय प्रमुख)

के समस्त सदस्य

अध्याय 6

प्रभावों का मूल्यांकन

जलग्रहण का नाम :- हरसाना
 ग्राम पंचायत का नाम:- हरसाना, हसनपुर, बिचगांव,झालाटाला, सेहरा, गोठडा,
 खेडामंगल सिंह

जलग्रहण क्षेत्र के लाभान्वित गांवों के नाम:- हरसाना, मण्डजोडी, हसनपुर, बिचगांव,
 तिलकपुर, झालाटाला,उछर,बसेडी,नारनोल कला,
 नारनोल खुर्द,गोठडा,बिदरका,खेडामंगल सिंह,
 अमरपुर,भीखाहेडी,पहडावती

जिले का नाम :- अलवर

वर्षा का रेकार्ड:-(पिछले पांच वर्षों का -पंचायत समिति /तहसील के अनुसार)

क्र सं.	वर्ष	औसत वार्षिक वर्षा (मिमी.)
1	2005	811
2	2006	438
3	2007	430
4	2008	902
5	2009	648

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ईकाई	परियोजना के पूर्व की स्थिति	परियोजना के दौरान				
				प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
1	अभियान्त्रिकी संरचनाएं अ- मृदा संरक्षण की गतिविधियां(कन्टूर बंध,सीवीएच,पुराने ढांचे की मरम्मत,गली प्लानिंग आदि	हैक्टर	नहीं है					

	का निर्माण) ब- जल संरक्षण ढांचे(मिट्टी के बांध एनीकट इत्यादि)	संख्या	44					
2	अभियान्त्रिकी संरचनाएं (मृदा संरक्षण एवं जलसंरक्षण ढांचों का निर्माण) से कृषि उत्पादन में वृद्धि खरीफ फसल:- ज्वार बाजरा रबी फसल:- गेहूँ सरसों जायद:- चारा उत्पादन	किव.प्र.है.	11 18 35 12 शून्य शून्य					

3	<p>अभियान्त्रिकी संरचनाएं (मृदा संरक्षण एवं जलसंरक्षण ढांचों का निर्माण) से अन्य आयामी फायदे अ-फसल उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि रबी फसल खरीफ फसल जायद फसल चारा उत्पादन सब्जी उत्पादन ब- कओं के जल स्तर में प्रभाव मई- सितम्बर- दिसम्बर- स- डाई जोन की स्थिति में सिंचाई य-पीने के पानी की उपलब्धता (किस महिने तक) जलग्रहण ढांचों में कुओं में बोर में</p>	<p>हैक्टर हैक्टर हैक्टर हैक्टर हैक्टर फीट क्षेत्रफल महीना</p>	<p>3486 3235 0 0 0 0 0 0 है सितम्बर शून्य मार्च</p>						
4	घास उत्पादन	वि.प्रति है.	0						
5	<p>पौधा रोपण(कुल लगाये गये पौधों की संख्या/जीवित पौधों की संख्या) फलदार पौधे वानिकी पौधे जंगलात पौधे</p>	संख्या	<p>403 12160 3980</p>						

	औषधीय पोधे		0					
6	दुग्ध उत्पादन(औसत प्रति दुधारु पशु) गाय— भैस— बकरी— उन्नत पशुओं की संख्या	लीटर प्रति दिन संख्या	3 लीटर 5 लीटर 0.5 लीटर 0					
7	फसल चक्र अ—रबी फसल गेहूँ सरसों ब—खरीफ फसल ज्वार बजरा स—जायद	हैक्टर						
8	सृजित मानव दिवस	संख्या	—					
9	मजदूरों के पलायन पर नियंत्रण	संख्या	—					
1 0	स्वरोजगार का सृजन (गतिविधि एवं संख्या)	संख्या	—					

हस्ताक्षर मय नाम

हस्ताक्षर मय नाम

हस्ताक्षर मय नाम

हस्ताक्षर मय नाम

ग्रामसेवक/सचिव
जलग्रहण समिति

संरपंच/जलग्रहण संस्था
एवं जलग्रहण समिति अध्यक्ष

जलग्रहण विकास दल
के समस्त सदस्य

परियोजना क्रियान्वयन
संस्था(कार्यालय प्रमुख)

MODEL ESTIMATE OF HORTICULTURE PLANTATION

s.no	Details of work	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	Excavation of earth work in hard soil for digging of pits ,0.75x0.75x0.90=0.5062cum	0.51	91.00	cum	46.41
2	Treatment of pits				
A	Through chemicals	1.00	0.41	per plant	0.41
B	Through manure	1.00	0.20	per plant	0.20
3	planting of plant with rehandling upto 100m,refilling of soil & compaction etc.	1.00	5.50	per plant	5.50
4	Cost of plant including transportation	1.00	23.00	per plant	23.00
5	Making of thanwala of 50 cm radius	1.00	1.80	per plant	1.80
6	Watering of plant, 15 lit.per plant five times in the year	5.00	1.80	per plant	9.00
7	weeding & hoeing three times in the year	3.00	0.90	per plant	2.70
8	Cost of manure including transportation	1.00	5.00	per kg.	5.00
	Total				94.02
	Contengency 3%				2.82
	Grant Total				96.84
				per plant	95.00

cost per Ha of Aawla Plant

s.no	Details of work	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	plant spacing c/c 8m x 8m	156	95	No	14820
2	20% plant gap filling in second year	31.2	95	No	2964
3	Protection work of plant	156	5	Ha	780
4	Protection work 20% in second year	31.2	5	Ha	156
5					
6	Total Amount				18720
7				say Rs.	18700

MODEL ESTIMATE OF HORTICULTURE PLANTATION

s.no	Details of work	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	Excavation of earth work in hard soil for digging of pits ,0.45x0.45x0.45=0.091cum	0.09	91.00	cum	8.19
2	Treatment of pits				
a	Through chemicals	1.00	0.41	per plant	0.41
b	Through manure	1.00	0.20	per plant	0.20
3	planting of plant with rehandling upto 100m,refilling of soil & compaction etc.	1.00	5.50	per plant	5.50
4	Cost of plant including transportation	1.00	9.00	per plant	23.00
5	Making of thanwala of 50 cm radius	1.00	1.80	per plant	1.80
6	Watering of plant, 15 lit.per plant five times in the year	5.00	1.80	per plant	9.00
7	weeding & hoeing three times in the year	3.00	0.90	per plant	2.70
8	Cost of manure including transportation	1.00	5.00	per kg.	5.00
	Total				47.61
	Contengency 3%				1.43
	Grant Total				49.04
				per plant	49.00

cost per Ha of papaya Plant

2500 plant per ha.					
s.no.	Details of work	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	plant spacing c/c 2m x 2m	2500	49	No	122500
2	20% plant gap filling in second year	500	49	No	24500
3	Protection work of plant	2500	5	Ha	12500
4	Protection work 20% in second year	500	5	Ha	2500
5					
6	Total Amount				162000
7				say Rs.	162000

MODEL ESTIMATE OF HORTICULTURE PLANTATION

s.no	Details of work	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	Excavation of earth work in hard soil for digging of pits ,0.75x0.75x0.90=0.5062cum	0.51	91.00	cum	46.41
2	Treatment of pits				
a	Through chemicals	1.00	0.41	per plant	0.41
b	Through manure	1.00	0.20	per plant	0.20
3	planting of plant with rehandling upto 100m,refilling of soil & compaction etc.	1.00	5.50	per plant	5.50
4	Cost of plant including transportation	1.00	20.00	per plant	20.00
5	Making of thanwala of 50 cm radius	1.00	1.80	per plant	1.80
6	Watering of plant, 15 lit.per plant five times in the year	5.00	1.80	per plant	9.00
7	weeding & hoeing three times in the year	3.00	0.90	per plant	2.70
8	Cost of mannure including transprotation	1.00	5.00	per kg.	5.00
	Total				91.02
	Contengency 3%				2.73
	Grant Total				93.75
				per plant	94.00

cost per Ha of guava Plant

277 plant per ha.					
s.no.	Details of work	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	plant spacing c/c 6m x 6m	277	94	No	26038
2	20% plant gap filling in second year	55.4	94	No	5208
3	Protection work of plant	277	5	Ha	1385
4	Protection work 20% in second year	55.4	5	Ha	277
5					
6	Total Amount				32908
7				say Rs.	33000

MODEL ESTIMATE OF HORTICULTURE PLANTATION

s.no	Details of work	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	Excavation of earth work in hard soil for digging of pits ,0.75x0.75x0.90=0.5062cum	0.51	91.00	cum	46.41
2	Treatment of pits				
a	Through chemicals	1.00	0.41	per plant	0.41
b	Through manure	1.00	0.20	per plant	0.20
3	planting of plant with rehandling upto 100m,refilling of soil & compaction etc.	1.00	5.50	per plant	5.50
4	Cost of plant including transportation	1.00	20.00	per plant	20.00
5	Making of thanwala of 50 cm radius	1.00	1.80	per plant	1.80
6	Watering of plant, 15 lit.per plant five times in the year	5.00	1.80	per plant	9.00
7	weeding & hoeing three times in the year	3.00	0.90	per plant	2.70
8	Cost of mannure including transprotation	1.00	5.00	per kg.	5.00
	Total				91.02
	Contengency 3%				2.73
	Grant Total				93.75
				per plant	94.00

cost per Ha of Ber Plant

277 plant per ha.					
s.no.	Details of work	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	plant spacing c/c 6m x 6m	277	94	No	26038
2	20% plant gap filling in second year	55.4	94	No	5208
3	Protection work of plant	277	5	Ha	1385
4	Protection work 20% in second year	55.4	5	Ha	277
5					
6	Total Amount				32908
7				say Rs.	33000

MODEL ESTIMATE OF HORTICULTURE PLANTATION

s.no	Details of work	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	Excavation of earth work in hard soil for digging of pits ,0.75x0.75x0.90=0.5062cum	0.51	91.00	cum	46.41
2	Treatment of pits				
a	Through chemicals	1.00	0.41	per plant	0.41
b	Through manure	1.00	0.20	per plant	0.20
3	planting of plant with rehandling upto 100m,refilling of soil & compaction etc.	1.00	5.50	per plant	5.50
4	Cost of plant including transportation	1.00	8.00	per plant	8.00
5	Making of thanwala of 50 cm radius	1.00	1.80	per plant	1.80
6	Watering of plant, 15 lit.per plant five times in the year	5.00	1.80	per plant	9.00
7	weeding & hoeing three times in the year	3.00	0.90	per plant	2.70
8	Cost of manure including transportation	1.00	5.00	per kg.	5.00
	Total				71.82
	Contengency 3%				2.15
	Grant Total				73.97
				per plant	74.00

cost per Ha of Karonda Plant

277 plant per ha.					
s.no.	Details of work	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	plant spacing c/c 6m x 6m	277	74	No	20498
2	20% plant gap filling in second year	55.4	74	No	5000
3	Protection work of plant	277	5	Ha	1385
4	Protection work 20% in second year	55.4	5	Ha	277
5					
6	Total Amount				27160
7				say	27200

Rs.

MODEL ESTIMATE OF HORTICULTURE PLANTATION

s.no	Details of work	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	Excavation of earth work in hard soil for digging of pits ,0.75x0.75x0.90=0.5062cum	0.51	91.00	cum	46.41
2	Treatment of pits				
a	Through chemicals	1.00	0.41	per plant	0.41
b	Through manure	1.00	0.20	per plant	0.20
3	planting of plant with rehandling upto 100m,refilling of soil & compaction etc.	1.00	5.50	per plant	5.50
4	Cost of plant including transportation	1.00	20.00	per plant	20.00
5	Making of thanwala of 50 cm radius	1.00	1.80	per plant	1.80
6	Watering of plant, 15 lit.per plant five times in the year	5.00	1.80	per plant	9.00
7	weeding & hoeing three times in the year	3.00	0.90	per plant	2.70
8	Cost of manure including transportation	1.00	5.00	per kg.	5.00
	Total				83.82
	Contengency 3%				2.51
	Grant Total				86.23
				per plant	87.00

cost per Ha of Neebu Plant

277 plant per ha.					
s.no.	Details of work	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	plant spacing c/c 6m x 6m	277	87	No	24099
2	20% plant gap filling in second year	55.4	87	No	4820
3	Protection work of plant	277	5	Ha	1385
4	Protection work 20% in second year	55.4	5	Ha	277
5					
6	Total Amount				30581
7				say	30600

Rs.

DETAILED ESTIMATE OF ONE DAYS TRAINING

s.no.	Activity	No of Trainees	Rates	Total Amount(Rs.)	Reference	Remark
1	Meal expenses	50	75/-per trainees/days	3750	Cir.no.728-814.Dt.10-05-011 Dir.WDSC,j aipur item no1	
2	Honorium of Resource person	50	250/-per lecture(4lecture/day)	1000	Cir.no.728-814.Dt.10-05-011 Dir.WDSC,j aipur item no8	
3	POL(two days jeep hire charges)	50	500/-per day	1000	Cir.no.728-814.Dt.10-05-011 Dir.WDSC,j aipur item no7	
4	literature&stationary	50	50/-per trainees	2500	Cir.no.728-814.Dt.10-05-011 Dir.WDSC,j aipur item no11	
5	Seating arrangement (tent,matting,chairs etc.	50	750/-	750	Cir.no.728-814.Dt.10-05-011 Dir.WDSC,j aipur item no10	
6	Photography,video,banner,AV aids	50	500/-	500	L.S.	
7	Miscellaneous charges	50	0	300	Cir.no.728-814.Dt.10-05-011 Dir.WDSC,j aipur item no12	
8						

	Total Amuont			9800		
--	--------------	--	--	------	--	--

DETAILED ESTIMATE OF TWO DAYS TRAINING

s.no.	Activity	No of Trainees	Rates	Total Amount (Rs.)	Reference	Remark
1	Meal expenses	50	125/-per trainees/days	6250	Cir.no.728-814.Dt.10-05-011 Dir.WDSC,jajipur item no1	
2	Honorium of Resource person	50	250/-per lecture(4lecturer/day)	1000	Cir.no.728-814.Dt.10-05-011 Dir.WDSC,jajipur item no8	
3	POL(two days jeep hire charges)	50	500/-per day	1500	Cir.no.728-814.Dt.10-05-011 Dir.WDSC,jajipur item no7	
4	literature&stationary	50	100/-per trainees	5000	Cir.no.728-814.Dt.10-05-011 Dir.WDSC,jajipur item no11	
5	Seating arrangement (tent,matting,chairs etc.	50	1500/-	1500	Cir.no.728-814.Dt.10-05-011 Dir.WDSC,jajipur item no10	
6	Photography,video,banner,AV aids	50	for two days	900	L.S.	
7	Miscellaneous charges	50	0	500	Cir.no.728-814.Dt.10-05-011 Dir.WDSC,jajipur item no12	
8	Bus 300km.	50	0.60/per km/trening	9000		

	Total Amuont			25650	
--	--------------	--	--	--------------	--

**PRAPOSED ESTIMATE FOR EDUCATIONAL TOUR UNDER
WATERSHED DEVELOPMENT PROGRAMME(WITH IN DISTT.)**

PARTICIPANTS-50

**DURATION –SEVEN NIGHT & SIX DAYS
TOTAL DISTANCE -1800KM**

s.n o.	HEAD	UNIT CHAR GES	No. of Participants	Amount Rs.	Remarks
1	Travelling Allowances & local	756	50	37800	
2	Daily Allowances for loading & boarding of trainees	100x6	50	30000	
3	Stationery & training matiral(per trainees)	150	50	7500	
4	D.A. of resource person with tour	100	6	600	
5	POL(seven days jeep Hire charges)	500	7 days	3500	
6	Expensax	1360	0	1360	
			Total Amount	80760	

DETAILED ESTIMATE OF PADYATR(Railly)

s.no.	Activity	No of Trainees	Rates	Total Amount(Rs.)	Remark
1	Meal Expenses	100	75/-per trainees day	7500	
2	POL ,two days two jeep Hire charges	100	500/-per day	2000	
3	One days Small truck Hire charge for railly	100	1000/-per day	1000	
4	One days Tractor Hire charge for railly min 4 tractor	100	1000/-per day	8000	
5	Matrial for consturaction of modal	100	L.S.	2000	
6	Literature & stationery for exvation	100	100/-per tarinees	10000	
7	Seating arrgement (tent,matting,chairs,mike, etc.)	100	2000/-	2000	
8	Photography video	100	For one days	750	L.S.
9	Purchase of banner	100	20 No. of Banner	4000	L.S.
10	Expences for break fast	100	50/-per trainees day	5000	
11	Water for drinking	100	500/-per day	500	
12	miscellaneous charges	100	L.S.	2000	
			Total Amt	44750	

व्यवसाय	कारीगर प्रशिक्षण
प्रस्तावना	यह प्रशिक्षण उसी स्थान पर दिया जायेगा जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। ताकि निर्माण सामाग्री की अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़े। तथा प्रशिक्षण में उपयोग में ली जा रही सामाग्री को निर्माण कार्य में लिया जा सके तथा सामाग्री का अपव्यय न्यून हों।
बाजार सम्भावना	ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्य आवास,सडक,तालाब,एनिकट इत्यादि निरन्तर बनते रहते हैं। तथा मांग बनी रहती है।
वित्तीय पहलू	अ. प्रशिक्षण व्यवस्था (पांच प्रशिक्षणार्थी) 1. मास्टर ट्रेनर 250 /-दिन 15 दिवस हेतु 3750.00 2. निर्माण सामाग्री जो प्रशिक्षण के दौरान उपयोगी होगी 5000.00 3. आवास एवं भोजन व्यवस्था 100 /प्रतिव्यक्ति 7500.00 ब. स्थाई लागत 1. टूल किट 2000 /.प्रतिव्यक्ति 10000.00 योजना की कुल लागत 26250.00

व्यवसाय	पुताई एवं रोगन का व्यवसाय स्प्रे मशीन द्वारा
प्रस्तावना	ग्रामीण बेरोजगार शहरों में आकर इस कार्य को करते हैं। वर्तमान में अधिकांश मजदूर हाथ से ही इस कार्य को करते हैं। अतः स्प्रे मशीन द्वारा कार्य किया जाये तो श्रम भी कम लगेगा एवं कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा।
बाजार सम्भावना	दीपावली से पूर्व लगभग समस्त मकानों में यह कार्य किया जाता है। तथा नये बनने वाले मकानों में निरन्तर कार्य रहता है।
प्रशिक्षण आवश्यकता	न्यूनतम 10 दिवस का प्रशिक्षण आवश्यक है।
वित्तीय पहलू	अ. प्रशिक्षण व्यय (5 प्रशिक्षणार्थी) 1. आवास/भोजन व्यवस्था रु100 /-प्रतिव्यक्ति 5000.00 2. मास्टर ट्रेनर रु. 300 /- दिवस हेतु 3000.00 3. रॉ मेटेरियल 5000.00 ब. स्थाई लागत 1. स्प्रे मशीन 4000 /प्रतिव्यक्ति 20000.00 2. एसेसरीज 1000 /प्रतिव्यक्ति 5000.00 3. ब्रश के सेट प्रत्येक के लिये रु. 500 /प्रतिव्यक्ति 2500.00 योजना की कुल लागत 40500 /-

दरे आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुमोदित।

(अध्याय - 5)

(ब) एकीकृत जलग्रहण विकास परियोजना हेतु वर्षवार विस्तृत कार्य योजना

जलग्रहण क्षेत्र का नाम -	हरसाना	अनुमानित लागत (लाखों में)-	592.80
ग्राम पंचायत का नाम -	हरसाना,हसनपुर,बिचगांव,झालाटाला, सेहरा,गोठडा,खेडामंगल सिंह	कुल क्षेत्रफल -(हेक्टर)	4940
पंचायत समिति का नाम -	लक्ष्मणगढ	जिले द्वारा ज.ग्र.क्षेत्र की स्वीकृति/अनुमोदन दिनांक -	
जिले का नाम -	अलवर	जलग्रहण संस्था से अनुमोदन दिनांक-	
स्वीकृति दिनांक -	11.11.2009		

क्र.स.	गतिविधि का नाम	ईकाई	ईकाई लागत	कुल	लक्ष्य												वि.वि.		
					प्रथम वर्ष 2009-10		द्वितीय वर्ष 2010-11		तृतीय वर्ष 2011-12		चतुर्थ वर्ष 2012-13		पंचम वर्ष 2013-14		कुल योग				
					भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
अ.	प्रबंधन घटक																		
क	प्रशासनिक लागत			59.28		11.86		11.86		11.86		11.86		11.86			59.28		
ख	मॉनिटरिंग			5.93		0.00		1.48		1.48		1.48		1.48			5.93		
ग	मूल्यांकन			5.93		0.00		0.00		2.90		0.00		3.03			5.93		
	उप योग (अ)			71.14		11.86		13.34		16.24		13.34		16.37			71.14		
ब.	जलग्रहण तैयारी चरण																		
क	प्रवेश बिन्दु कार्य	संख्या		23.71		0.00		23.71		0.00		0.00		0.00			23.71		
ख	संस्थागत एवं क्षमता निर्माण	संख्या		29.64		5.93		5.93		5.93		5.93		5.93			29.64		
ग	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयारी	संख्या		5.93		5.93		0.00		0.00		0.00		0.00			5.93		
	उप योग (ब)			59.28		0		11.86		0		29.638		0		5.928	0	5.928	
स.	विकास घटक																		
	प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन:																		
क	कृषि योग्य भूमि (अरेबल):																		
	- मृदा एवं नमी संरक्षण गतिविधियाँ (कन्टूर बन्डिंग)	हेक्टर	0.06			0	0.00	550	33.00	570	34.20	551	33.06	455.3	27.32	2126.3	127.58		

	– शस्य संरक्षण पद्धतियाँ	संख्या															
	– पक्का वेस्ट वियर निर्माण	संख्या	0.21		0	0.00	0	0.00	94	19.74	50	10.50	48	10.08	192	40.32	
	– गली कन्ट्रोल स्ट्रक्चर	संख्या	0.70		0	0.00	0	0.00	6	4.20	7	4.90	7	4.90	20	14.00	
	– जल संग्रहण स्ट्रक्चर	संख्या	1.02		0	0.00	0	0.00	10	10.20	5	5.10	5	5.10	20	20.40	
	उप योग (क)					0.00		33.00		68.34		53.56		47.398		202.30	
ख	अकृषि योग्य भूमि (नॉन अरेबल)																
	– रन ऑफ मैनेजमेन्ट स्ट्रक्चरर्स	संख्या	1.81		0	0.00		0.00	3	5.43	5	9.05	2	5.41	10	19.89	
	– चरागाह विकास	हैक्टर	0.50		0	0.00	0	0.00	20	10.00	20	10.00	0	0.00	40	20.00	
	– जल संग्रहण स्ट्रक्चर	संख्या	0.90			0.00	0	0.00	5	4.50	5	4.50	3	2.70	13	11.70	
	– जल संग्रहण स्ट्रक्चर	संख्या	1.02			0.00	0	0.00	5	5.10	5	5.10	2	2.04	12	12.24	
	उप योग (ख)				0	0.00	0	0.00	33	25.03	35	28.65	7	10.15	75	63.83	
ग	निकास नाली उपचार																0.00
	– अपर रिचेज	संख्या	0.90		0	0.00	0	0.00	9	8.10	9	8.10	10	9.00	28	25.20	
	– मिडिल रिचेज	संख्या	3.30		0	0.00	0	0.00	3	9.90	3	9.90	7	23.10	13	42.90	
	– लोअर रिचेज	संख्या	4.29		0	0.00	0	0.00	1	4.29	2	8.58	2	8.58	5	21.45	
	उप योग (ग)				0	0.00	0	0.00	13	22.29	14	26.58	19	40.68	46	89.55	
	उप योग (स)					0.00		33.00		115.66		108.79		98.23		355.68	
द.	भूमिहीन परिवारों के लिए जीविका पद्धति :																
य.	भूमि मालिक परिवारों के लिए कृषि उत्पादन पद्धति		88.92			0.00		0.00		29.64		29.64		29.64		88.92	
र	कन्सोलिडेशन चरण		17.78			0.00		0.00				5.93		11.86		17.78	
	महा योग		592.80			23.71		75.98		167.47		163.62		162.02		592.80	

(अध्याय – 5)

(ब) एकीकृत जलग्रहण विकास परियोजना हेतु वर्षवार विस्तृत कार्य योजना
विस्तृत लागत अनुमान

क्र.स.	गतिविधि का नाम	ईकाई	ईकाई लागत	कुल लागत	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
अ.	प्रबंधन घटक				
क	प्रशासनिक लागत			60.48	
ख	मॉनिटरिंग			6.05	
ग	मूल्यांकन			6.05	
	उप योग (अ)			72.58	
ब.	जलग्रहण तैयारी चरण				
क	प्रवेश बिन्दु कार्य	संख्या		24.19	
ख	संस्थागत एवं क्षमता निर्माण	संख्या		30.24	
ग	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयारी	संख्या		6.05	
	उप योग (ब)			60.48	
स.	विकास घटक				
	प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन:				
क	कृषि योग्य भूमि (अरेबल):				
	– मृदा एवं नमी संरक्षण गतिविधियाँ (कन्टूर बन्डिंग)	हेक्टर		0.06	
	– शस्य संरक्षण पद्धतियाँ	संख्या			
	– पक्का वेस्ट वियर निर्माण	संख्या		0.21	
	– गली कन्ट्रोल स्ट्रक्चर	संख्या		0.70	
	– जल संग्रहण स्ट्रक्चर	संख्या		1.02	
ख	अकृषि योग्य भूमि (नॉन अरेबल)				
	– रन ऑफ मैनेजमेन्ट स्ट्रक्चरर्स	संख्या		1.81	
	– जल संग्रहण स्ट्रक्चर	संख्या		0.90	
	– जल संग्रहण स्ट्रक्चर	संख्या		1.02	
ग	निकास नाली उपचार				
	– अपर रिचेज	संख्या		0.90	
	– मिडिल रिचेज	संख्या		3.30	
	– लोअर रिचेज	संख्या		4.29	
	उप योग (स)			362.88	
द.	भूमिहीन परिवारों के लिए जीविका पद्धति				
य.	भूमि मालिक परिवारों के लिए कृषि उत्पादन पद्धति			90.72	
र	कन्सोलिडेशन चरण			18.14	
	महा योग (लाखों में)			604.80	

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

- कार्य का नाम – कृषि भूमि में पक्का वेस्ट वीयर निर्माण
- जलग्रहण क्षेत्र का नाम – एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना राजगढ़ एवं कुण्डरोली
- बी. एस. आर. – 2011 जिला अलवर

क्र. सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा घमी./व.मी.	दर घमी./व.मी.		राशि	
							श्रम	सामग्री	श्रम	सामग्री
1. कठोर मिट्टी में एनिकट हेतु नीव खुदाई का कार्य										
	हैडवाल	1	3.00	1.10	1.00	3.30				
	साईडवाल	2	2.20	0.75	1.00	3.30				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.00	0.75	1.00	1.50				
	टोवाल	1	3.00	0.60	1.00	1.80				
	एप्रन	1	3.00	1.00	0.40	1.20				
					कुल	11.10	91.00	91.00	1010.10	1010.10
2. सीमेंट कंक्रीट कार्य (1:4:8) सीमेंट, बजरी, 40 मिमी. माप की गिट्टी पत्थर की मिलाकर डालना, तराई करना										
	हैडवाल	1	3.00	1.10	0.15	0.50				
	साईडवाल	2	2.20	0.75	0.15	0.50				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.00	0.75	0.15	0.23				
	टोवाल	1	1.00	0.75	0.15	0.11				
	एप्रन	1	1.00	0.75	0.15	0.11				
					कुल	1.44	317.55	1953.00	457.27	2812.32
3. पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला (1 : 6) में (अ) नीव मे										
	हैडवाल	1	3.00	1.10	0.40	1.32				
		1	3.00	0.90	0.45	1.22				
	साईडवाल	2	2.20	0.60	0.85	2.24				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.00	0.60	0.85	1.02				
	टोवाल	1	3.00	0.45	0.35	0.47				
		1	3.00	0.38	0.50	0.57				
					कुल	6.84				
(ब) अधिरचना में										
	हैडवाल	1	3.00	$\frac{(0.90+0.60)}{2}$	0.50	1.12				
	साईडवाल	2	2.20	0.60	0.50	1.32				
		2	2	$\frac{(2.2+1.0)}{2}$	0.45	0.72				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.00	0.45	1.00	0.90				
					कुल	4.06				
	कुल चुनाई कार्य (अ + ब)				6.84 + 4.04	10.90	342.00	1307.00	3728.31	14248.26
4. पत्थर का खरंजा / सोलिंग कार्य										
	एप्रन	1	3.0	1.00	0.15	0.45	130.50	484.90	58.73	218.21
5. सीमेंट कंक्रीट कार्य – (1 : 2 : 4) में सीमेंट, बजरी एवं 12 मिमी माप की रोड़ी मिलाकर डालना										
	एप्रन	1	3.0	1.00	0.10	0.30				
					कुल	0.30	311.55	2776.00	93.47	832.80
6. सीमेंट प्लास्टर कार्य 1 : 4 सीमेंट बजरी मसाले में 20 मिमी मोटाई में										
	हैडवाल	1	3.0	0.60	-	1.80				
		1	3.0	0.50	-	1.50				
		1	3.0	0.75	-	2.25				
	साईडवाल	2	2.2	0.50	-	2.20				
		2	$\frac{(2.2+1)}{2}$	0.50	-	1.60				
		2	2.2	0.45	-	1.98				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.0	$\frac{(1+0.45)}{2}$	-	2.90				
	टोवाल	1	3.0	$\frac{(0.2+0.38)}{2}$	-	1.74				
					कुल कार्य	15.97				
	घटाओं	2	$\frac{(0.85+0.6)}{2}$	0.50		-1.5				
	नेट कार्य					14.52	39.60	100.00	574.99	1452.00
7. मिट्टी का कार्य बंध में, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोडना घास पात ककूर, मिट्टी की हैण्ड रेयर से कटाई करना एवं दरशी करना										
		2	1.0	$\frac{(2.5+1)}{2}$	1.0	3.5	85.00	85.00	297.50	297.50
	कार्य की कुल लागत 1 से 7 तक								6220.37	20871.19
8 जोडो 3 % कंटीजेन्सी चार्ज										
	कुल योग (7 + 8)								6406.98	21497.32
	माना							0.06 लाख	0.21 लाख	

श्रम राशि **0.06 लाख**
सामग्री राशि **0.15 लाख**
योग **0.21 लाख**
मानव दिवस **44**

सामग्री व्यय विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	मात्रा घमी./व.मी.	सीमेंट बेंग्स	बजरी घमी.	रोड़ी घमी.	पत्थर घमी.
1	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:4:8 मसाले में	1.44	4.61	0.65	1.30	-
2	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला 1 : 6 में	10.90	15.21	3.27	-	11.99
3	सीमेंट प्लास्टर सीमेंट बजरी 1:6 मसाले में 12 मिमि. मोटाई में	14.52	1.69	0.36	-	-
4	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:2:4 मसाले में 12 मिमि. पत्थर की रोड़ी	0.30	1.75	0.12	0.25	-
5	पत्थर खरंजा कार्य	0.45	-	-	-	0.50
	कुल		23.25	4.40	1.55	12.49
			say 23.00	say 4.40	say 1.55	say 12.5

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

- कार्य का नाम - कृषि भूमि में जलसंग्रहण संरचना निर्माण
- जलग्रहण क्षेत्र का नाम - एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना राजगढ़ एवं कुण्डरोली
- बी. एस. आर. - 2011 जिला अलवर

क्र.सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा घमी./व.मी.	दर घमी./व.मी.		राशि	
							श्रम	सामग्री	श्रम	सामग्री
1. कठोर मिट्टी में एनिकट हेतु नीव खुदाई का कार्य										
	हैडवाल	1	10.0	1.50	1.20	18.00				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	1.20	8.40				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	1.20	2.70				
	टोवाल	1	10.0	0.75	0.75	5.63				
	एप्रन	1	10.0	1.80	0.45	8.10				
					कुल	42.83	91.00	91.00	3897.08	3897.08
2. सीमेंट कंक्रीट कार्य (1:4:8) सीमेंट, बजरी, 40 मिमी. माप की मिट्टी पत्थर को मिलाकर डालना, तराई करना										
	हैडवाल	1	10.0	1.5	0.15	2.25				
	साईडवाल	2	3.50	1.0	0.15	1.05				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	0.15	0.34				
	टोवाल	1	10.0	0.75	0.15	1.13				
	एप्रन	1	10.0	1.80	0.15	2.70				
					कुल	7.46	317.55	1953.00	2369.72	14574.26
3. पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला (1 : 6) में (अ) नींव में										
	हैडवाल	1	10	1.2	0.85	10.20				
	साईडवाल	2	3.5	0.85	0.85	5.06				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.5	0.60	0.85	1.53				
		1	10	0.60	0.6	3.60				
		1	10	0.45	0.2	0.90				
	एप्रन	1	10	1.80	0.2	3.60				
					कुल	24.89				
(ब) अधिरचना में										
	हैडवाल	1	10	(1.2+0.75)/2	0.9	8.78				
	साईडवाल	2	3.5	0.7	0.9	4.41				
		2	(3.5+1)/2	0.55	0.6	1.49				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.5	0.45	1.5	2.03				
						16.71				
	कुल चुनाई कार्य (अ + ब)					26.67 + 16.71	41.59	342.00	1307.00	14224.64
4. सीमेंट कंक्रीट कार्य - (1 : 2 : 4) में सीमेंट, बजरी एवं 12 मिमी माप की रोड़ी मिलाकर डालना										
	एप्रन	1	10.0	1.80	0.10	1.80				
					कुल	1.80	311.55	2776.00	560.79	4996.80
5. सीमेंट प्लास्टर कार्य 1 : 4 सीमेंट बजरी मसाले में 20 मिमी मोटाई में										
	हैडवाल	1	10.0	0.75	-	7.50				
		1	10.0	0.9	-	9.00				
		1	10.0	1.1	-	11.00				
	साईडवाल	2	3.50	0.55	-	3.85				
		2	3.50	0.9	-	6.30				
		2	(3.5+1)/2	0.6	-	2.70				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	1.5	-	4.50				
		2	1.50	0.45	-	1.35				
	टोवाल	1	10.0	(0.45+0.20)	-	6.50				
	एप्रन	1	10.0	1.8	-	18.00				
	कुल कार्य					70.70				
	घटाओं	2	(1.2+0.75)/2	0.9	-	1.76				
	नेट कार्य					68.94	39.60	100.00	2730.02	6894.00
6. मिट्टी का कार्य बंध में, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोड़ना, घास पात ककर छाटना, मिट्टी की हैण्ड रैमर से कुटाई करना एवं दरेशी करना, दूरी 50 मी. एवं उठान 1.5 मी.										
		2	20	(4.2+1.2)/2	1.5	162.00	85.00	85.00	13770.00	13770.00
7. कार्य की कुल लागत 1 से 6 तक										
									37552.24	98493.54
8. जोड़ो 3 % कंटीजेन्सी चार्ज										
									1126.57	2954.81
कुल योग (7 + 8)										
									38678.81	101448.34
माना										
									0.39 लाख	1.01 लाख

श्रम राशि **0.39 लाख**
सामग्री राशि **0.62 लाख**
योग **1.01 लाख**
मानव दिवस **289**

सामग्री व्यय विवरण						
क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा घमी./व.मी.	सीमेंट बेरस	बजरी घमी.	रोड़ी घमी.	पत्थर घमी.
1	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:4:8 मसाले में	7.46	23.88	3.36	6.72	-
2	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला 1 : 6 में	41.59	58.02	12.48	-	45.75
3	सीमेंट प्लास्टर सीमेंट बजरी 1:6 मसाले में 12 मिमि. मोटाई में	68.94	8.01	1.72	-	-
4	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:2:4 मसाले में 12 मिमि. पत्थर की रोड़ी	7.50	1.75	0.12	0.25	-
	कुल		89.91	17.56	6.72	45.75
			say 90	say 18.00	say 7	say 46

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

1. कार्य का नाम – अकृषि भूमि में जलसंग्रहण संरचना निर्माण
2. जलसंग्रहण क्षेत्र का नाम – एकीकृत जलसंग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना राजगढ़ एवं कुण्डरोली
3. बी. एस. आर. – 2011 जिला अलवर

क्र.सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा घ.मी. / व.मी.	दर घमी./व.मी.		राशि	
							श्रम	योग	श्रम	योग
1. कठोर मिट्टी में एनिकट हेतु नीव खुदाई का कार्य										
	हैडवाल	1	10.0	1.50	1.00	15.00				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	1.00	7.00				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	1.00	2.25				
	टोवाल	1	10.0	0.75	0.75	5.63				
	एप्रन	1	10.0	1.80	0.45	8.10				
					कुल	37.98	91.00	91.00	3455.73	3455.73
2. सीमेंट कंक्रीट कार्य (1:4:8) सीमेंट, बजरी, 40 मिमी. माप की गिट्टी पत्थर को मिलाकर डालना, तराई करना										
	हैडवाल	1	10.00	1.50	0.15	2.25				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	0.15	1.05				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	0.15	0.34				
	टोवाल	1	10.00	0.75	0.15	1.13				
	एप्रन	1	10.00	1.80	0.15	2.70				
					कुल	7.46	317.55	1953.00	2369.72	14574.26
3. पत्थर चुनाव कार्य सीमेंट बजरी मसाला (1 : 6) में (अ) नीव में										
	हैडवाल	1	10.00	1.20	0.85	10.20				
	साईडवाल	2	3.50	0.85	0.85	5.06				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.60	0.85	1.53				
	टोवाल	1	10.00	0.60	0.30	1.80				
		1	10.00	0.45	0.30	1.35				
	एप्रन	1	10.00	1.80	0.30	5.40				
					कुल	25.34				
(ब) अधिरचना में										
	हैडवाल	1	10.00	$(1.20+0.75)/2$	0.90	8.78				
	साईडवाल	2	3.50	0.70	0.90	4.41				
		2	$(3.5+1)/2$	0.55	0.60	1.49				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.45	1.50	2.03				
	कुल					16.71				
	कुल चुनाव कार्य (अ + ब)		25.34 + 16.71			42.04	342.00	1307.00	14378.54	54949.55
4. सीमेंट कंक्रीट कार्य – (1 : 2 : 4) में सीमेंट, बजरी एवं 12 मिमी माप की रोड़ी मिलाकर डालना										
	एप्रन	1	10.0	1.80	0.10	1.80				
					कुल	1.80	311.55	2776.00	560.79	4996.80
5. सीमेंट प्लास्टर कार्य 1 : 4 सीमेंट बजरी मसाले में 20 मिमी मोटाई में										
	हैडवाल	1	10.00	0.75	-	7.50				
		1	10.00	0.90	-	9.00				
		1	10.00	1.10	-	11.00				
	साईडवाल	2	3.50	0.55	-	3.85				
		2	3.50	0.90	-	6.30				
		2	$(3.5+1)/2$	0.60	-	2.70				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	1.50	-	4.50				
		2	1.50	0.45	-	1.35				
	टोवाल	1	10.00	$(0.45+0.30)$	-	7.50				
	एप्रन	1	10.00	1.80	-	18.00				
	कुल कार्य					71.70	39.6	100	2839.32	7170.00
6. मिट्टी का कार्य बंध में, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोडना, घास पात ककर छाटना, मिट्टी की हैण्ड रैमर से कुटाई करना एवं										
		2	20.00	$(4.2+1.2)/2$	1.50	162.00	85.00	85.00	13770.00	13770.00
7. कार्य की कुल लागत 1 से 5 तक										
									37374.09	98916.34
8. जोडो 3 % कर्टीजेन्सी चार्जेज										
	कुल योग (7 + 8)								38495.31	101883.83
	माना								0.38 लाख	1.02 लाख

श्रम राशि **0.38 लाख**
 सामग्री राशि **0.64 लाख**
 योग **1.02 लाख**
 मानव दिवस **281**

सामग्री व्यय विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा घमी. /व.मी.	सीमेंट बेग्स	बजरी घमी.	रोड़ी घमी.	पत्थर घमी.
1	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:4:8 मसाले में	7.46	23.88	3.36	6.72	-
2	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला 1 : 6 में	42.04	58.65	12.61	-	46.25
3	सीमेंट फ्लास्टर सीमेंट बजरी 1:6 मसाले में 12 मिमि. मोटाई में	71.70	8.33	1.79	-	-
4	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:2:4 मसाले में 12 मिमि. पत्थर की रोड़ी	1.80	1.75	0.12	0.25	-
	कुल		90.86	17.76	6.72	46.25
			say 91	say 18	say 7.00	say 46.00

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

1. कार्य का नाम – अकृषि भूमि में गली कन्ट्रोल स्ट्रक्चर निर्माण (पक्का)
2. जलग्रहण क्षेत्र का नाम – राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र नीमला
3. बी. एस. आर. – 2010 जिला अलवर

क्र.सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा घ.मी. / व.मी.	दर घमी./व.मी.		राशि	
							श्रम	योग	श्रम	योग
1.	कठोर मिट्टी में एनिकट हेतु नीव खुदाई का कार्य									
	हैडवाल	1	10.0	1.50	1.00	15.00				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	1.00	7.00				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	1.00	2.25				
	टोवाल	1	10.0	0.75	0.75	5.63				
	एप्रन	1	10.0	1.80	0.45	8.10				
					कुल	37.98	68.00	68.00	2582.30	2582.30
2.	सीमेंट कंक्रीट कार्य (1:4:8) सीमेंट, बजरी, 40 मिमी. माप की मिट्टी पत्थर को मिलाकर डालना, तराई करना									
	हैडवाल	1	10.00	1.50	0.15	2.25				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	0.15	1.05				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	0.15	0.34				
	टोवाल	1	10.00	0.75	0.15	1.13				
	एप्रन	1	10.00	1.80	0.15	2.70				
					कुल	7.46	233.00	1731.00	1738.76	12917.59
3.	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला (1 : 6) में (अ) नीव में									
	हैडवाल	1	10.00	1.20	0.85	10.20				
	साईडवाल	2	3.50	0.85	0.85	5.06				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.60	0.85	1.53				
	टोवाल	1	10.00	0.60	0.30	1.80				
		1	10.00	0.45	0.30	1.35				
	एप्रन	1	10.00	1.80	0.30	5.40				
					कुल	25.34				
	(ब) अधिरचना में									
	हैडवाल	1	10.00	$(1.20+0.75)/2$	0.90	8.78				
	साईडवाल	2	3.50	0.70	0.90	4.41				
		2	$(3.5+1)/2$	0.55	0.60	1.49				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.45	1.50	2.03				
	कुल					16.71				
	कुल चुनाई कार्य (अ + ब)		25.34 + 16.71			42.04	240.00	1118.00	10090.20	47003.52
4.	सीमेंट प्लास्टर कार्य 1 : 4 सीमेंट बजरी मसाले में 20 मिमी मोटाई में									
	हैडवाल	1	10.00	0.75	-	7.50				
		1	10.00	0.90	-	9.00				
		1	10.00	1.10	-	11.00				
	साईडवाल	2	3.50	0.55	-	3.85				
		2	3.50	0.90	-	6.30				
		2	$(3.5+1)/2$	0.60	-	2.70				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	1.50	-	4.50				
		2	1.50	0.45	-	1.35				
	टोवाल	1	10.00	$(0.45+0.30)$	-	7.50				
	एप्रन	1	10.00	1.80	-	18.00				
	कुल कार्य					71.70	28	82	2007.60	5879.40
5.	मिट्टी का कार्य बंध में, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोडना, घास पात ककर छांटना, मिट्टी की हैण्ड रेमर से कुटाई करना एवं दरेशी करना, दूरी 50 मी. एवं उठान 1.5 मी.									
		2	20.00	$(4.2+1.2)/2$	1.50	162.00	63.00	63.00	10206.00	10206.00
6.	कार्य की कुल लागत 1 से 5 तक									
									26624.86	78588.80
10	जोडो 3 % कंटीजेन्सी चार्ज									
									#REF!	#REF!
	कुल योग (6 + 7)									
									#REF!	#REF!
	माना									
									0.40 लाख	0.96 लाख

श्रम राशि **0.40 लाख**
सामग्री राशि **0.56 लाख**
योग **0.96 लाख**
मानव दिवस **400**

सामग्री व्यय विवरण

क्र.सं.		मात्रा घमी. /व.मी.	सीमेंट बेग्स	बजरी घमी.	रोड़ी घमी.	पत्थर घमी.
1	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:4:8 मसाले में	7.46	23.88	3.36	6.72	-
2	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला 1 : 6 में	42.04	58.65	12.61	-	46.25
3	सीमेंट प्लास्टर सीमेंट बजरी 1:6 मसाले में 20 मिमि. मोटाई में	71.70	8.33	1.79	-	-
	कुल		90.86	17.76	6.72	46.25
			say 91	say 18	say 7	say 46

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

1. कार्य का नाम – अकृषि भूमि में गली कन्ट्रोल स्ट्रक्चर निर्माण (पक्का)
2. जलग्रहण क्षेत्र का नाम – राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र नीमला
3. बी. एस. आर. – 2010 जिला अलवर

क्र.सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा घ.मी. / व.मी.	दर घमी./व.मी.		राशि	
							श्रम	योग	श्रम	योग
1.	कठोर मिट्टी में एनिकट हेतु नीव खुदाई का कार्य									
	हैडवाल	1	10.0	1.50	1.00	15.00				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	1.00	7.00				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	1.00	2.25				
	टोवाल	1	10.0	0.75	0.75	5.63				
	एप्रन	1	10.0	1.80	0.45	8.10				
					कुल	37.98	68.00	68.00	2582.30	2582.30
2.	सीमेंट कंक्रीट कार्य (1:4:8) सीमेंट, बजरी, 40 मिमी. माप की मिट्टी पत्थर को मिलाकर डालना, तराई करना									
	हैडवाल	1	10.00	1.50	0.15	2.25				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	0.15	1.05				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	0.15	0.34				
	टोवाल	1	10.00	0.75	0.15	1.13				
	एप्रन	1	10.00	1.80	0.15	2.70				
					कुल	7.46	233.00	1731.00	1738.76	12917.59
3.	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला (1 : 6) में (अ) नीव में									
	हैडवाल	1	10.00	1.20	0.85	10.20				
	साईडवाल	2	3.50	0.85	0.85	5.06				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.60	0.85	1.53				
	टोवाल	1	10.00	0.60	0.30	1.80				
		1	10.00	0.45	0.30	1.35				
	एप्रन	1	10.00	1.80	0.30	5.40				
					कुल	25.34				
	(ब) अधिरचना में									
	हैडवाल	1	10.00	$(1.20+0.75)/2$	0.90	8.78				
	साईडवाल	2	3.50	0.70	0.90	4.41				
		2	$(3.5+1)/2$	0.55	0.60	1.49				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.45	1.50	2.03				
	कुल					16.71				
	कुल चुनाई कार्य (अ + ब)		25.34 + 16.71			42.04	240.00	1118.00	10090.20	47003.52
4.	सीमेंट प्लास्टर कार्य 1 : 6 सीमेंट बजरी मसाले में 20 मिमी मोटाई में									
	हैडवाल	1	10.00	0.75	-	7.50				
		1	10.00	0.90	-	9.00				
		1	10.00	1.10	-	11.00				
	साईडवाल	2	3.50	0.55	-	3.85				
		2	3.50	0.90	-	6.30				
		2	$(3.5+1)/2$	0.60	-	2.70				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	1.50	-	4.50				
		2	1.50	0.45	-	1.35				
	टोवाल	1	10.00	$(0.45+0.30)$	-	7.50				
	एप्रन	1	10.00	1.80	-	18.00				
	कुल कार्य					71.70	28	82	2007.60	5879.40
5.	मिट्टी का कार्य बंध में, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोडना, घास पात ककर छांटना, मिट्टी की हैण्ड रेमर से कुटाई करना एवं दरेशी करना, दूरी 50 मी. एवं उठान 1.5 मी.									
		2	20.00	$(4.2+1.2)/2$	1.50	162.00	63.00	63.00	10206.00	10206.00
6.	कार्य की कुल लागत 1 से 5 तक									
									26624.86	78588.80
10	जोडो 3 % कंटीजेन्सी चार्ज									
									#REF!	#REF!
	कुल योग (6 + 7)									
									#REF!	#REF!
	माना									
									0.40 लाख	0.96 लाख

श्रम राशि **0.40 लाख**
सामग्री राशि **0.56 लाख**
योग **0.96 लाख**
मानव दिवस **400**

सामग्री व्यय विवरण

क्र.सं.		मात्रा घमी. /व.मी.	सीमेंट बेग्स	बजरी घमी.	रोड़ी घमी.	पत्थर घमी.
1	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:4:8 मसाले में	7.46	23.88	3.36	6.72	-
2	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला 1 : 6 में	42.04	58.65	12.61	-	46.25
3	सीमेंट प्लास्टर सीमेंट बजरी 1:6 मसाले में 20 मिमि. मोटाई में	71.70	8.33	1.79	-	-
	कुल		90.86	17.76	6.72	46.25
			say 91	say 18	say 7	say 46

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

- कार्य का नाम – अकृषि भूमि में गली कंट्रोल स्ट्रक्चर निर्माण (पक्का)
- जलग्रहण क्षेत्र का नाम – राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र नीमला
- बी. एस. आर. – 2010 जिला अलवर

क्र.सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा घ.मी. / व.मी.	दर घमी./व.मी.		राशि	
							श्रम	योग	श्रम	योग
1.	कठोर मिट्टी में एनिकट हेतु नीव खुदाई का कार्य									
	हैडवाल	1	10.0	1.50	1.00	15.00				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	1.00	7.00				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	1.00	2.25				
	टोवाल	1	10.0	0.75	0.75	5.63				
	एप्रन	1	10.0	1.80	0.45	8.10				
					कुल	37.98	68.00	68.00	2582.30	2582.30
2.	सीमेंट कंक्रीट कार्य (1:4:8) सीमेंट, बजरी, 40 मिमी. माप की मिट्टी पत्थर को मिलाकर डालना, तराई करना									
	हैडवाल	1	10.00	1.50	0.15	2.25				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	0.15	1.05				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	0.15	0.34				
	टोवाल	1	10.00	0.75	0.15	1.13				
	एप्रन	1	10.00	1.80	0.15	2.70				
					कुल	7.46	233.00	1731.00	1738.76	12917.59
3.	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला (1 : 6) में (अ) नीव में									
	हैडवाल	1	10.00	1.20	0.85	10.20				
	साईडवाल	2	3.50	0.85	0.85	5.06				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.60	0.85	1.53				
	टोवाल	1	10.00	0.60	0.30	1.80				
		1	10.00	0.45	0.30	1.35				
	एप्रन	1	10.00	1.80	0.30	5.40				
					कुल	25.34				
	(ब) अधिरचना में									
	हैडवाल	1	10.00	$(1.20+0.75)/2$	0.90	8.78				
	साईडवाल	2	3.50	0.70	0.90	4.41				
		2	$(3.5+1)/2$	0.55	0.60	1.49				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.45	1.50	2.03				
	कुल					16.71				
	कुल चुनाई कार्य (अ + ब)		25.34 + 16.71			42.04	240.00	1118.00	10090.20	47003.52
4.	सीमेंट प्लास्टर कार्य 1 : 6 सीमेंट बजरी मसाले में 20 मिमी मोटाई में									
	हैडवाल	1	10.00	0.75	-	7.50				
		1	10.00	0.90	-	9.00				
		1	10.00	1.10	-	11.00				
	साईडवाल	2	3.50	0.55	-	3.85				
		2	3.50	0.90	-	6.30				
		2	$(3.5+1)/2$	0.60	-	2.70				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	1.50	-	4.50				
		2	1.50	0.45	-	1.35				
	टोवाल	1	10.00	$(0.45+0.30)$	-	7.50				
	एप्रन	1	10.00	1.80	-	18.00				
	कुल कार्य					71.70	28	82	2007.60	5879.40
5.	मिट्टी का कार्य बंध में, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोडना, घास पात ककर छांटना, मिट्टी की हैण्ड रेमर से कुटाई करना एवं दरेशी करना, दूरी 50 मी. एवं उठान 1.5 मी.									
		2	20.00	$(4.2+1.2)/2$	1.50	162.00	63.00	63.00	10206.00	10206.00
6.	कार्य की कुल लागत 1 से 5 तक									
									26624.86	78588.80
10	जोडो 3 % कंटीजेन्सी चार्ज									
									#REF!	#REF!
	कुल योग (6 + 7)									
									#REF!	#REF!
	माना									
									0.40 लाख	0.96 लाख

श्रम राशि **0.40 लाख**
सामग्री राशि **0.56 लाख**
योग **0.96 लाख**
मानव दिवस **400**

सामग्री व्यय विवरण

क्र.सं.		मात्रा घमी. /व.मी.	सीमेंट बेन्स	बजरी घमी.	रोड़ी घमी.	पत्थर घमी.
1	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:4:8 मसाले में	7.46	23.88	3.36	6.72	-
2	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला 1 : 6 में	42.04	58.65	12.61	-	46.25
3	सीमेंट प्लास्टर सीमेंट बजरी 1:6 मसाले में 20 मिमि. मोटाई में	71.70	8.33	1.79	-	-
	कुल		90.86	17.76	6.72	46.25
			say 91	say 18	say 7	say 46

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

1. कार्य का नाम – कृषि भूमि में जलसंग्रहण संरचना निर्माण
2. जलसंग्रहण क्षेत्र का नाम – एकीकृत जलसंग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना राजगढ़ एवं कुण्डरोली
3. बी. एस. आर. – 2011 जिला अलवर

क्र.सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा घ.मी. / व.मी.	दर घमी./व.मी.		राशि	
							श्रम	योग	श्रम	योग
1. कठोर मिट्टी में एनिकट हेतु नीव खुदाई का कार्य										
	हैडवाल	1	10.0	1.50	1.00	15.00				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	1.00	7.00				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	1.00	2.25				
	टोवाल	1	10.0	0.75	0.75	5.63				
	एप्रन	1	10.0	1.80	0.45	8.10				
					कुल	37.98	91.00	91.00	3455.73	3455.73
2. सीमेंट कंक्रीट कार्य (1:4:8) सीमेंट, बजरी, 40 मिमी. माप की मिट्टी पत्थर को मिलाकर डालना, तराई करना										
	हैडवाल	1	10.00	1.50	0.15	2.25				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	0.15	1.05				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	0.15	0.34				
	टोवाल	1	10.00	0.75	0.15	1.13				
	एप्रन	1	10.00	1.80	0.15	2.70				
					कुल	7.46	317.55	1953.00	2369.72	14574.26
3. पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला (1 : 6) में (अ) नीव में										
	हैडवाल	1	10.00	1.20	0.85	10.20				
	साईडवाल	2	3.50	0.85	0.85	5.06				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.60	0.85	1.53				
	टोवाल	1	10.00	0.60	0.30	1.80				
		1	10.00	0.45	0.30	1.35				
	एप्रन	1	10.00	1.80	0.30	5.40				
					कुल	25.34				
(ब) अधिरचना में										
	हैडवाल	1	10.00	$(1.20+0.75)/2$	0.90	8.78				
	साईडवाल	2	3.50	0.70	0.90	4.41				
		2	$(3.5+1)/2$	0.55	0.60	1.49				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.45	1.50	2.03				
	कुल					16.71				
	कुल चुनाई कार्य (अ + ब)		25.34 + 16.71			42.04	342.00	1307.00	14378.54	54949.55
4. सीमेंट कंक्रीट कार्य - (1 : 2 : 4) में सीमेंट, बजरी एवं 12 मिमी माप की रोड़ी मिलाकर डालना										
	एप्रन	1	10.0	1.80	0.10	1.80				
					कुल	1.80	311.55	2776.00	560.79	4996.80
5. सीमेंट प्लास्टर कार्य 1 : 4 सीमेंट बजरी मसाले में 20 मिमी मोटाई में										
	हैडवाल	1	10.00	0.75	-	7.50				
		1	10.00	0.90	-	9.00				
		1	10.00	1.10	-	11.00				
	साईडवाल	2	3.50	0.55	-	3.85				
		2	3.50	0.90	-	6.30				
		2	$(3.5+1)/2$	0.60	-	2.70				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	1.50	-	4.50				
		2	1.50	0.45	-	1.35				
	टोवाल	1	10.00	$(0.45+0.30)$	-	7.50				
	एप्रन	1	10.00	1.80	-	18.00				
	कुल कार्य					71.70	39.60	100.00	2839.32	7170.00
6. मिट्टी का कार्य बंध में, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोडना, घास पात ककर छांटना, मिट्टी की हैण्ड रेमर से कुटाई करना एवं दरेशी करना, दूरी 50 मी. एवं उठान 1.5 मी.										
		2	20.00	$(4.2+1.2)/2$	1.50	162.00	85.00	85.00	13770.00	13770.00
7. कार्य की कुल लागत 1 से 5 तक									37374.09	98916.34
8. जोडो 3 % कंटीजेन्सी चार्ज									1121.22	2967.49
कुल योग (7 + 8)									38495.31	101883.83
माना									0.38 लाख	1.02 लाख

श्रम राशि **0.38 लाख**
सामग्री राशि **0.64 लाख**
योग **1.02 लाख**
मानव दिवस **281**

सामग्री व्यय विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा घमी. /व.मी.	सीमेंट बेग्स	बजरी घमी.	रोड़ी घमी.	पत्थर घमी.
1	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:4:8 मसाले में	7.46	23.88	3.36	6.72	-
2	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला 1 : 6 में	42.04	58.65	12.61	-	46.25
3	सीमेंट प्लास्टर सीमेंट बजरी 1:6 मसाले में 12 मिमि मोटाई में	71.70	8.33	1.79	-	-
4	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:2:4 मसाले में 12 मिमि पत्थर की रोड़ी	1.80	1.75	0.12	0.25	-
	कुल		90.86	17.76	6.72	46.25
			say 91	say 18	say 7.00	say 46.00

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

- कार्य का नाम – कृषि भूमि में गली कंट्रोल स्ट्रक्चर निर्माण (पक्का)
- जलग्रहण क्षेत्र का नाम – एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना राजगढ़ एवं कुण्डरोली
- बी. एस. आर. – 2011 जिला अलवर

क्र.सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा घ.मी./ व.मी.	दर घ.मी./व.मी.		राशि	
							श्रम	योग	श्रम	योग
1.	कठोर मिट्टी में एनिकट हेतु नीव खुदाई का कार्य									
	हैडवाल	1	5.00	1.50	1.20	9.00				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	1.20	8.40				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	1.20	2.70				
	टोवाल	1	5.00	0.75	0.75	2.81				
	एप्रन	1	5.00	1.80	0.45	4.05				
					कुल	26.96	91.00	91.00	2453.59	2453.59
2.	सीमेंट कंक्रीट कार्य (1:4:8) सीमेंट, बजरी, 40 मिमी. माप की गिट्टी पत्थर को मिलाकर डालना, तराई करना									
	हैडवाल	1	5.00	1.50	0.15	1.13				
	साईडवाल	2	3.50	1.00	0.15	1.05				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	0.15	0.34				
	टोवाल	1	5.00	0.75	0.15	0.56				
	एप्रन	1	5.00	1.80	0.15	1.35				
					कुल	4.43	317.55	1953.00	1405.16	8642.03
3.	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला (1 : 6) में (अ) नींव में									
	हैडवाल	1	5.00	1.20	0.85	5.10				
	साईडवाल	2	3.50	0.85	0.85	5.06				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.60	0.85	1.53				
	टोवाल	1	5.00	0.60	0.40	1.20				
	एप्रन	1	5.00	0.45	0.20	0.45				
					कुल	15.14				
	(ब) अधिरचना में									
	हैडवाल	1	5.00	$(1.2+0.75)/2$	0.90	4.39				
	साईडवाल	2	3.50	0.70	0.90	4.41				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	$(3.5+1)/2$	0.55	0.60	1.49				
					कुल	12.32				
	कुल चुनाई कार्य (अ + ब)		15.14			27.45	342.00	1307.00	9388.76	35880.42
4.	सीमेंट कंक्रीट कार्य – (1 : 2 : 4) में सीमेंट, बजरी एवं 12 मिमी माप की रोड़ी मिलाकर डालना									
	एप्रन	1	5.0	1.80	0.10	0.90				
					कुल	0.90	311.55	2776.00	280.40	2498.40
5.	सीमेंट प्लास्टर कार्य 1 : 4 सीमेंट बजरी मसाले में 20 मिमी मोटाई में									
	हैडवाल	1	5.00	0.75	-	3.75				
		1	5.00	0.90	-	4.50				
		1	5.00	1.10	-	5.50				
	साईडवाल	2	3.50	0.55	-	3.85				
		2	3.50	0.90	-	6.30				
		2	$(3.5+1)/2$	0.60	-	2.70				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	1.50	-	4.50				
		2	1.50	0.45	-	1.35				
	टोवाल	1	5.00	$(0.45+0.40)$	-	4.25				
	एप्रन	1	5.00	1.80	-	9.00				
	कुल कार्य					45.70				
	घटाओं	2	$(1.2+0.75)$	0.90	-	1.76				
	नेट कार्य					43.94	39.60	100.00	1740.02	4394.00
6	मिट्टी का कार्य बंध में, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोड़ना, घास पात कंकर छांटना, मिट्टी की हैण्ड रैमर से कुटाई करना एवं									
		2	20.00	$(4.2+1.2)/2$	1.50	162.00	85.00	85.00	13770.00	13770.00
7	कार्य की कुल लागत 1 से 8 तक								29037.92	67638.43
8	जोड़ो 3 % कंटीजेन्सी चार्ज								871.14	2029.15
	कुल योग (7 + 8)								29909.06	69667.58
	माना								0.30 लाख	0.70लाख


श्रम राशि **0.30 लाख**
सामग्री राशि **0.40 लाख**
योग **0.70 लाख**
मानव दिवस **222**

सामग्री व्यय विवरण						
क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा घ.मी. /व.मी.	सीमेंट बेन्स	बजरी घ.मी.	रोड़ी घ.मी.	पत्थर घ.मी.
1	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:4:8 मसाले में	4.43	14.16	1.99	3.98	-
2	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला	27.45	38.30	8.24	-	30.20
3	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:2:4 मसाले में 12 मिमि. पत्थर की रोड़ी	0.90	1.75	0.12	0.25	-
4	सीमेंट प्लास्टर सीमेंट बजरी 1:6 मसाले में 20 मिमि. मोटाई में	43.94	5.11	1.10	-	-
	कुल		59.31	11.45	4.23	30.20
			say 59	say 11	say 4.00	say 30.00

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

1. कार्य का नाम – कृषि भूमि में मिट्टी का जल संग्रहण स्ट्रक्चर निर्माण
2. जलग्रहण क्षेत्र का नाम – एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना लक्ष्मणगढ
3. बी. एस. आर. – 2011 जिला अलवर

क्र. सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा मी. / घमी.	दर मी. / घमी.		राशि	
							श्रम	सामग्री	श्रम	सामग्री
1.	लेआउट देने का कार्य	2	60.0			120.00	0.18	0.18	21.60	21.60
2.	मिट्टी का बांध बनाने का कार्य, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोडना, घास पात कंकड बीन कर अलग करना, मिट्टी की दरेसी करना तथा हेण्ड रेमर से मिट्टी दबाना 1.5 मी. उठान तथा 50 मी. दूरी के लिए (कठोर मिट्टी)	1	60.0	(7.5+1.5)/2	1.5	405.00	85.00	85.00	34425.00	34425.00
3.	मिट्टी के बांध पर धामण घास बीज की बुआई करना	8	60.0			480.00	0.38	0.38	182.40	182.40
4.	धामण घास बीज की लागत									20.00
	कार्य की कुल लागत									34649.00
	जोडो 3 % कंटीजेन्सी चार्जेज								0.00	1039.47
	कुल योग (7 + 8)								0.00	35688.47
							माना			35000.00




Considerations

A - Seepage Line	5: 1
B - Height of Structure	1.5 M
C - Length of Structure	60.0 M
D - Side Slopes	2: 1

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

1. कार्य का नाम – अकृषि भूमि में मिट्टी का जल संग्रहण स्ट्रक्चर निर्माण
2. जलग्रहण क्षेत्र का नाम – एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना लक्ष्मणगढ
3. बी. एस. आर. – 2011 जिला अलवर

क्र. सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा मी. / घमी.	दर मी. / घमी.		राशि	
							श्रम	सामग्री	श्रम	सामग्री
1.	लेआउट देने का कार्य	2	100.00			200.00	0.18	0.18	36.00	36.00
2.	मिट्टी का बांध बनाने का कार्य, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोडना, घास पात कंकड बीन कर अलग करना, मिट्टी की दरेसी करना तथा हेण्ड रेमर से मिट्टी दबाना 1.5 मी. उठान तथा 50 मी. दूरी के लिए (कठोर मिट्टी)	1	100.00	(14.5+2.0)/2	2.5	2062.50	85.00	85.00	175312.50	175312.50
3.	मिट्टी के बांध पर धामण घास बीज की बुआई करना	8	60.00			480.00	0.38	0.38	182.40	182.40
4.	धामण घास बीज की लागत								0.00	50.00
5.	कार्य की कुल लागत								175530.90	175580.90
6.	जोडो 3 % कटीजेन्सी चार्जेज								5265.93	5267.43
7.	कुल योग (7 + 8)								180796.83	180848.33
							माना			181000.00



Considerations

A - Seepage Line	5: 1
B - Height of Structure	2.5 M
C - Length of Structure	100.0 M
D - Side Slopes	3:1 U/S 2: 1 D/S

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

1. कार्य का नाम – कृषि भूमि में जल संग्रहण स्ट्रक्चर निर्माण (पक्का)
2. जलग्रहण क्षेत्र का नाम – एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना लक्ष्मणगढ़
3. बी. एस. आर. – 2011 जिला अलवर

क्र. सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा घ.मी./ व.मी.	दर घमी./व.मी.		राशि	
							श्रम	योग	श्रम	योग
1. कठोर मिट्टी में एनिकट हेतु नीव खुदाई का कार्य										
	हैडवाल	1	12.00	2.10	1.50	37.80				
	साईडवाल	2	6.50	0.90	1.50	17.55				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.90	0.90	2.43				
	टोवाल	1	12.00	0.75	0.75	6.75				
	एप्रन	1	12.00	1.50	0.45	8.10				
					कुल	72.63	91.00	91.00	6609.33	6609.33
2. सीमेंट कंक्रीट कार्य (1:4:8) सीमेंट, बजरी, 40 मिमी. माप की गिट्टी पत्थर की मीलाकर डालना, तराई करना										
	हैडवाल	1	12.00	2.10	0.15	3.78				
	साईडवाल	2	6.50	0.90	0.15	1.76				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.90	0.15	0.41				
	टोवाल	1	12.00	0.75	0.15	1.35				
	एप्रन	1	12.00	1.50	0.15	2.70				
					कुल	9.99	317.55	1953.00	3172.32	19510.47
3. पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला (1 : 6) में (अ) नीव में										
	हैडवाल	1	12.00	1.80	1.35	29.16				
	साईडवाल	2	6.50	0.75	1.35	13.16				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	0.75	1.69				
	टोवाल	1	12.00	0.60	0.30	2.16				
		1	12.00	0.45	0.30	1.62				
	एप्रन	1	12.00	1.50	0.20	3.60				
					कुल	51.39				
(ब) अधिरचना में										
	हैडवाल	1	12.00	$(1.5+1.0)/2$	1.00	15.00				
	साईडवाल	2	6.50	0.75	1.00	9.75				
		2	$(6.5+1.5)/2$	0.60	0.75	3.60				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.60	1.75	3.15				
					कुल	31.50				
	कुल चुनाई कार्य (अ + ब)				53.19 + 31.50	82.89	342.00	1307.00	28348.38	108337.23
4. सीमेंट कंक्रीट कार्य – (1 : 2 : 4) में सीमेंट, बजरी एवं 12 मिमी माप की रोड़ी मिलाकर डालना										
	एप्रन	1	12.0	1.50	0.10	1.80				
					कुल	1.80	311.55	2776.00	560.79	4996.80

क्र.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा घ.मी./	दर घमी./व.मी.	राशि		
5.	सीमेंट प्लास्टर कार्य 1 : 4 सीमेंट बजरी मसाले में 20 मिमी मोटाई में									
	हैडवाल	1	12.0	1.00	-	12.00				
		1	12.0	1.00	-	12.00				
		1	12.0	1.20		14.40				
	साईडवाल	2	6.5	0.60	-	7.80				
		2	(6.5+1.5)/2	0.75	-	6.00				
		2	6.5	1.00		13.00				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.5	0.60	-	1.80				
		2	1.5	1.75	-	5.25				
	टोवाल	1	12.0	(0.45+0.3)	-	9.00				
	एग्रन	1	12.00	1.50	-	18.00				
	कुल कार्य					99.25				
	घटाओं	2	(1.5+1)/2	1.00		-2.5				
	नेट कार्य					96.75	39.60	100.00	3831.30	
6	मिट्टी का कार्य बंध में, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोड़ना घास पांत ककरं, मिट्टी की हैण्ड रैमर से कटाई करना एवं दरेशी करना									
		1	300.0	(10+2)/2	2.0	3600.0				
	घटाओं पुराना कार्य	1	300.0	(6+1)/2	1.5	1575.0				
	नेट कार्य					2025.0	85.00	85.00	172125.00	
	कार्य की कुल लागत 1 से 5 तक								214086.33	321253.83
8	जोड़ो 3 % कर्टीजेन्सी चार्जेज									
								6422.59	9637.61	
	कुल योग (7 + 8)								220508.92	330891.44
	माना								2.20 लाख	3.30 लाख

श्रम राशि **2.20 लाख**
 सामग्री राशि **1.10 लाख**
 योग **3.30 लाख**
 मानव दिवस **1630**


सामग्री व्यय विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	मात्रा घमी./व.मी.	सीमेंट बेग्स	बजरी घमी.	रोड़ी घमी.	पत्थर घमी.
1	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:4:8	9.99	31.97	4.50	8.99	-
2	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला 1 : 6 में	82.89	115.63	24.87	-	91.18
3	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:2:4 मसाले में 12 मिमि. पत्थर की रोड़ी	1.80	1.75	0.12	0.25	-
4	सीमेंट प्लास्टर सीमेंट बजरी 1:6 मसाले में	96.75	11.24	2.42	-	-
	कुल		160.59	31.90	9.24	91.18
			say 161	say 32.0	say 9.00	say 91.00

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

1. कार्य का नाम – कृषि भूमि में कन्दूर बंडिंग कार्य
2. जलग्रहण क्षेत्र का नाम – एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना लक्ष्मणगढ
3. बी. एस. आर. – 2011 जिला अलवर

क्र. सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा मी. / घमी.	दर मी. / घमी.		राशि	
							श्रम	कुल	श्रम	कुल
1.	लेआउट देने का कार्य	2	100.0			200.00	0.18	0.18	36.00	36.00
2.	मिट्टी का बंध बनाने का कार्य, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोड़ना, घास पात कंकड़ बीन कर अलग करना, मिट्टी की दरेसी करना तथा हेण्ड रेमर से मिट्टी दबाना 1.5 मी. उठान तथा 50 मी. दूरी के लिए (कठोर मिट्टी)	1	100.0	$(1.65+0.45)/2$	0.60	63.00	85.00	85.00	5355.00	5355.00
3.	मिट्टी के बांध पर धामण घास बीज की बुआई करना	3	100.0			300.00	0.38	0.38	114.00	114.00
4.	धामण घास बीज की लागत									20.00
	योग								5505.00	5525.00
							माना		0.06 लाख	0.06 लाख



विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

1. कार्य का नाम – डी एल टी में जल संग्रहण स्ट्रक्चर निर्माण (पक्का)
2. जलग्रहण क्षेत्र का नाम – एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना लक्ष्मणगढ
3. बी. एस. आर. – 2011 जिला अलवर

क्र.सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा घ.मी. / व.मी.	दर घमी./व.मी.		राशि		
							श्रम	योग	श्रम	योग	
1.	कठोर मिट्टी में एनिकट हेतु नीव खुदाई का कार्य										
	हैडवाल	1	5.00	1.50	1.20	9.00					
	साईडवाल	2	3.50	1.00	1.20	8.40					
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	1.20	2.70					
	टोवाल	1	5.00	0.75	0.75	2.81					
	एप्रन	1	5.00	1.80	0.45	4.05					
						कुल	26.96	91.00	91.00	2453.59	2453.59
2.	सीमेंट कंक्रीट कार्य (1:4:8) सीमेंट, बजरी, 40 मिमी. माप की गिट्टी पत्थर को मिलाकर डालना, तराई करना										
	हैडवाल	1	5.00	1.50	0.15	1.13					
	साईडवाल	2	3.50	1.00	0.15	1.05					
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.75	0.15	0.34					
	टोवाल	1	5.00	0.75	0.15	0.56					
	एप्रन	1	5.00	1.80	0.15	1.35					
						कुल	4.43	317.55	1953.00	1405.16	8642.03
3.	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला (1 : 6) में (अ) नींव में										
	हैडवाल	1	5.00	1.20	0.85	5.10					
	साईडवाल	2	3.50	0.85	0.85	5.06					
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.60	0.85	1.53					
	टोवाल	1	5.00	0.60	0.40	1.20					
		1	5.00	0.45	0.20	0.45					
	एप्रन	1	5.00	1.80	0.20	1.80					
						कुल	15.14				
	(ब) अधिरचना में										
	हैडवाल	1	5.00	$(1.2+0.75)/2$	0.90	4.39					
	साईडवाल	2	3.50	0.70	0.90	4.41					
		2	$(3.5+1)/2$	0.55	0.60	1.49					
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	0.45	1.50	2.03					
						कुल	12.32				
	कुल चुनाई कार्य (अ +		15.14 + 12.32			27.45	342.00	1307.00	9388.76	35880.42	
4.	सीमेंट कंक्रीट कार्य – (1 : 2 : 4) में सीमेंट, बजरी एवं 12 मिमी माप की रोड़ी मिलाकर डालना										
	एप्रन	1	5.0	1.80	0.10	0.90					
						कुल	0.90	311.55	2776.00	280.40	2498.40

5.	सीमेंट प्लास्टर कार्य 1 : 4 सीमेंट बजरी मसाले में 20 मिमी मोटाई में									
	हैडवाल	1	5.00	0.75	-	3.75				
		1	5.00	0.90	-	4.50				
		1	5.00	1.10	-	5.50				
	साईडवाल	2	3.50	0.55	-	3.85				
		2	3.50	0.90	-	6.30				
		2	(3.5+1)/2	0.60	-	2.70				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	1.50	1.50	-	4.50				
		2	1.50	0.45	-	1.35				
	टोवाल	1	5.00	(0.45+0.40)	-	4.25				
	एप्रन	1	5.00	1.80	-	9.00				
	कुल कार्य				-	45.70				
	घटाओं	2	(1.2+0.75)/2	0.90	-	1.76				
	नेट कार्य					43.94	39.60	100.00	1740.02	4394.00
6	मिट्टी का कार्य बंध में, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोडना, घास पांत ककर छांटना, मिट्टी की हैण्ड रैमर से कुटाई करना एवं दरेशी करना, दूरी 50 मी. एवं उठान 1.5 मी.									
		2	20.00	(4.2+1.2)/2	1.50	162.00	85.00	85.00	13770.00	13770.00
7	कार्य की कुल लागत 1 से 6 तक								29037.92	67638.43
8	जोडो 3 % कंटीजेन्सी चार्जेज								871.14	2029.15
	कुल योग (7 + 8)								29909.06	69667.58
	माना								0.30 लाख	0.70 लाख

श्रम राशि **0.30 लाख**
सामग्री राशि **0.4 लाख**
योग **0.70 लाख**
मानव दिवस **222**


सामग्री व्यय विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा घमी. /व.मी.	सीमेंट बेग्स	बजरी घमी.	रोड़ी घमी.	पत्थर घमी.
1	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:4:8	26.96	86.28	12.13	24.27	-
2	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी	27.45	38.30	8.24	-	30.20
3	12 मिमि. पत्थर की रोडी	0.90	1.75	0.12	0.25	-
4	सीमेंट प्लास्टर सीमेंट बजरी 1:6	43.94	5.11	1.10	-	-
	कुल		131.43	21.59	24.52	30.20
			say 131	say 21.00	say 24.00	say 30.00

विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

1. कार्य का नाम – अकृषि भूमि में मिट्टी का जल संग्रहण स्ट्रक्चर निर्माण
2. जलग्रहण क्षेत्र का नाम – एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना लक्ष्मणगढ
3. बी. एस. आर. – 2011 जिला अलवर

क्र. सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा मी. / घमी.	परमा. / घमी.		राशि	
							श्रम	कुल	श्रम	कुल
1.	लेआउट देने का कार्य	2	50.0			100	0.18	0.18	18.00	18.00
2.	मिट्टी का बंध बनाने का कार्य, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोडना, घास पात कंकड बीन कर अलग करना, मिट्टी की दरसी करना तथा हेण्ड रेमर से मिट्टी दबाना 1.5 मी. उठान तथा 50 मी. दूरी के लिए (कठोर मिट्टी)	1	50.0	(14.5+2.0)/2	2.5	1031.25	85.00	85.00	87656.25	87656.25
3.	मिट्टी के बांध पर धामण घास बीज की बुआई करना	8	30.0			240	0.38	0.38	91.20	91.20
4.	धामण घास बीज की लागत									50.00
	योग								87765.45	87815.45
6	जोडो 3 % कंटीजेन्सी चार्जेज								2632.96	2634.46
	कार्य की कुल लागत								90398.41	90449.91
							माना		0.90 लाख	0.90 लाख



विस्तृत तकमीना एवं लागत निरूपण

1. कार्य का नाम :- एनिकट निर्माण कार्य
2. जलग्रहण क्षेत्र का नाम – एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना लक्ष्मणगढ
3. बी. एस. आर. – 2011 जिला अलवर

क्र. सं.	विवरण	सं.	ल.	चौ.	ऊँ/ग	मात्रा घ.मी. / व.मी.	दर		राशि	
							श्रम	योग	श्रम	योग
1.	कठोर मिट्टी में एनिकट हेतु नीव खुदाई का कार्य									
	हैडवाल	1	15.00	2.50	1.80	67.50				
	साईडवाल	2	8.00	1.20	1.80	34.56				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	5.00	0.90	1.80	16.20				
	विंगवाल	4	2.00	0.90	1.00	7.20				
	टोवाल	1	15.00	0.90	1.00	13.50				
	एप्रन	1	15.00	3.00	0.45	20.25				
					कुल	159.21	91.00	91.00	14488.11	14488.11
2.	सीमेंट कंक्रीट कार्य (1:4:8) सीमेंट, बजरी, 40 मिमी. माप की गिट्टी पत्थर को मिलाकर डालना, तराई करना									
	हैडवाल	1	15.00	2.50	0.30	11.25				
	साईडवाल	2	8.00	1.20	0.30	5.76				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	5.00	0.90	0.30	2.70				
	विंगवाल	4	2.00	0.90	0.15	1.08				
	टोवाल	1	15.00	0.90	0.15	2.02				
	एप्रन	1	15.00	3.00	0.15	6.75				
					कुल	29.56	317.55	1953.00	9386.78	57730.68
3.	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला (1 : 6) में (अ) नींव में									
	हैडवाल	1	15.00	2.20	0.75	24.75				
		1	15.00	1.90	0.75	21.37				
	साईडवाल	2	8.00	1.05	0.75	12.60				
		2	8.00	0.90	0.75	10.80				
	हैडवाल एक्सटेंशन	2	5.00	0.75	1.50	11.25				
	विंगवाल	4	2.00	0.75	0.85	5.10				
	टोवाल	1	15.00	0.75	0.45	5.06				
		1	15.00	0.60	0.40	3.60				
		1	15.00	0.45	0.30	2.02				
	एप्रन	1	15.00	3.00	0.30	13.50				
	कुल					110.05				
	(ब) अधिसंरचना में									
	हैडवाल	1	15.00	(1.90+1.0)/ 2	1.50	32.63				
	साईडवाल	2	8.00	0.90	1.50	21.60				
		2	(8+2)/2	0.75	0.90	6.75				

हैडवाल एक्सटेंशन	2	5.00	0.60	1.50	9.00				
	2	5.00	0.45	0.90	4.05				
विंगवाल	4	2.00	0.60	1.50	7.20				
कुल					81.23				
कुल चुनाई		110.05 + 81.23			191.28	342.00	1307.00	65416.05	249996.43
4. सीमेंट कंक्रीट कार्य – (1 : 2 : 4) में सीमेंट, बजरी एवं 10 मिमी माप की रोड़ी मिलाकर डालना									
हैडवाल	1	15.00	1.00	0.05	0.75				
साईडवाल	2	8.00	0.75	0.05	0.60				
हैडवाल एक्सटेंशन	2	5.00	0.45	0.05	0.23				
टोवाल	1	15.00	0.45	0.05	0.34				
एप्रन	1	15.00	3.00	0.10	4.50				
कुल कार्य					6.41	311.55	2776.00	1997.81	17801.10
5. सीमेंट प्लास्टर कार्य 1 : 4 सीमेंट बजरी मसाले में 20 मिमी मोटाई में									
हैडवाल	1	15.00	1.50	-	22.50				
	1	15.00	1.75	-	26.25				
साईडवाल	2	8.00	1.50	-	24.00				
	2	(8+2)/2	0.90	-	9.00				
हैडवाल एक्सटेंशन	1	5.00	2.40	-	24.00				
एप्रन	2	15.00	3.00	-	45.00				
कुल कार्य					150.75	39.60	100.00	5969.70	15075.00
6. मिट्टी का कार्य बंध में, 15 सेमी. परत में मिट्टी डालना, ढेले तोडना, घास पात कंकर छांटना, मिट्टी की हैण्ड रैमर से कुटाई करना एवं दरेशी करना, दूरी 50 मी. एवं उठान 1.5 मी.									
	1	30.00	(10+2)/2	2.00	360.00				
	1	30.00	(10+2)/2	2.00	360.00				
		कुल कार्य			720.00	85.00	85.00	61200.00	61200.00
7. कार्य की कुल लागत 1 से 6 तक								158458.45	416291.32
8 जोडो 3 % कंटीजेन्सी चार्जेज								4753.75	12488.74
कुल योग (7 + 8)								163212.21	428780.05
माना								163000.00	429000.00

श्रम राशि **1.63 लाख**
सामग्री राशि **2.66 लाख**
योग **4.29 लाख**
मानव दिवस **1207**

सामग्री व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	मात्रा घमी. /व.मी.	सीमेंट बेग्स	बजरी घमी.	रोड़ी घमी.	पत्थर घमी.
1	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:4:8 मसाले में	29.56	94.59	13.30	26.60	-
2	पत्थर चुनाई कार्य सीमेंट बजरी मसाला 1 : 6 में	191.28	266.83	57.38	-	210.40
3	सीमेंट प्लास्टर सीमेंट बजरी 1:6 मसाले में 20 मिमि. म	150.75	17.52	3.77	-	-
4	सीमेंट कंक्रीट कार्य 1:2:4 मसाले में 12 मिमि. पत्थर क	6.41	37.45	2.63	5.26	-
	कुल		416.39	77.08	31.86	210.40
			say 416	say 77	say 32	say 210